

(様式1)

教総第535号

平成30年12月14日

文部科学大臣 殿

松江市長

松浦正敬 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

松江市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成26年度～平成28年度（3年間）

（担当）

松江市教育委員会教育総務課

住所：島根県松江市末次町86番地

電話：0852-55-5949

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

・事業完了後、松江市教育委員会事務局内において、事後評価を実施する。  
・上記の自己点検と評価について、有識者委員に参画いただいた検討会議などでの意見を踏まえ、秋に報告書(松江市教育委員会点検・評価報告書)を作成する。

#### (2) 評価の方法

・事業の目的、成果についての確認、目標値等をもとに事後評価を実施し、ホームページ等で公表する。  
・毎年、前年度の事務事業に対して自己点検と評価を行い、有識者委員に参画いただいた検討会議等でのご意見を踏まえながら改善を行い、報告書(松江市教育委員会点検・評価報告書)を作成している。また、その報告書については、議会に提出するとともに、ホームページ等で公表している。

○施設整備計画の事後評価

<http://www1.city.matsue.shimane.jp/kyouiku/gakkousisetsu/gakkousisetsuseibikeikaku.html>

○点検・評価報告書

<http://www1.city.matsue.shimane.jp/kyouiku/kyouikuiinkai/>

### 4. 総合的な所見

・施設整備計画の目標はおおむね達成できた。  
・武道場増改築工事については、練習環境が改善され保護者や生徒から高い評価を得ている。  
・各校のトイレ改修を行い、衛生・環境とも改善することができ児童・生徒・教員などから高い評価を得ている。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

乃木小学校・揖屋小学校・出雲郷小学校・意東小学校・八束中学校・本庄中学校の体育館、第一中学校・東出雲中学校・宍道中学校の武道場、幼保園のぎ・しんじ幼保園の遊戯室の非構造部材について耐震化を進め完了した。  
佐太幼稚園の改築を行い、安心安全な施設整備が完了した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

第二中学校・本庄中学校・持田小学校のアスベスト撤去を行い安全性の確保ができた。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

宍道小学校・古志原小学校・湖南中学校の老朽改修、宍道中学校のグラウンド整備、玉湯小学校及び玉湯中学校のグラウンド造成などの屋外教育環境を実施した。  
また、古江小学校・古志原小学校・第二中学校の空調改修、宍道小学校・古志原小学校・湖南中学校のトイレ改修、第二中学校・第四中学校の武道場改築を行い、教育環境の質的向上を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

・不適格改築の佐太幼稚園を解体し新幼稚園を建設した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
宍道小学校(Ⅰ期)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H26.5～H26.9	H26.10.8	工期延長あり
乃木小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	H27.6～H27.11	H27.12.1	工期延長あり
掛屋小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	H27.6～H27.9	H27.10.2	工期延長あり
第一中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	H27.6～H27.9	H27.9.7	
東出雲中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H27.7～H27.9	H27.9.11	
宍道中学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	H26.8～H27.3	H27.3.25	
第二中学校(Ⅳ期)	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	R	H26.5～H26.9	H26.10.8	工期延長あり
持田小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	R	H28.6～H28.10	H28.9.13	
幼保園のぎ	(2)	36	防災機能強化	園	S	H27.5～H27.8	H27.8.31	
しんじ幼保園	(2)	36	防災機能強化	園	S	H27.5～H27.8	H27.8.31	
佐太幼稚園	(2)	03	不適格改築	園	S	H28.10～H29.3	H30.3.9	平成28年度とりこわし完了 工期延長あり
持田小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	R	H29.2～H29.3	H29.9.25	工期延長あり
古江小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.2～H29.3	H29.9.20	工期延長あり
出雲郷小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H29.2～H29.3	H29.10.4	工期延長あり
玉湯小学校	(4)	09	屋外教育環境			H29.2～H29.3	H30.3.30	工期延長あり
宍道小学校	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.2～H29.3	H29.10.26	工期延長あり
宍道小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.2～H29.3	H29.10.26	工期延長あり
意東小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H29.2～H29.3	H29.10.5	工期延長あり
古志原小学校	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.2～H29.3	H29.9.29	工期延長あり
古志原小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.2～H29.3	H29.9.29	工期延長あり
古志原小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.2～H29.3	H29.9.29	工期延長あり
第二中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.2～H29.3	H29.9.26	工期延長あり
第二中学校	(4)	33	中学校武道場(増改築)柔・剣道場等			H29.2～H29.3	H30.1.23	工期延長あり
第四中学校	(4)	33	中学校武道場(増改築)柔・剣道場等			H29.2～H29.3	H30.3.7	工期延長あり
湖南中学校	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.2～H29.3	H29.9.28	工期延長あり
湖南中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H29.2～H29.3		学校との協議の結果、予定していた教室を 改修しないこととなり、事業廃止した。
湖南中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.2～H29.3	H29.9.28	工期延長あり
本庄中学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	R	H29.2～H29.3		補助要件を満たさないため再検討 平成29年度に単費で実施した
本庄中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H29.2～H29.3	H29.9.25	工期延長あり
玉湯中学校	(4)	09	屋外教育環境			H29.2～H29.3	H30.3.30	工期延長あり
宍道中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H29.2～H29.3	H30.3.29	工期延長あり
八東中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H29.2～H29.3	H29.10.18	工期延長あり