

(候補)調査研究項目・スケジュール

|                                      | 令和8年度                               | 令和9年度                | 令和10年度                                   | 令和11年度 | 令和12年度          | 令和13年度                       | 備考         |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------|------------|
| 国宝松江城天守保存修理工事                        | (実施設計)                              | 素屋根建設<br>(6～9月)      | 修理工事 ※上層から下層へ・各層ごとに<br>(R9. 10月～R12. 6月) |        | 素屋根解体<br>(6～9月) | 『修理報告書』<br>松江城天守内での修理の紹介常設展示 | 基本計画に基づく工程 |
| < 令和の大修理に伴う調査研究 >                    |                                     |                      |                                          |        |                 |                              |            |
| ●屋根葺替に伴う天守瓦の調査研究                     |                                     | 各層ごとの瓦の分類、刻印・墨書の確認調査 |                                          |        |                 |                              |            |
| < 昭和の解体修理の再検討と資料整理・公開 >              |                                     |                      |                                          |        |                 |                              |            |
| ●天守台石垣の調査研究                          | 刻印の確認、資料化（拓本等）                      |                      | 『松江城研究』<br>(刻印)                          |        |                 |                              |            |
|                                      | 石材の帯磁率測定（石材判定）、加工痕・表面調整の確認、資料化（拓本等） |                      |                                          |        |                 |                              |            |
| ●昭和修理資料の整理・公開<br>(松江歴史館収蔵の写真、図面、日誌等) | 昭和修理での新補瓦の型の確認調査                    |                      |                                          |        |                 |                              |            |
|                                      | 松江歴史館収蔵の昭和修理資料の目録作成・デジタル化           |                      |                                          |        |                 |                              |            |