社会資本整備総合交付金

(都市再生整備計画事業)

フォローアップ報告書

宍 道 地 区

平成27年1月

島根県松江市

# 1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

	指 標		従前値	目標値		事後評	平価		フォローアッ	計測時期	フォローアッ		比較して大きな差異がある が見られない場合等	WATE	
	1日 1示	単位	<b>化</b> 削恒	日標旭	評価値	見込み・確定 の別	目 標 達成度	1年以内の 達成見込み	プによる確 定値	計測時期	プ時点での 達成度	理由	改善の方向性	総合所見	
指標1	駅前広場で危険を感じる割合	%	65.3	32.7	14.2	確定●	O	ありなし		平成年月日			□改善策はそのまま □改善策に補強が必要 □新たに改善策をたてる	(市)小宮田1号線「駅前 広場」、照明施設(広場景 観照明)の整備により、車 道と歩道が分離され、夜 間でも安心して歩けるよう になり、歩行者の安全性 が向上した。	
指標2	駅南地区東西間の連絡強化	分	7	4	4	確定●	O	ありなし		平成年月日				(都)宍道中央線、(市)宍 道中学校線の整備により、駅南地区の東西間の 国道9号線と国道54号線 までの連絡が強化され、 地区住民等の利便性・安 全性が向上した。	
指標3	駅南地区と宍道駅間の連絡強化	分	26	18	14	確定●	O	ありなし		平成年月日			□改善策はそのまま □改善策に補強が必要 □新たに改善策をたてる	(都)宍道中央線、(市)宍 道中学校線、(市)野原線 の整備により、島根県立 宍道高等学校と宍道駅間 の連絡が強化され、生徒 や地区住民の利便性・安 全性が向上した。	
指標4	未就学児の教育・保育施設の満足度	点	-2.46	2.30	-	確定 見込み	×	あり	7.44	平成26年11月25日	0		□改善策はそのまま □改善策に補強が必要 □新たに改善策をたてる	松江市立しんじ幼保園が 完成したことにより、施設 に関する満足度が大幅に 向上した。	
指標5	駅前広場が不便と感じる割合	%	45.2	22.6	17.1	確定●	O	ありなし		平成年月日			□改善策はそのまま □改善策に補強が必要	宍道駅前に駐輪場、観光 案内板、公衆トイレを整備 したことにより、駅利用 者、地区住民等の利便性 が向上した。	
														i	

様式4-② その他の数値指標の確定

	指 標 ;		従前値 目標値			事後評価		フォローアッ プによる確	計測時期	フォローアッ プ時点での	確定値が評価値と場合や改善	総合所見			
	1日 1本	指標 従前値 単位		ᄓᆥᆒ	評価値	見込み・確定 の別	目 標 達成度	1年以内の 達成見込み	定値	日 M 1 可 <del>20</del> 7	達成度	理由	改善の方向性	146 D 171 5C	
指標1						確定見込み		あり なし		平成年月日			□改善策はそのまま □改善策に補強が必要 □新たに改善策をたてる		
指標2						確定見込み		ありなし		平成年月日			□改善策はそのまま □改善策に補強が必要 □新たに改善策をたてる		
指標3						確定 見込み		ありなし		平成年月日			□改善策はそのまま □改善策に補強が必要 □新たに改善策をたてる		

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

# 2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後	評価シート 添付様式⑤—③に記載した 今後のまちづくり方策(事項)	実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
<ul><li>・成果を持続させる ために行う方策</li></ul>	宍道駅周辺の安全性・利便性の確保の持続	住民の意見を聞きながら、維持管理を行った。	道路、バス停車場、身障者駐車場、公衆トイレなど、定期的に 管理を行うことで、歩行者が安全で快適に歩行できる空間が確 保され、利便性が向上した。	今後も、住民の意見を聞きながら、適正に維持管理を行う。
改善策 ・まちづくりの目標を 達成するための改善	(都)宍道中央線の整備	(都)宍道中央線の整備を行うための検討を行った。		今後も、(都)宍道中央線の早期全線開通に向け、機運のさらなる醸成を図る。
達成するための以音 策 ・残された課題・新たな課題への対応				
・その他必要な改善策				
	Υ			

# 様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

事後評価シート 添付様式5-③から転記

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項

# 都市再生整備計画(清算報告) 吳道地区

島根県 松江市

# 都市再生整備計画の目標及び計画期間

都道府県名	lsta 島根県	市町村名	<sup>まつえ</sup> 松江市	地区名			だ 道 <b>地区</b>		面積	83.7 ha
計画期間	平成 19	年度 ~	平成 23	年度	交付期間	平成	19	年度 ~ 平成	23	年度

#### 日標

大目標 : 交通結節点(JR宍道駅)周辺の交通利便性・安全性と住環境の向上を図る

目標1	JR宍道駅前の安全性と利便性の向上並びに玄関口としての整備
目標2	JR宍道駅駅南地区の東西連絡強化並びに交通安全の確保
目標3	山陰本線南地区からJR宍道駅への連絡強化及び交通安全の確保
目標4	安心して子どもを産み育てられる住環境の整備

# 目標設定の根拠

#### まちづくりの経緯及び現況

- ●本計画対象地区である松江市宍道地区は、宍道湖南岸で松江市の西端に位置し、中世には山陰街道と広島街道の結節点として人々が往来し、また本陣宿が置かれるなど、宿場町として発展をとげた。
- ●明治以降は、明治11年に松江・宍道間を蒸気船が運航し、同42年には山陰本線・宍道駅が開設された。昭和12年には備後落合駅までの木次線全線が開通し、山陽方面への鉄道の玄関口となった。
- ●近年になってからは、一般国道9号と54号の完成により、自動車交通の結節点の機能が加わったほか、至近への出雲空港(斐川町)の開港、山陰自動車道宍道ICの完成に加え、宍道JCTでの中国横断自動車道尾道松江線との接続など、現在も出雲地方の交通の要衝である。
- |●行政機関や学校、金融機関、主要小売店が集中する宍道地区は、市街地が形成されており、旧宍道町において最も人口が集積した地域であるものの、商店の閉店や住宅等の郊外移転に伴い、空地や空家が増加傾向にある。
- ●平成17年9月には、交通結節点という地理性などが評価され、JR山陰本線南側(県林業試験場跡地)に県立宍道高等学校の建設が決定し、平成22年4月開校を目指して事業が進められている。また、本計画の事業実施により、平成19年6月には地区内に 住宅団地の建設も決定され、平成23年春の分譲開始が予定されている。駅南地区における主要事業であるこれらの計画によるJR宍道駅利用者の増加への対応と、東西の連絡強化が必要となっている。地区の立地環境は良いが、社会基盤の整備が遅れ ているのが現状である。
- ●地区の東側には宍道中学校、西側には宍道小学校、宍道幼稚園があり、地区内を横断して通学している児童・生徒は多いが、歩道の未整備区間が多く、交通安全上の観点から通学・通園路の整備が必要となっている。
- ●本地区のある宍道地域では、0~5歳児までの一貫した乳幼児教育を目指し、幼稚園・保育所の一元化について、平成9年度から一元化に向けた調査研究や構造改革特別区域認定などを受け、先進的な取り組みを行ってきた。平成19年3月には「宍道地域における幼稚園、保育所整備に関する研究会」において同報告がまとめられ、市長に提出されている。
- ●住宅団地内に幼保園建設用地の確保が可能となり、幼稚園・保育所役員会、幼稚園総会、地域協議会、自治連合会などにおいて、この団地内への幼保園整備について検討されたが、立地条件の良さや、現在の施設の老朽化に対する認識は共通しており、本計画地において早急に建設推進することで地域住民との合意形成がなされている。また、平成19年7月には「宍道地域幼稚園・保育所統合施設建設委員会」から、統合幼保園の早期整備に対する要望が市長に提出されている。

#### 課題

- 課題1 現在のJR宍道駅前は歩行者と車両の分離やバス・送迎車両等の誘導が満足になされていないために無秩序な状態であり、歩行者・運転者双方にとっての安全性が確保されていない。また、駅前広場の整備が不十分なため、駅利用者にとっては 利便性が低い状況にある。
- 課題2 県林業試験場跡地の東西間で交通が分断されており、この間の移動は、一旦国道9号へ出なければならないうえに、踏切を横断する必要がある。特に西側の小学校、東側の中学校への朝の通学時は、通勤時間帯と重なり、また、歩道の未整備区間が多いことから、児童・生徒・一般交通の安全性・利便性が確保されていない。
- 課題3 平成22年4月の県立宍道高等学校の開校により、高校とJR宍道駅間の歩行者が確実に増加するが、アクセス道が未整備であり、通学者の安全性・利便性が確保できない。
- 課題4 地域の2つの幼稚園と1つの保育所の統合と子育て支援機能の付加により、未就学児の保育・教育と子育て世代に対する子育で・社会参加を総合的に支援したいが、現在の施設は築30年以上経過しており、老朽化や施設規模・機能の面で対応できない。JR宍道駅周辺から本地区の現在の幼稚園・保育所への通園経路には歩道がないうえに踏切があり、通園・送迎者の安全性が確保されないほか、統合により増加する送迎車両の周辺道路上への滞留が予想され、現地建替えも困難である。

#### 将来ビジョン(中長期)

### 交通利便性を活かした定住基盤と教育拠点を備えた市街地形成を図る。

- ・「出雲・宍道湖・中海地方拠点都市地域基本計画(H9.3)」における拠点地区内であり、そのなかで重点的に実施すべき事業として"JR宍道駅周辺広場整備"が挙げられている。
- ・市町村合併(H17.3)で策定された「新市まちづくり計画」において、地域の個性・魅力を伸ばすことを目的とした"8つのプロジェクト"を掲げ、このうち宍道町については、「西の玄関口として交通利便性を活かした定住基盤と教育拠点の整備」を整備方針として示している。また、同計画の主要施策として"宍道地区拠点整備事業"が挙げられている。
- ・停滞する宍道地区の活性化を図るため、当該地区の玄関口であるJR宍道駅を中心とした駅周辺整備について、平成16年3月に地元住民代表等により「宍道町中心市街地まちなみ整備報告書」が作成され、駅前の民間企業跡地の利用と駅前広場・跨線橋の整備による拠点形成の提案がなされている。
- √・宍道駅周辺の整備は、中期的には駅周辺の基盤整備、駅南地区東西の連絡強化及び駅へのアクセス性の向上を図り、長期的には(街)宍道中央線を国道9号まで接続して地区の南北の一体化を図ることで、恵まれた立地条件を活かしたまちづくりを行う方 |針である。
- ・「松江市総合計画(H19.9)」において、子育て支援策として、就学前児童の教育・保育環境の充実のための幼保一元化の推進などが挙げられている。

# 目標を定量化する指標

🗀 ′	<u>ほどに里化りる拍标</u>							
	指 標	単 位	定義	目標と指標及び目標値の関連性	目標値	日標年度		
	1. 駅前広場で危険を感じる割合			駅前広場に危険性を感じる人の割合を50%減少させる。	65.3	H17	32.7	H23
	2. 駅南地区東西間の連絡強化	分	(市)宍道中学校線~(市)宍道中央線の国道9号接続部から 国道54号接続部までの車両移動時間	駅南地区の東西の車両移動時間を40%短縮させる。	7	H18	4	H23
	3. 駅南地区と宍道駅間の連絡強化	分	宍道高校〜宍道駅までの歩行移動時間	駅南地区と宍道駅間の歩行移動時間を30%短縮させる。	26	H18	18	H23
	4. 未就学児の教育・保育施設の満足度	点	教育・保育環境に関する保護者の評価点数	現在の幼稚園・保育所に対して、「不満」「どちらかと言えば不満」 「どちらとも言えない」と回答した保護者を半減させる。	-2.46	H19	2.30	H23
	5. 駅前広場が不便と感じる割合	%	駅前広場が不便と感じる人の割合	駅前広場が不十分で不便と感じる割合を50%減少させる。	45.2	H17	22.6	H23

# 都市再生整備計画の整備方針等

方針に合致する主要な事業
道路(基幹事業/(市)小宮田1号線、(市)小宮田1号線「駅前広場」) 地域生活基盤施設(基幹事業/駅前広場駐輪場、駅前広場観光案内板) 高質空間形成施設(基幹事業/駅前広場公衆トイレ) 高質空間形成施設(基幹事業/(市)小宮田1号線、(市)小宮田1号線「駅前広場」) 高質空間形成施設(基幹事業/照明施設(広場景観照明))
道路(基幹事業/(都)宍道中央線、(市)宍道中学校線) 地域創造支援事業(提案事業/歩道照明整備事業)
道路(基幹事業/(都)宍道中央線、(市)宍道中学校線) 学校整備(関連事業/県立宍道高等学校整備事業、島根県) 道路(関連事業/(市)野原線整備事業)
<ul> <li>地域創造支援事業(提案事業/しんじ幼保園【保育所部分】)</li> <li>道路(基幹事業/(都)宍道中央線、(市)宍道中学校線)</li> <li>幼稚園整備(関連事業/しんじ幼保園【幼稚園部分】、松江市)</li> <li>住宅団地整備(関連事業/宍道駅南住宅団地整備事業、島根県住宅供給公社)</li> </ul>

# その他

- ●事業実施にあたっては、市としては、計画の全容や策定の経緯を熟知している計画策定担当課が中心となり、事業実施担当課と定期的な情報交換の場を設け、事業間および地元、並びに関連事業者との調整を図る。なお、地元においては「央 道駅周辺整備促進協議会」を設置(H21年7月30日)し、事業計画等についての協議・調整を行っている。
- ●事後評価時には再び住民等にアンケートを実施するが、県立宍道高等学校開校に伴う効果についても質問し、検証のうえ、まちづくりへの活用についての資料とする。
- ●駅前広場については、地域のまちづくり活動団体がイベント等での活用を計画している。
- ●松江市全体の幼稚園、保育所のあり方については、「松江市立幼稚園・保育所(園)あり方検討委員会」が設置され、幼保園の整備や複数の小規模園の統合などの方向性が出された。これを受け、本地区を含めた幼稚園、保育所の整備に関して「宍道地域における幼稚園、保育所整備に関する研究会」から、地域全域の就学前児童が、一体的な教育・保育が受けられるよう「幼保園」として整備すべきとの報告がまとめられている。また、このなかで子育て相談や支援に対しての積極的な対応ができる機能の付加についても述べられている。

# 交付対象事業等一覧表

交	付対象事業費	979.3 交付	限度額		382.7	国	費率	0.3	391				(全知の	単位は百万円
事業						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							(並領の	
事業	細項目	事業箇所名	事業主体	直/間	規模	開始年度	事業期間 終了年度	交付期間 開始年度	内事業期間 終了年度	(参考)全体 事業費	交付期間内 事業費	うち官負担分	34 日各41八	交付対象 事業費
直路		(市) 小宮田1号線	松江市	直	L=180m	用好年度 H21	於 J 年度 H22	用好年度 H21	於 J 年 及 H22	争未复 98.8	<del>事未复</del> 98.8		うら氏貝担方	<del>事未</del> 賃 98.
E F11		(市) 宍道中学校線	松江市	直	L=820m	H19	H25	H19	H22	246.6	198.3	198.3		198.
		(都) 宍道中央線	松江市	直	L=510m	H13	H30	H19	H20	2.055.0	242.8	242.8		242.
		(市) 小宮田1号線「駅前広場」	松江市	直	A=2,600m <sup>2</sup>	H21	H22	H21	H22	120.2	120.2	120.2		120.
公園		(10) 5 [2] - 5 (2) (3) (3) (3)	14/2-11/		71 2,000111	1121	1122	1121	1122	120.2	120.2	120.2		120.
河川														
7/11 下水道														
	利用システム													
也域生活基		駅前広場駐輪場他	松江市	直	_	H22	H22	H22	H22	3.3	3.3	3.3		3.
高質空間形		駅前広場公衆トイレ他	松江市	直	_	H21	H22	H21	H22	25.3	25.3			25.
。 多次都市施		NAME OF THE STREET	14/11/1	臣		1121	1122	1121	1122	20.0	20.0	20.0		20.
既存建造物														
	通拠点整備事業													
非中央主义 土地区画整														
市街地再開														
住宅街区整														
地区再開発														
	いまちづくり事業													
懓艮建架物	等整備事業													
住宅市街地	拠点開発型													
<sup>比七市因地</sup> 総合整備	<b>石坦寺定開至</b>													
事業	密集住宅市街地整備型													
	耐震改修促進型													
街なみ環境	整備事業													
住宅地区改	(良事業等													
都心共同住	:宅供給事業													
公営住宅等	整備													
都市再生住	:宅等整備													
防災街区整	備事業													
合計										2,549.2	688.7	688.7	0.0	688.
事業														-
事業	/mr= D	事業箇所名	事業主体	直/間	規模		事業期間		内事業期間	(参考)全体	交付期間内			交付対象
	細項目	7	,			開始年度	終了年度	開始年度	終了年度	事業費	事業費	うち官負担分	うち民負担分	事業費
地域創造	しんじ幼保園【保育所部分】	松江市宍道町	松江市	直	(床面積) A=956㎡	H20	H22	H20	H22	289.8	289.8	289.8		289.
支援事業	上 '	(本) 中洋中学技術	+n >++		歩道照明	1100	1100	1100	1100	0.0		0.0		0
	歩道照明整備事業	(市) 宍道中学校線	松江市	直	(防犯灯)	H23	H23	H23	H23	0.8	0.8	0.8		0.
事業活用		_			N=4ヵ所 —									0.
罗米加州 調査		_			_									0.
ァー まちづくり活		_			_									0.
まら ノヘッパ 動推進事業		_			_									0.
合計										290.6	290.6	290.6	0.0	
										290.0	290.0	290.0	合計(A+B)	
考)関連事業													D BT(A · D)	979.
37 XX + X	事業	事業箇所名	事業主体	所管省庁名	規模		(いずれ	いた()		事業	期間	全体事業費	1	
	争未	争未固所石	争未土体	所官有厅名	<b>祝侠</b>	直轄	補助	地方単独	民間	開始年度	終了年度	王仲争未复		
島根県立宍	道高等学校整備	松江市宍道町	島根県	文部科学省	A=約4.0ha		0			H18	H21	2,900.0		
んじ幼仔問	園【幼稚園部分】	松江市宍道町	松江市	文部科学省	(床面積)		0			H20	H22	777.7		
		10/4-11/1/E-01	14/11/11	ヘルパイナ目	A=2,536m <sup>2</sup>	1				1120	1122	,,,,	l	
			自担用											
	宅団地整備	松江市宍道町	島根県 住宅供給公社		A=約5.5ha				0	H19	H22	656.0		
	宅団地整備	松江市宍道町			A=約5.5ha L=210m			0	0	H19 H21	H22 H22	656.0 28.0 4,361.7		

# 都市再生整備計画の区域

	しんじ しまね まつえ 宍道地区(島根県松江市)	面積	83.7	ha	区域	松江市宍道町宍道908番地 ほか
--	-----------------------------	----	------	----	----	------------------

