都市再生整備計画 事後評価シート 第1期松江総合運動公園周辺地区

令和7年10月

島根県松江市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	島根県		市町村名	市町村名 松江市		地区名	第1期松江総合運動公園周	辺地区	面積	75.5ha			
交付期間	令和2~6年度		事後評価実施時期	令	和7年度 交付	対象事業費	1,772.2百万円 国費率	50%					
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業		事業名 ■道路 市道八曽利公園線、市道乃木小学校公園線 ■公園										
		基幹事業	■ 内国 松江総合運動公園 ■地域生活基盤施設 防災備蓄庫										
		提案事業	■事業活用調査 アンケート調査										
	l			事業名		■公園	削除/追加の理由	削除/追加によるE 影響なし	標、指標、数値	標への影響			
	当初計画 から 削除した 事業	基幹事業	■ 公園 ・陸上競技場メインスタンドの劣化億 ・奥山池 デッキ・柵改修 ・野球場メインスタンドの劣化箇所修				管理にとどまり、本事業での実施にそぐわないた	形音なし					
	尹木	提案事業	なし										
	新たに追加した事業	基幹事業	■公園 松江総合運動公園 ・自由広場前トイレ・2号駐車場トイレ フリー化 ・野球場照明操作盤更新 ・陸上競技場州ツカーゴール更新 ・補助競技場照明操作盤更新 ・こどもスポーツ広場照明操作盤更 ・2号駐車場拡張 ■地域生活基盤施設 ・マンホールトイレ(地域防災施設)		ン、補助競技場付近公衆トイレバリブ	マイヤ (大学で)	定した「松江市公衆トイレの整備計画」に基づき、リアフリー化工事を行うため。 宇盤更新 画期間内に更新が必要であるため。 カーゴール更新が必要であるため。 カーゴール更新が必要であるため。 カーゴールで変全性を確保するとともに、JFA主 一グなどに対応可能な仕様とするため。 相関作のは更新が必要であるため。 な場照明操作盤更新、照明LED化 にをコイン式から利用者番号入力式へ更新し、利用 上を図るため。併せて、既設照明器具をLEDに改 まび省エネルギー化を図るため。 、公園利用者の利便性向上を図るとともに、歩行 を向上するため。 施設 (で地域防災施設) 所としての機能をより一層発揮させるため、マン 備する。	影響なし					
		提案事業	■地域創造支援事業 ・マンホールトイレ上屋等の設備購 ■事業活用調査 ・立地適正化計画の改定	λ		指定緊急避難場。 ホールトイレを整 ■事業活用調査 ・立地適正化計画	上屋等の設備購入 所としての機能をより一層発揮させるため、マン 備する。	影響なし					
	交付期間	当 初	令和2年度~令和6年	E 度	交付期間の変更による事業、								
	の変更	変 更	なし		指標、数値目標への影響								

	指標				(人)		値 数値		目標	1年以内の	効果発現要因	フォローアップ		
2)都市再生整備計画 に記載した目標を 定量化する指標 の達成状況	指			単位		基準年度		目標年度	モニタリング	評価値	達成度	達成見込み	(総合所見)	予定時期
	指標1	松江総合運動	総合運動公園の利用者数		254,328	H30	280,000	R6		196,970	×	あり なし 〇	計画の前半は、新型コロナウイルス感染症の流行による大会・練習中止等により、利用者数が ・・激減した。後半は回復傾向にあるが、1年以内の数値目標の達成見込みは、困難であると判断したため。	令和8年度
	指標2	成人の週1回以上のスポーツ実施率		%	38.2	R1	65.0	R6		43%	Δ	あり なし 〇	コロナ禍により、施設が一時的に利用できなくなったことで継続的な運動習慣の減少に繋がり、従前値より緩やかな増加に留まった要因と考る。松江総合運動公園ではテニスコート改修など利便性向上により、利用者数は増加すると考えるが、成人の週1回以上のスポーツ実施率が1年以内に大幅に増加し、目標達成することは難しいと考えるため。	
	指標3	松江市営野球場利用回数		回/年	166	R1	200	R6		177	Δ	あり O	事後評価の時点では数値目標に至っていないが、駐車場拡張工事による集客数の増加など本 事業の効果により、1年以内の数値目標達成の可能性は大きいため。	令和8年度
	指標4	災害時の安心感		%	41.4	R1	70	R6		55.4%	Δ	あり なし 〇	防災備畜庫、非常用照明およびマンホールトイレの整備等により、防災対策を行った。また、運動公園周辺の橋梁長寿命化工事により、避難・場所への安全なアクセス確保につながっている。災害時の防災意識が高まる中で市民の安心感は向上傾向にあるが、当公園のみではなく様々な防災施策と連携し訓練等継続していかなければ市民の安心感の向上は期待できないため、1年以内の目標達成見込みは難しいと考える。	
	指標5											あり なし		
	指標			単位	従前	直 基準年度	目標値 E度 目標		数 モニタリング	値 評価値	目標 達成度	1年以内の 達成見込み	効果発現要因 (総合所見)	フォローアップ 予定時期
3)その他の数値指標 (当初設定した数値 目標以外の指標)に よる効果発現状況	その他の 数値指標1			羊匹		圣牛十尺	5 日标平及		Lーブリング	희폐규	EINIX	ENCLO	(100 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	1. 17. 14.0 1901
	その他の 数値指標2													
	その他の 数値指標3													
4)定性的な効果	■老朽化した施設の改修、トイレのパリアフリー化等により、誰もが利用しやすい施設となり、施設の魅力が向上した。 ■陸上競技場の走路を中心とする施設改修を行い、公益財団法人日本陸上競技連盟第2種公認を継続することができた。 ■非常用照明および防災防災備蓄庫の整備を行い、指定緊急避難場所に指定している松江総合運動公園の避難施設の機能強化を図ることができた。 ■橋梁長寿命化工事により、道路の安全性が高まったことで、運動公園までの安全なアクセス確保につながった。													
5)実施過程の評価					実施内容			実施状況				今後の対応方針等		
	モニタリング 競技団体連絡協議		<u> </u>				都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				● 指標目標達成に向け、利用者目線でより効果的な施設の整備や維持管 			
	官民連携による 取組 試合時のアンケート			┝調査				都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				● 調査結果から利用者のニーズを把握し、計画的な施設改修を行う。		
	持続的なまちづくり 体制の構築							都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった			をした しん			

様式2-2 地区の概要



今後のまちづくり の方策

(改善策を含む)

- ■引き続き、防災公園としての機能向上のための整備を進めていく。
- ■国民スポーツ大会の実施に向け、各競技団体からの要望をまとめ、計画的な改修を行う。
- ■今後も指定管理者と連携をとり、修繕必要箇所の早期発見に努め、適切な改修を行う。