

法面点検・修繕計画一覧表

令和7年3月末現在

																	※1		※2		※3		※4		※5		※6	
No.	事務所	事業所	道路 種別	施設管理番号	路線名	延長 (m)	緯度 (度)	緯度 (分)	緯度 (秒)	経度 (度)	経度 (分)	経度 (秒)	点検結果		修繕 完了 年度	点検 対象 項目	点検計画 ●:定期点検					修繕計画 ▲:修繕設計 ●:修繕工事					対策内容	対策内容
													点検 年度	健全度			R3	R4	R5	R6	R7	R3	R4	R5	R6	R7	実施年度 又は 安定度ランク	工 種 等
1	松江	本庁	市	0102A001	嫁島公園線	81	35	25	50	133	3	45	R2	I		落石・崩壊									対策不要			
2	松江	本庁	市	0105A001	大庭布志名線	116	35	25	53	133	3	31	R4	I		落石・崩壊		●							対策不要			
3	松江	本庁	市	0107A001	堂廻忌部開拓線	120	35	23	12	133	1	3	R2	Ⅲ		落石・崩壊						●			要対策	吹付工、浮石・転石除去工		
4	松江	本庁	市	0107A002	堂廻忌部開拓線	120	35	23	1	133	0	45	R3	Ⅲ		落石・崩壊	●								要対策	落石防護柵工		
5	松江	本庁	市	0107C001	堂廻忌部開拓線	50	35	23	20	133	1	20	R4	I		地すべり		●							対策不要			
6	松江	本庁	市	1070	堂廻忌部開拓線	15	35	23	36	133	1	34		I		土石流		●							対策不要			
7	松江	本庁	市	10700	堂廻忌部開拓線	20	35	22	32	133	1	58		I		土石流		●							対策不要			
8	松江	本庁	市	0107F001	堂廻忌部開拓線	95	35	23	23	133	1	16	R2	I		盛土									対策不要			
9	松江	本庁	市	0107F002	堂廻忌部開拓線	76	35	23	15	133	1	16	R2	Ⅲ		盛土					●				要対策	擁壁工		
10	松江	本庁	市	0107F003	堂廻忌部開拓線	40	35	22	39	133	1	23	R2	Ⅱ		盛土									監視強化			
11	松江	本庁	市	0107F004	堂廻忌部開拓線	72	35	22	34	133	1	52	R2	Ⅱ		盛土									監視強化			
12	松江	本庁	市	0109A001	東津田鼻曲線	45	35	27	4	133	5	5	R5	Ⅲ	R6	落石・崩壊				●				▲	●	要対策	ロープ伏工、転石除去	
13	松江	本庁	市	0109A002	東津田鼻曲線	56	35	27	5	133	5	3.8		I	R3	落石・崩壊									R3	落石防護柵工、重力式擁壁工		
14	松江	本庁	市	0109A003	東津田鼻曲線	45	35	27	0	133	5	4		I	H16	落石・崩壊									H16	コンクリート吹付工、土砂の除去		
15	松江	本庁	市	0215A001	佐草大谷平原線	65	35	25	23	133	3	40		Ⅱ		落石・崩壊						●				監視強化	落石防護柵工	
16	松江	本庁	市	0215A002	佐草大谷平原線	180	35	25	19	133	3	38	R3	Ⅲ		落石・崩壊	●									要対策	枠工、落石防護柵工	
17	松江	本庁	市	0215A003	佐草大谷平原線	115	35	24	35.5	133	2	59.6	R3	Ⅲ		落石・崩壊	●									要対策	落石防護柵工	
18	松江	本庁	市	0215A004	佐草大谷平原線	210	35	23	56.1	133	2	59.7	R3	Ⅲ		落石・崩壊	●									要対策	落石防護柵工	
19	松江	本庁	市	0216A001	下忌部一崎線	50	35	25	0	133	2	15		Ⅱ		落石・崩壊										監視強化	枠工	
20	松江	本庁	市	0216F001	下忌部一崎線	50	35	25	15	133	3	2	R2	Ⅲ		盛土						●				要対策	擁壁工	
21	松江	本庁	市	0216F002	下忌部一崎線	23	35	25	3	133	2	52	R2	Ⅱ		盛土										監視強化		
22	松江	本庁	市	0232A001	八幡団地第1号線	110	35	26	41	133	7	8	R2	I		落石・崩壊										対策不要		
23	松江	本庁	市		大谷柳原線	130	35	23	52	133	2	57	R2	Ⅱ		落石・崩壊										監視強化	枠工グランドアンカー工	
24	松江	本庁	市	2483A002	大谷柳原線	75	35	23	31	133	2	41	R4	I		落石・崩壊			●							対策不要		
25	松江	本庁	市		大谷柳原線	215	35	23	43	133	2	33		Ⅱ		落石・崩壊										監視強化	吹付工	
26	松江	本庁	市	2483A004	大谷柳原線	80	35	23	25	133	2	32	R5	Ⅱ		落石・崩壊					●						監視強化	吹付法枠(H14)
27	松江	本庁	市	2483A005	大谷柳原線	130	35	23	26	133	2	30	R5	Ⅱ		落石・崩壊					●						監視強化	吹付法枠(H14)
28	松江	本庁	市	2483A006	大谷柳原線	132	35	23	38	133	2	18		Ⅱ		落石・崩壊											監視強化	吹付工
29	松江	本庁	市	2483A007	大谷柳原線	105	35	23	32	133	1	39		Ⅱ		落石・崩壊											監視強化	吹付工
30	松江	本庁	市	2483F001	大谷柳原線	125	35	23	36	133	2	46		Ⅱ		盛土					●						監視強化	
31	松江	本庁	市	2483F002	大谷柳原線	155	35	23	23	133	2	13		I		盛土					●					対策不要		
32	松江	本庁	市	0115G001	春日東奥谷線	65	35	28	51	133	3	49		I		擁壁					●					対策不要		
33	松江	本庁	市	0115A001	春日東奥谷線	75	35	28	51	133	3	48		I		落石・崩壊					●					対策不要		
34	松江	本庁	市	0118A001	中尾西尾線	86	35	28	43.1	133	5	20.7		Ⅱ		落石・崩壊										監視強化		
35	松江	本庁	市	0118A002	中尾西尾線	54	35	28	42.4	133	5	19.5	R3	Ⅲ		落石・崩壊	●									要対策	落石防護柵工	
36	松江	本庁	市	0118A003	中尾西尾線	65	35	28	20	133	4	35	R5	Ⅲ		落石・崩壊					●					要対策	落石防護柵工、ワイヤーロープ掛工、切土工	
37	松江	本庁	市	0119A001	朝酌上宇部尾線	159	35	28	57	133	6	43.2	R2	I		落石・崩壊										対策不要		
38	松江	本庁	市	0119A002	朝酌上宇部尾線	160	35	28	47	133	6	53	R2	Ⅲ		落石・崩壊						●				要対策	浮石・転石除去工ワイヤーロープ掛工	
39	松江	本庁	市	0119A003	朝酌上宇部尾線	117	35	29	2.7	133	6	51		Ⅱ		落石・崩壊											監視強化	
40	松江	本庁	市	0119A004	朝酌上宇部尾線	96	35	29	4.9	133	6	56.7		Ⅱ		落石・崩壊											監視強化	
41	松江	本庁	市	0119A005	朝酌上宇部尾線	93	35	29																				

法面点検・修繕計画一覧表

令和7年3月末現在

No.	事務所	事業所	道路 種別	施設管理番号	路線名	延長 (m)	緯度 (度)	緯度 (分)	緯度 (秒)	経度 (度)	経度 (分)	経度 (秒)	点検結果		修繕 完了 年度	点検 対象 項目	点検計画 ●:定期点検					修繕計画 ▲:修繕設計 ●:修繕工事					対策内容 実施年度 又は 安定期ランク	対策内容 工 種 等
																	R3	R4	R5	R6	R7	R3	R4	R5	R6	R7		
													点検 年度	健全度														
112	松江	本庁	市	0290G001	番上上根尾魚瀬線	70	35	28	48	132	55	8	R2	Ⅲ		擁壁					●						要対策	擁壁工、盛土工
113	松江	本庁	市	0290G002	番上上根尾魚瀬線	160	35	29	30	132	54	56		I		擁壁					●						対策不要	
114	松江	本庁	市	0293F001	魚瀬魚港線	90	35	30	45	132	55	25		Ⅱ		盛土					●						監視強化	
115	松江	本庁	市	0293G001	魚瀬魚港線	50	35	30	45	132	55	25		Ⅱ		擁壁					●						監視強化	
116	松江	本庁	市	0293G002	魚瀬魚港線	35	35	30	42	132	55	6		Ⅱ		擁壁					●						監視強化	
117	松江	本庁	市	0293G003	魚瀬魚港線	36	35	30	44	132	55	10		Ⅱ		擁壁					●						監視強化	
118	松江	本庁	市	0293G004	魚瀬魚港線	70	35	30	44	132	55	10		Ⅱ		擁壁					●						監視強化	
119	松江	本庁	市	7228F001	大野平田線	195	35	29	53	132	54	48		I	—	盛土				●						不明		
120	松江	本庁	市	0103G001	古志原浜乃木線	43	35	26	37	133	4	1	R2	Ⅱ		擁壁											監視強化	
121	松江	本庁	市	0104G001	向山西口林原線	54	35	26	9	133	5	13	R5	Ⅱ		擁壁				●							監視強化	
122	松江	本庁	市	0206G002	王子坂競馬場線	21	35	26	51	133	3	28		I		擁壁				●							対策不要	
123	松江	本庁	市	0244G001	南田大橋川線	65	35	28	4	133	3	46		I	H14,H15	擁壁				●							H14,15	
124	松江	本庁	市	0244G002	南田大橋川線	87	35	27	59	133	3	58	R5	Ⅱ		擁壁				●							監視強化	
125	松江	本庁	市	0246G001	橋本深町線	71	35	29	25	133	4	11	R6	Ⅱ		擁壁					●						監視強化	
126	松江	本庁	市	0250G001	橋本松尾線	80	35	28	38	133	5	17		I		擁壁					●						対策不要	
127	松江	本庁	市	3094A001	中ノ前明神線	42	35	27	21.6	133	4	38.9		Ⅱ		落石・崩壊											監視強化	擁壁工
128	松江	鹿島	市	3012A001	片句臨港線	260	35	32	27	132	59	12	R5	Ⅱ		落石・崩壊				●							監視強化	モルタル吹付(H12)
129	松江	鹿島	市	3012C001	片句臨港線	220	35	32	27	132	59	12		I	H12	地すべり				●							H12	排水工、アンカー工
130	松江	鹿島	市	3012G001	片句臨港線	220	35	32	27	132	59	12		I	H12	擁壁				●							H12	
131	松江	鹿島	市	3012B001	片句臨港線	140	35	32	34.9	132	59	2.5	R3	I	R4	岩石崩壊	●						○				R4	落石防護網工、ロープ伏工(L=70m)
132	松江	鹿島	市	3012A002	市道恵曇関連道線	250	35	31	36	132	58	26		Ⅱ		落石・崩壊				●							監視強化	ロックネット工
133	松江	鹿島	市	3012C002	市道恵曇関連道線	250	35	31	36	132	58	26		Ⅱ		地すべり				●							監視強化	
134	松江	鹿島	市	3012F002	市道恵曇関連道線	250	35	31	36	132	58	26		Ⅱ		盛土				●							監視強化	
135	松江	鹿島	市		市道恵曇関連道線	250	35	31	36	132	58	26		Ⅱ		擁壁				●							監視強化	
136	松江	鹿島	市	3012A003	昭栄片句線	20	35	31	39	132	58	55		I	H11	落石・崩壊				●							H11	法面整形
137	松江	鹿島	市	3012C003	昭栄片句線	20	35	31	39	132	58	55		I	H11	地すべり				●							H11	
138	松江	鹿島	市	3012F003	昭栄片句線	5	35	31	39	132	58	55		I	H11	盛土				●							H11	漏水防水シート押さえ盛土工
139	松江	鹿島	市	3012G003	昭栄片句線	20	35	31	39	132	58	55		I	H11	擁壁				●							H11	土留工
140	松江	島根	市	S109C001	海鳥線	14	35	32	34	133	2	53	R4	I		地すべり		●									対策不要	
141	松江	島根	市	S331F001	加賀別所線	250	35	33	8	133	4	40		I	H12	盛土				●							H12	ブロック積み擁壁
142	松江	島根	市	S331F002	加賀別所線	270	35	33	17	133	4	40	R4	Ⅱ		擁壁		●									監視強化	ブロック積み擁壁
143	松江	島根	市	S331F003	加賀別所線	310	35	33	12.5	133	4	52	R4	Ⅱ		擁壁		●									監視強化	ブロック積み擁壁
144	松江	島根	市	S331F004	加賀別所線	260	35	33	9	133	4	57	R4	I		擁壁		●									対策不要	
145	松江	美保関	市	13010001	福浦法田線	50	35	33	18.2	133	15	29.5	R3	Ⅲ		落石・崩壊	●						▲	●			要対策	枠工、浮石・転石除去工
146	松江	美保関	市	14010002	福浦諸喰線	80	35	34	7	133	15	58.6	R3	Ⅲ		落石・崩壊	●						▲				要対策	落石防護網工、ワイヤーロープ伏工、浮石・転石除去工
147	松江	美保関	市	14010001	福浦諸喰線	50	35	33	28.5	133	15	38.5	R4	Ⅱ		地すべり		●									監視強化	アンカー工
148	松江	美保関	市	17020001	才軽尾線	95	35	33	42.1	133	17	52.5	R3	Ⅲ		落石・崩壊	●						▲				要対策	落石防護網工、浮石・転石除去工
149	松江	美保関	市	01100001	笠浦幹線	151	35	34	40.2	133	7	18.9	R4	Ⅲ		落石・崩壊		●									要対策	落石防護網工
150	松江	美保関	市	02220001	千酌野波支線	220	35	33	50.2	133	8	9.5</																

法面点検・修繕計画一覧表

令和7年3月末現在

						※1		※2		※3		※4		※5		※6													
No.	事務所	事業所	道路 種別	施設管理番号	路線名	延長 (m)	緯度 (度)	緯度 (分)	緯度 (秒)	経度 (度)	経度 (分)	経度 (秒)	点検結果		修繕 完了 年度	点検 対象 項目	点検計画 ●:定期点検					修繕計画 ▲:修繕設計 ●:修繕工事					対策内容	対策内容	
													点検 年度	健全度			R3	R4	R5	R6	R7	R3	R4	R5	R6	R7	実施年度 又は 安定期ランク	工 種 等	
223	松江	八雲	市	0529F001	室畦石線	35	35	24	0	133	4	41	R5	Ⅱ		盛土			●								監視強化		
224	松江	八雲	市	0529G001	室畦石線	25	35	23	53	133	4	27	R5	Ⅱ		擁壁			●								監視強化		
225	松江	八雲	市	0001A002	役場深原線	150	35	22	11.3	133	7	15.6	H29	Ⅲ		落石・崩壊				●			▲				要対策	落石防護柵工、ワイヤーロープ掛工、浮石・転石除去工	
226	松江	八雲	市	0003A001	矢谷線	178	35	22	23.5	133	4	57.3	R4	Ⅲ		落石・崩壊		●									要対策	落石防護柵工	
227	松江	八雲	市	0003B001	矢谷線	95	35	22	36.7	133	4	50.1	R4	Ⅲ		岩石崩壊		●									要対策	落石防護柵工、ワイヤーロープ掛工	
228	松江	八雲	市	0003B002	矢谷線	150	35	22	34.2	133	4	51.4	R4	Ⅲ		岩石崩壊		●									要対策	落石防護柵工、落石防護土堤、ワイヤーロープ掛工	
229	松江	東出雲	市	3230A001	高丸野呂線	340.4	35	25	4.1	133	10	55		Ⅱ		落石・崩壊											監視強化	土工擁壁工	
230	松江	東出雲	市	7940A001	内馬・高丸線	90	35	24	51.5	133	8	43.3		Ⅱ		落石・崩壊											監視強化	枠工	
231	松江	島根	市	0532A220	千酌路線	98	35	34	30.3	133	7	0.7	R4	Ⅲ		落石・崩壊		●									要対策	落石防護柵工、浮石・転石除去、ワイヤーロープ掛工	
232	松江	鹿島	市		一矢線	130	35	31	14.6	133	0	12.2	H31	Ⅲ		擁壁											要対策	落石防護柵工	
233	松江	本庁	市	2449A001	大谷1号線	90	35	24	37.6	133	2	54.7	R2	Ⅲ		落石・崩壊					●		▲				要対策	吹付工、浮石・転石除去工	
234	松江	本庁	市	2748F001	平成乃白線	230	35	25	46.5	133	3	13.8	R2	Ⅱ		地すべり											監視強化		
235	松江	本庁	市	0256A001	坂本川原線	40	35	30	11	133	5	46.5	R2	Ⅲ		落石・崩壊					●		▲				要対策	鉄筋挿入工併用吹付工	
236	松江	本庁	市	5332A001	彦原門戸線	25	35	29	34.8	133	5	44.7	R2	Ⅲ		落石・崩壊					●		▲				要対策	切土工 植生工	
237	松江	八雲	市	0009A001	森脇平原線	150	35	23	54.6	133	4	43.7	R2	Ⅲ		落石・崩壊					●		▲				要対策	吹き付け工	
238	松江	八雲	市		日吉団地中央線	91	35	25	6.1	133	5	39.9	R3	Ⅱ		落石・崩壊	●										監視強化	吹付工	
239	松江	八雲	市		日吉団地中央線	62	35	24	55	133	9	39.6	R3	Ⅱ		落石・崩壊	●										監視強化	吹付工	
240	松江	本庁	市	0105G010	大庭布志名線	100	35	25	59.05	133	3	33.84	R3	Ⅲ		擁壁	●						▲			●	要対策	擁壁工	
241	松江	本庁	市	3215A010	喰ヶ谷3号線	28	35	27	3.2	133	4	54.4	R3	Ⅲ		落石・崩壊	●						▲			●	要対策	切土工、植生マット	
242	松江	島根	市	0301G010	平野線	15	35	33	42.3	133	3	18.3	R3	Ⅲ		擁壁	●						▲				要対策	吹付枠工	
243	松江	島根	市	0301G020	平野線	35	35	33	42.7	133	3	20.7	R3	Ⅲ		擁壁	●						▲				要対策	ブロック積擁壁工	
244	松江	八雲	市		八雲台6号線	15	35	26	17.9	133	4	21.4	R3	Ⅱ		擁壁	●										監視強化		
245	松江	本庁	市		灘光明寺線	40	35	49	60.5	132	9	74.53		Ⅰ	R5	落石・崩壊							▲	●			R5	ブロック積み擁壁、目地詰め工	
246	松江	本庁	市	0224G220	西津田岡住宅通線	51	35	27	23	133	4	1	R4	Ⅱ		擁壁		●										監視強化	
247	松江	本庁	市	0289A220	大野上岡線	208	35	29	51	132	55	49	R4	Ⅲ		落石・崩壊		●									要対策	切土工、枠工	
248	松江	島根	市	0581A220	沖泊瀬崎線	69	35	35	29	133	6	36	R4	Ⅱ		落石・崩壊		●									監視強化		
249	松江	島根	市	0581G220	沖泊瀬崎線	30	35	35	29	133	6	38	R4	Ⅱ		擁壁		●									監視強化		
250	松江	美保関	市	1401A221	福浦諸喰線	357	35	33	47	133	15	58	R4	Ⅲ		落石・崩壊		●									要対策	落石防護柵工、浮石・転石除去工	
251	松江	美保関	市	1401A220	福浦諸喰線	92	35	33	28	133	15	41	R4	Ⅲ		落石・崩壊		●									要対策	落石防護柵工、浮石・転石除去工	
252	松江	宍道	市	0006A220	大森・上来待線	180	35	23	32	132	55	5	R4	Ⅱ		落石・崩壊		●									監視強化		
253	松江	八雲	市	0529A220	室畦石線	110	35	24	11	133	4	32	R4	Ⅲ		落石・崩壊		●									要対策	落石防護柵工、浮石・転石除去工	
254	松江	東出雲	市	0642A220	竹ノ花線	34	35	25	34	133	7	39	R4	Ⅱ		落石・崩壊		●									監視強化		
255	松江	鹿島	市	0276A220	鯛原柏線	115	35	32	19	133	1	26	R4	Ⅲ		落石・崩壊		●									要対策	落石防護柵工、浮石・転石除去工、ワイヤーロープ掛工	
256	松江	本庁	市	0215A008	佐草大谷平原線	50	35	24	31	133	2	57	R5	Ⅲ		落石・崩壊			●								要対策	切土工、擁壁工、落石防護柵工	
257	松江	本庁	市	6139A230	寺津2号線	30	35	28	34	133	0	8	R5	Ⅲ		落石・崩壊			●								要対策	切土工、枠工	
258	松江	本庁	市	5767F230	サンディスク陽南台2号線	70	35	28	43	133	2	8	R5	Ⅱ		盛土			●								監視強化		
259	松江	鹿島	市	0162A230	大石線	90	35	31	38	133	2	25	R5	Ⅱ		落石・崩壊			●								監視強化		
260	松江	八雲	市	0120A230	八雲日吉1号線	260	35	25	6	133	5	51	R5	Ⅲ		落石・崩壊			●								要対策	落石防護柵工、擁壁工	

- ※1 直近の点検完了年度を記載。（予算年度ではありません）
- ※2 点検時の施設毎の健全度を記載。
本表では、健全度を次のとおり記載。Ⅰ：対策不要、対策完了Ⅱ：経過観察、監視強化Ⅲ：要対策Ⅳ：要対策
- ※3 修繕工事完了年度を記載。（予算年度ではありません）
- ※4 点検計画年度に●印を記載。
- ※5 修繕工事予定年度に●を記載。（調査、設計は▲と記載。）
- ※6 修繕（対策）の内容を記載。