法面点検･修繕計画一覧表

令和6年3月末現在

No.	事務所	事業所	道路種別	施設管理番号	路線名	延長（m）	緯度（度）	緯度（分）	緯度（秒）	経度（度）	経度（分）	経度（秒）	※1 点検結果 点検年度	※2 点検結果 健全度	※3 措置後の健全度	※4 修繕完了年度	点検対象項目	※5 点検計画 ●:定期点検 R3	R4	R5	R6	R7	※6 修繕計画 ▲:修繕設計 ●:修繕工事 R3	R4	R5	R6	R7	※7 対策内容 工種等
1	松江	本庁	市	0102A001	嫁島公園線	81	35	25	50	133	3	45	R2	Ⅰ			落石･崩壊											
2	松江	本庁	市	0105A001	大庭布志名線	116	35	25	53	133	3	31	R4	Ⅰ			落石･崩壊		●									
3	松江	本庁	市	0107A001	堂廻忌部開拓線	120	35	23	12	133	1	3	R2	Ⅲ			落石･崩壊					●						吹付工、浮石･転石除去工
4	松江	本庁	市	0107A002	堂廻忌部開拓線	120	35	23	1	133	0	45	R3	Ⅲ			落石･崩壊	●										落石防護網工
5	松江	本庁	市	0107C001	堂廻忌部開拓線	50	35	23	20	133	1	20	R4	Ⅰ			地すべり		●									
6	松江	本庁	市	1070	堂廻忌部開拓線	15	35	23	36	133	1	34		Ⅰ			土石流		●									
7	松江	本庁	市	10700	堂廻忌部開拓線	20	35	22	32	133	1	58		Ⅰ			土石流		●									
8	松江	本庁	市	0107F001	堂廻忌部開拓線	95	35	23	23	133	1	16	R2	Ⅰ			盛土											
9	松江	本庁	市	0107F002	堂廻忌部開拓線	76	35	23	15	133	1	16	R2	Ⅲ			盛土					●						擁壁工
10	松江	本庁	市	0107F003	堂廻忌部開拓線	40	35	22	39	133	1	23	R2	Ⅱ			盛土											
11	松江	本庁	市	0107F004	堂廻忌部開拓線	72	35	22	34	133	1	52	R2	Ⅱ			盛土											
12	松江	本庁	市	0109A001	東津田鼻曲線	45	35	27	4	133	5	5	R5	Ⅲ			落石･崩壊			●						▲	●	ロープ伏工、転石除去
13	松江	本庁	市	0109A002	東津田鼻曲線	56	35	27	5	133	5	3.8		Ⅰ		R3	落石･崩壊											落石防護網工、重力式擁壁工
14	松江	本庁	市	0109A003	東津田鼻曲線	45	35	27	0	133	5	4		Ⅰ		H16	落石･崩壊											ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工、土砂の除去
15	松江	本庁	市	0215A001	佐草大谷平原線	65	35	25	23	133	3	40		Ⅱ			落石･崩壊					●						落石防護柵工
16	松江	本庁	市	0215A002	佐草大谷平原線	180	35	25	19	133	3	38	R3	Ⅲ			落石･崩壊	●										枠工、落石防護網工
17	松江	本庁	市	0215A003	佐草大谷平原線	115	35	24	35.5	133	2	59.6	R3	Ⅲ			落石･崩壊	●									▲	落石防護網工
18	松江	本庁	市	0215A004	佐草大谷平原線	210	35	23	56.1	133	2	59.7	R3	Ⅲ			落石･崩壊	●										落石防護柵工
19	松江	本庁	市	0216A001	下忌部一崎線	50	35	25	0	133	2	15		Ⅱ			落石･崩壊											枠工
20	松江	本庁	市	0216F001	下忌部一崎線	50	35	25	15	133	3	2	R2	Ⅲ			盛土					●						擁壁工
21	松江	本庁	市	0216F002	下忌部一崎線	23	35	25	3	133	2	52	R2	Ⅱ			盛土											
22	松江	本庁	市	0232A001	八幡団地第1号線	110	35	26	41	133	7	8	R2	Ⅰ			落石･崩壊											
23	松江	本庁	市		大谷柳原線	130	35	23	52	133	2	57	R2	Ⅱ			落石･崩壊											枠工グランドアンカー工
24	松江	本庁	市	2483A002	大谷柳原線	75	35	23	31	133	2	41	R4	Ⅰ			落石･崩壊		●									
25	松江	本庁	市		大谷柳原線	215	35	23	43	133	2	33		Ⅱ			落石･崩壊											吹付工
26	松江	本庁	市	2483A004	大谷柳原線	80	35	23	25	133	2	32	R5	Ⅱ			落石･崩壊			●								吹付法枠(H14)
27	松江	本庁	市	2483A005	大谷柳原線	130	35	23	26	133	2	30	R5	Ⅱ			落石･崩壊			●								吹付法枠(H14)
28	松江	本庁	市	2483A006	大谷柳原線	132	35	23	38	133	2	18		Ⅱ			落石･崩壊											吹付工
29	松江	本庁	市	2483A007	大谷柳原線	105	35	23	32	133	1	39		Ⅱ			落石･崩壊											吹付工
30	松江	本庁	市	2483F001	大谷柳原線	125	35	23	36	133	2	46		Ⅱ			盛土			●								
31	松江	本庁	市	2483F002	大谷柳原線	155	35	23	23	133	2	13		Ⅰ			盛土			●								
32	松江	本庁	市	0115G001	春日東奥谷線	65	35	28	51	133	3	49		Ⅰ			擁壁			●								
33	松江	本庁	市	0115A001	春日東奥谷線	75	35	28	51	133	3	48		Ⅰ			落石･崩壊			●								
34	松江	本庁	市	0118A001	中尾西尾線	86	35	28	43.1	133	5	20.7		Ⅱ			落石･崩壊											
35	松江	本庁	市	0118A002	中尾西尾線	54	35	28	42.4	133	5	19.5	R3	Ⅲ			落石･崩壊	●										落石防護柵工
36	松江	本庁	市	0118A003	中尾西尾線	65	35	28	20	133	4	35	R5	Ⅲ			落石･崩壊			●								落石防護柵工、ワイヤーロープ掛工、切土工
37	松江	本庁	市	0119A001	朝酌上宇部尾線	159	35	28	57	133	6	43.2	R2	Ⅰ			落石･崩壊											
38	松江	本庁	市	0119A002	朝酌上宇部尾線	160	35	28	47	133	6	53	R2	Ⅲ			落石･崩壊					●						浮石･転石除去工ワイヤーロープ掛工
39	松江	本庁	市	0119A003	朝酌上宇部尾線	117	35	29	2.7	133	6	51		Ⅱ			落石･崩壊											
40	松江	本庁	市	0119A004	朝酌上宇部尾線	96	35	29	4.9	133	6	56.7		Ⅱ			落石･崩壊											
41	松江	本庁	市	0119A005	朝酌上宇部尾線	93	35	29	5.5	133	7	1.5	R5	Ⅱ			落石･崩壊			●								
42	松江	本庁	市	0119A006	朝酌上宇部尾線	118	35	29	5.3	133	7	6.8	R2	Ⅲ			落石･崩壊					●		▲				浮石･転石除去工ワイヤーロープ掛工
43	松江	本庁	市	0119A007	朝酌上宇部尾線	135	35	28	55	133	7	20	R2	Ⅱ			落石･崩壊											
44	松江	本庁	市	0119A008	朝酌上宇部尾線	191	35	19	7.9	133	7	21.4	R2	Ⅲ			落石･崩壊					●		▲				吹付工、浮石･転石除去工、ワイヤーロープ掛工
45	松江	本庁	市	0119G001	朝酌上宇部尾線	60	35	28	53	133	7	7	R2	Ⅲ			擁壁					●					●	樹木伐採
46	松江	本庁	市	0120A001	大井朝酌線	215	35	27	57	133	6	52		Ⅰ			落石･崩壊			●								
47	松江	本庁	市	0120A002	大井朝酌線	72	35	28	6.7	133	6	34.1		Ⅱ			落石･崩壊											
48	松江	本庁	市	0120A003	大井朝酌線	98	35	28	0.9	133	6	27.9		Ⅱ			落石･崩壊											
49	松江	本庁	市	0120G001	大井朝酌線	55	35	28	7.5	133	6	58	R4	Ⅰ			擁壁		●									
50	松江	本庁	市	0123A001	古曽志野間線	258	35	29	40	132	59	43	R4	Ⅰ			落石･崩壊		●									
51	松江	本庁	市	0123A002	古曽志野間線	138	35	29	45	132	59	45	R4	Ⅰ			落石･崩壊		●									
52	松江	本庁	市	0253A001	東持田坂本線	100	35	31	10	133	3	45		Ⅰ		H13	落石･崩壊			●								
53	松江	本庁	市	0253A002	東持田坂本線	96	35	31	15	133	4	7	R4	Ⅲ			落石･崩壊		●									落石防護柵工、浮石･転石除去工
54	松江	本庁	市	0253A003	東持田坂本線	310	35	31	13.3	133	5	11.2	R4	Ⅲ			落石･崩壊		●									浮石･転石除去工 吹付工
55	松江	本庁	市	0253A004	東持田坂本線	125	35	31	12.8	133	5	18.3	R4	Ⅰ			落石･崩壊		●									
56	松江	本庁	市	0253G001	東持田坂本線	30	35	31	7.5	133	4	41	R4	Ⅰ			擁壁		●									
57	松江	本庁	市	0259A001	長海別所線	880	35	31	10	133	8	0		Ⅰ			落石･崩壊				●							
58	松江	本庁	市	0266A001	唐梅常福寺線	40	35	30	0	133	3	23.3		Ⅱ			落石･崩壊											落石防護網工吹付工
59	松江	本庁	市	0268A001	東生馬講武線	65	35	30	7.8	133	2	29.3		Ⅱ			落石･崩壊											枠工
60	松江	本庁	市	0268G001	東生馬講武線	22	35	30	9	133	2	30	R4	Ⅱ			擁壁		●									
61	松江	本庁	市	0269A001	西谷講武線	75	35	30	5	133	2	2	R4	Ⅱ			落石･崩壊		●									
62	松江	本庁	市	0273A001	岡崎八幡線	50	35	30	16	133	1	0.5		Ⅱ			落石･崩壊											切土工吹付工
63	松江	本庁	市	0276A001	東長江古曽志線	36	35	28	53.3	132	58	45		Ⅱ			落石･崩壊											
64	松江	本庁	市	0280A001	東長江中央線	86	35	29	51.8	132	58	56.3		Ⅱ			落石･崩壊											
65	松江	本庁	市	0280A002	東長江中央線	142	35	29	55.8	132	58	56.5		Ⅱ			落石･崩壊											枠工
66	松江	本庁	市	0280A003	東長江中央線	74	35	30	6.3	132	58	50.9		Ⅱ			落石･崩壊											排土工枠工
67	松江	本庁	市	0281A001	西長江古浦線	43	35	29	55	132	58	9.9		Ⅰ			落石･崩壊				●							
68	松江	本庁	市	0281A002	西長江古浦線	431	35	29	53	132	58	15		Ⅰ			落石･崩壊				●							
69	松江	本庁	市	0283A001	本谷六坊線	96	35	29	8	132	57	12		Ⅰ			落石･崩壊				●							
70	松江	本庁	市	0283A002	本谷六坊線	100	35	29	35.9	132	57	0.1	R2	Ⅲ			落石･崩壊					●		▲				枠工吹付工
71	松江	本庁	市	0283A003	本谷六坊線	89	35	30	44	132	56	48		Ⅰ			落石･崩壊				●							
72	松江	本庁	市	0283G001	本谷六坊線	23	35	29	8	132	57	12		Ⅱ			擁壁				●							
73	松江	本庁	市	0285A001	岡本本宮線	187	35	28	22	132	57	8		Ⅰ			落石･崩壊				●							
74	松江	本庁	市	0285A002	岡本本宮線	135	35	29	35	132	56	44.8		Ⅱ			落石･崩壊											枠工
75	松江	本庁	市	0285A003	岡本本宮線	34	35	29	45.3	132	56	34.2		Ⅱ			落石･崩壊											枠工
76	松江	本庁	市	0285A004	岡本本宮線	67	35	29	50.2	132	56	29.8		Ⅱ			落石･崩壊											枠工
77	松江	本庁	市	0285F001	岡本本宮線	30	35	29	50	132	56	37	R2	Ⅰ			盛土											
78	松江	本庁	市	0285F002	岡本本宮線	115	35	30	12	132	56	55		Ⅰ		—	盛土			●								
79	松江	本庁	市	0289A001	大野上岡線	50	35	29	41.8	132	55	45.2		Ⅰ			落石･崩壊					●						
80	松江	本庁	市	0289A002	大野上岡線	100	35	29	45.8	132	55	49.9	R3	Ⅲ			落石･崩壊	●						▲				枠工
81	松江	本庁	市	0289A003	大野上岡線	140	35	29	38.9	132	56	7.3	R3	Ⅲ			落石･崩壊	●										落石防護柵工
82	松江	本庁	市	0289C001	大野上岡線	70	35	29	25	132	56	18		Ⅱ			地すべり				●							
83	松江	本庁	市	0289E001	大野上岡線	3	35	29	44	132	56	4		Ⅱ			土石流				●							
84	松江	本庁	市	0289F001	大野上岡線	32	35	29	40	132	56	2		Ⅰ			盛土				●							
85	松江	本庁	市	0289F002	大野上岡線	12	35	29	33	132	56	0	R2	Ⅱ			盛土											
86	松江	本庁	市	0291A001	藤坂護葉線	360	35	30	16.1	132	54	51.5	R3	Ⅲ			落石･崩壊	●										落石防護柵工、落石防護網工
87	松江	本庁	市	0292A001	才ノ神鎌田線	110	35	30	34.2	132	55	35.9		Ⅱ			落石･崩壊											ワイヤーロープ掛工
88	松江	本庁	市	4191A001	北山線	73	35	31	8.5	133	7	21	R4	Ⅱ			落石･崩壊		●									ブロック部分積み直し
89	松江	本庁	市	4191F001	北山線	140	35	30	45	133	5	43	R4	Ⅰ			盛土		●									
90	松江	本庁	市	4191F002	北山線	60	35	30	56.5	133	6	5.5	R4	Ⅰ			盛土		●									
91	松江	本庁	市	0108C001	忌部引坂線	75	35	22	30	133	2	25		Ⅱ			地すべり					●						
92	松江	本庁	市	0108F001	忌部引坂線	125	35	22	30	133	2	25		Ⅱ			盛土					●						
93	松江	本庁	市	3535C001	富士見ヶ丘団地10号線	21	35	26	40	133	7	0		Ⅰ		H13	地すべり			●								
94	松江	本庁	市	0209F001	古志原八雲台線	45	35	26	29	133	4	31		Ⅰ			盛土					●						
95	松江	本庁	市	0215F001	佐草大谷平原線	50	35	24	15	133	3	5		Ⅰ			盛土					●						
96	松江	本庁	市	0215F002	佐草大谷平原線	28	35	24	15	133	3	11		Ⅰ			盛土					●						
97	松江	本庁	市	0215G001	佐草大谷平原線	30	35	24	15	133	3	5		Ⅰ			擁壁					●						
98	松江	本庁	市	0215A005	佐草大谷平原線	90	35	24	47	133	3	7	R3	Ⅲ			落石･崩壊	●										落石防護柵工
99	松江	本庁	市	0215A006	佐草大谷平原線	55	35	24	31.2	133	2	57	R3	Ⅲ			落石･崩壊	●										落石防護柵工、浮石･転石除去工
100	松江	本庁	市	0215A007	佐草大谷平原線	110	35	23	58	133	3	3.2	R3	Ⅲ			落石･崩壊	●										落石防護柵工
101	松江	本庁	市	0218F001	一崎大谷線	28	35	24	35	133	2	40		Ⅱ			盛土					●						
102	松江	本庁	市	0218F002	一崎大谷線	75	35	24	26	133	2	54		Ⅰ			盛土					●						
103	松江	本庁	市	0230F001	矢田井手平線	209	35	26	43	133	5	53		Ⅰ			盛土					●						
104	松江	本庁	市	0236F001	熊山平原線	100	35	22	58	133	2	41		Ⅰ			盛土				●							
105	松江	本庁	市	0122F001	古志大野線	130	35	29	10	132	58	20		Ⅱ			盛土				●							
106	松江	本庁	市	0122F002	古志大野線	110	35	29	14	132	57	30		Ⅰ			盛土				●							
107	松江	本庁	市	0122F003	古志大野線	75	35	28	58	132	56	23		Ⅱ			盛土				●							
108	松江	本庁	市	0122F004	古志大野線	125	35	29	2	132	56	6		Ⅱ			盛土				●							
109	松江	本庁	市	0122F005	古志大野線	102	35	29	4	132	55	37		Ⅱ			盛土				●							
110	松江	本庁	市	0271F001	下佐陀講武線	95	35	29	47	133	1	38		Ⅱ			盛土				●							
111	松江	本庁	市	0290F001	番上上根尾魚瀬線	65	35	29	48	132	54	37		Ⅰ		H18	盛土			●								
112	松江	本庁	市	0290G001	番上上根尾魚瀬線	70	35	28	48	132	55	8	R2	Ⅲ			擁壁					●						擁壁工、盛土工

法面点検･修繕計画一覧表

令和6年3月末現在

No.	事務所	事業所	道路種別	施設管理番号	路線名	延長（m）	緯度（度）	緯度（分）	緯度（秒）	経度（度）	経度（分）	経度（秒）	※1 点検結果 点検年度	※2 点検結果 健全度	※3 措置後の健全度	※4 修繕完了年度	点検対象項目	※5 点検計画 ●:定期点検 R3	R4	R5	R6	R7	※6 修繕計画 ▲:修繕設計 ●:修繕工事 R3	R4	R5	R6	R7	※7 対策内容 工種等
113	松江	本庁	市	0290G002	番上上根尾魚瀬線	160	35	29	30	132	54	56		Ⅰ			擁壁					●						
114	松江	本庁	市	0293F001	魚瀬魚港線	90	35	30	45	132	55	25		Ⅱ			盛土					●						
115	松江	本庁	市	0293G001	魚瀬魚港線	50	35	30	45	132	55	25		Ⅱ			擁壁					●						
116	松江	本庁	市	0293G002	魚瀬魚港線	35	35	30	42	132	55	6		Ⅱ			擁壁					●						
117	松江	本庁	市	0293G003	魚瀬魚港線	36	35	30	44	132	55	10		Ⅱ			擁壁					●						
118	松江	本庁	市	0293G004	魚瀬魚港線	70	35	30	44	132	55	10		Ⅱ			擁壁					●						
119	松江	本庁	市	7228F001	大野平田線	195	35	29	53	132	54	48		Ⅰ		—	盛土			●								
120	松江	本庁	市	0103G001	古志原浜乃木線	43	35	26	37	133	4	1	R2	Ⅱ			擁壁											
121	松江	本庁	市	0104G001	向山西口林原線	54	35	26	9	133	5	13	R5	Ⅱ			擁壁			●								
122	松江	本庁	市	0206G002	王子坂競馬場線	21	35	26	51	133	3	28		Ⅰ			擁壁			●								
123	松江	本庁	市	0244G001	南田大橋川線	65	35	28	4	133	3	46		Ⅰ		H14,H15	擁壁			●								
124	松江	本庁	市	0244G002	南田大橋川線	87	35	27	59	133	3	58	R5	Ⅱ			擁壁			●								
125	松江	本庁	市	0246G001	橋本深町線	71	35	29	25	133	4	11		Ⅱ			擁壁				●							
126	松江	本庁	市	0250G001	橋本柴尾線	80	35	28	38	133	5	17		Ⅰ			擁壁				●							
127	松江	本庁	市	3094A001	中ノ前明神線	42	35	27	21.6	133	4	38.9		Ⅱ			落石･崩壊											擁壁工
128	松江	鹿島	市	3012A001	片句臨港線	260	35	32	27	132	59	12	R5	Ⅱ			落石･崩壊			●								モルタル吹付(H12)
129	松江	鹿島	市	3012C001	片句臨港線	220	35	32	27	132	59	12		Ⅰ		H12	地すべり			●								排土工、アンカー工
130	松江	鹿島	市	3012G001	片句臨港線	220	35	32	27	132	59	12		Ⅰ		H12	擁壁			●								
131	松江	鹿島	市	3012B001	片句臨港線	140	35	32	34.9	132	59	2.5	R3	Ⅰ		R4	岩石崩壊	●						○				落石防護網工、ロープ伏工(L=70m)
132	松江	鹿島	市	3012A002	市道恵曇関連道線	250	35	31	36	132	58	26		Ⅱ			落石･崩壊			●								ロックネット工
133	松江	鹿島	市	3012C002	市道恵曇関連道線	250	35	31	36	132	58	26		Ⅱ			地すべり			●								
134	松江	鹿島	市	3012F002	市道恵曇関連道線	250	35	31	36	132	58	26		Ⅱ			盛土			●								
135	松江	鹿島	市		市道恵曇関連道線	250	35	31	36	132	58	26		Ⅱ			擁壁			●								
136	松江	鹿島	市	3012A003	昭栄片句線	20	35	31	39	132	58	55		Ⅰ		H11	落石･崩壊			●								法面整形
137	松江	鹿島	市	3012C003	昭栄片句線	20	35	31	39	132	58	55		Ⅰ		H11	地すべり			●								
138	松江	鹿島	市	3012F003	昭栄片句線	5	35	31	39	132	58	55		Ⅰ		H11	盛土			●								漏水防水シート押さえ盛土工
139	松江	鹿島	市	3012G003	昭栄片句線	20	35	31	39	132	58	55		Ⅰ		H11	擁壁			●								土留工
140	松江	島根	市	S109C001	海鳥線	14	35	32	34	133	2	53	R4	Ⅰ			地すべり		●									
141	松江	島根	市	S331F001	加賀別所線	250	35	33	8	133	4	40		Ⅰ		H12	盛土			●								ブロック積み擁壁
142	松江	島根	市	S331F002	加賀別所線	270	35	33	17	133	4	40	R4	Ⅱ			擁壁		●									ブロック積み擁壁
143	松江	島根	市	S331F003	加賀別所線	310	35	33	12.5	133	4	52	R4	Ⅱ			擁壁		●									ブロック積み擁壁
144	松江	島根	市	S331F004	加賀別所線	260	35	33	9	133	4	57	R4	Ⅰ			擁壁		●									
145	松江	美保関	市	13010001	福浦法田線	50	35	33	18.2	133	15	29.5	R3	Ⅲ			落石･崩壊	●							▲	●		枠工、浮石･転石除去工
146	松江	美保関	市	14010002	福浦諸喰線	80	35	34	7	133	15	58.6	R3	Ⅲ			落石･崩壊	●						▲				落石防護網工、ワイヤーロープ伏工、浮石･転石除去工
147	松江	美保関	市	14010001	福浦諸喰線	50	35	33	28.5	133	15	38.5	R4	Ⅱ			地すべり		●									アンカー工
148	松江	美保関	市	17020001	才軽尾線	95	35	33	42.1	133	17	52.5	R3	Ⅲ			落石･崩壊	●						▲				落石防護網工、浮石･転石除去工
149	松江	美保関	市	01100001	笠浦幹線	151	35	34	40.2	133	7	18.9	R4	Ⅲ			落石･崩壊		●									落石防護網工
150	松江	美保関	市	02220001	千酌野波支線	220	35	33	50.2	133	8	9.5	R4	Ⅱ			落石･崩壊		●									岩塊除去、落石防止柵
151	松江	美保関	市	02220002	千酌野波線	150	35	33	51.9	133	7	59		Ⅰ		H15	落石･崩壊			●								モルタル吹付工
152	松江	美保関	市	7020001	七類宇井線	130	35	33	10.5	133	13	47		Ⅰ			落石･崩壊				●							吹付枠工（枠内厚層基材吹付け）
153	松江	美保関	市	7020002	七類宇井線	50	35	33	12.9	133	13	45.2		Ⅰ			落石･崩壊				●							吹付枠工（枠内厚層基材吹付け）
154	松江	美保関	市	7020003	七類宇井線	120	35	33	21.4	133	13	36.2		Ⅱ			落石･崩壊											枠工落石防護網工
155	松江	美保関	市	7020004	七類宇井線	60	35	33	23.9	133	13	30.8		Ⅱ			落石･崩壊											枠工落石防護網工
156	松江	美保関	市	7020005	七類宇井線	180	35	33	23.9	133	13	28.8		Ⅱ			落石･崩壊											落石防護網工
157	松江	美保関	市	7020006	七類宇井線	150	35	33	19.4	133	13	47		Ⅰ			落石･崩壊				●							吹付枠工（枠内厚層基材吹付け） 注意看板設置
158	松江	美保関	市	7020007	七類宇井線	10	35	33	25.1	133	13	49.4		Ⅱ			落石･崩壊				●							吹付枠工、オーバーハング部除去
159	松江	宍道	市		萩田･佐々布線	999	35	24	25	132	51	40		Ⅰ		H10	落石･崩壊			●								
160	松江	宍道	市	T006A001	大森･上来待線	162	35	23	21	132	54	50		Ⅱ			落石･崩壊											落石防護柵工
161	松江	宍道	市	T006A011	大森･上来待線	90	35	23	30	132	55	30	R2	Ⅱ			落石･崩壊											
162	松江	宍道	市	T006A021	大森･上来待線	123	35	23	30	132	56	10	R2	Ⅰ			落石･崩壊											
163	松江	宍道	市	T006A031	大森･上来待線	40	35	23	30	132	57	15	R2	Ⅱ			落石･崩壊											ロックネット
164	松江	宍道	市	T006F001	大森･上来待線	11	35	23	30	132	55	30	R2	Ⅰ			盛土											
165	松江	宍道	市	T007A001	白石･幡屋線	53	35	22	51	132	54	50		Ⅱ			落石･崩壊											擁壁工落石防護柵工
166	松江	宍道	市	T007A011	白石･幡屋線	35	35	22	36	132	55	25		Ⅱ			落石･崩壊											擁壁工落石防護柵工
167	松江	宍道	市	T007A021	白石･幡屋線	126	35	22	31	132	55	35	H29	Ⅲ			落石･崩壊				●							落石防護柵工
168	松江	宍道	市	T007A031	白石･幡屋線	65	35	22	25	132	55	45		Ⅰ			落石･崩壊				●							
169	松江	宍道	市	T007A041	白石･幡屋線	115	35	22	41	132	56	0		Ⅱ			落石･崩壊											落石防護網工
170	松江	宍道	市	T007G001	白石･幡屋線	35	35	22	30	132	55	25	R2	Ⅲ			擁壁					●		▲				鉄筋挿入工、ひび割れ注入
171	松江	宍道	市	T016A001	佐倉･田根線	67	35	23	59.3	132	58	25.1	R3	Ⅲ			落石･崩壊	●										吹付工
172	松江	宍道	市	T016A011	佐倉･田根線	73	35	23	51	132	58	30		Ⅱ			落石･崩壊											落石防護網工
173	松江	宍道	市	T016A021	佐倉･田根線	80	35	23	30	132	59	30	R5	Ⅱ			落石･崩壊			●								
174	松江	宍道	市	T016A031	佐倉･田根線	132	35	23	41	132	59	20	R3	Ⅲ			落石･崩壊	●										落石防護網工、枠工
175	松江	宍道	市	T002A001	荻田･伊志見線	260	35	23	41	132	53	10		Ⅱ			落石･崩壊											落石防護網工
176	松江	宍道	市	T002A011	荻田･伊志見線	79	35	23	36	132	52	40		Ⅱ			落石･崩壊											落石防護網工
177	松江	宍道	市	T009A001	小松･横見線	176	35	24	16	132	56	30	R2	Ⅲ			落石･崩壊					●						落石防護網工
178	松江	宍道	市	T012A001	弘長寺･久戸線	200	35	24	39.5	132	57	17.1	R3	Ⅲ			落石･崩壊	●										落石防護柵工
179	松江	宍道	市	T160A001	荻田･大境線	182	35	23	53.8	132	53	0	R3	Ⅲ			落石･崩壊	●						▲				落石防護網工、岩盤用アンカー
180	松江	宍道	市	T008A001	宍道･来待線	250	35	24	26	132	55	35	R2	Ⅲ			岩石崩壊					●		▲				擁壁工落石防護網工
181	松江	宍道	市	T602C001	伊野谷線	38	35	24	50	132	56	15		Ⅰ		H10	地すべり			●								のり枠工アンカー工
182	松江	宍道	市	T602C011	伊野谷線	126	35	24	40	132	56	15		Ⅰ			地すべり		●									のり枠工アンカー工
183	松江	宍道	市	T839C001	上野山･別所線	25	35	23	55	132	59	10		Ⅰ		H10	地すべり			●								地下水排除工
184	松江	宍道	市	T878F001	大森･佐倉2号線	65	35	23	55	132	58	15	R2	Ⅱ			盛土											地盤改良工（路床盛直し）
185	松江	宍道	市	T878G001	大森･佐倉2号線	30	35	24	7	132	58	10	R4	Ⅱ			擁壁		●									
186	松江	宍道	市	T003G001	荻田･佐々布線	70	35	23	54	132	53	59	R4	Ⅰ			擁壁		●									ストンガード
187	松江	玉湯	市	3063A001	大谷春殖線	116	35	22	38	132	59	50	R4	Ⅱ			落石･崩壊		●									
188	松江	玉湯	市	3063A002	大谷春殖線	80	35	22	43	132	59	40	R3	Ⅲ			落石･崩壊	●						▲				浮石･転石除去工
189	松江	玉湯	市	3063A005	大谷春殖線	173	35	22	31	132	59	50	R4	Ⅱ			落石･崩壊		●									
190	松江	玉湯	市	3063A004	大谷春殖線	115	35	22	25	133	0	0	R4	Ⅱ			落石･崩壊		●									
191	松江	玉湯	市	3063A003	大谷春殖線	20	35	22	31	132	59	50		Ⅱ			落石･崩壊											切土工
192	松江	玉湯	市	3063G001	大谷春殖線	40	35	22	33	132	59	51	R4	Ⅲ			擁壁		●								▲	擁壁工、ブロック積擁壁
193	松江	玉湯	市	3063A023	大谷春殖線	80	35	22	38	132	59	46	R3	Ⅲ			落石･崩壊	●										落石防護柵工
194	松江	玉湯	市	3063A013	面谷線	10	35	23	1	132	59	0		Ⅱ			落石･崩壊											浮石･転石除去工
195	松江	玉湯	市	3063G002	面谷線	30	35	23	0	132	59	20		Ⅰ			擁壁			●								
196	松江	玉湯	市		玉造岩坂線	20	35	24	40	133	1	50		Ⅰ			落石･崩壊				●							
197	松江	玉湯	市	3063A020	本郷柳井灘線	70	35	24	52	132	59	0		Ⅰ			落石･崩壊				●							
198	松江	玉湯	市	3063A021	本郷柳井灘線	50	35	25	18	132	59	20		Ⅰ			落石･崩壊				●							
199	松江	玉湯	市	3063A101(3063B001)	本郷柳井灘線	60	35	25	33	132	58	50	R2	Ⅲ			岩石崩壊					●		▲				落石防護網工
200	松江	玉湯	市	3063A102(3063B002)	本郷柳井灘線	110	35	25	19	132	58	45	R2	Ⅲ			岩石崩壊					●		▲				落石防護網工
201	松江	玉湯	市	3063A103(3063B003)	本郷柳井灘線	90	35	25	16	132	58	45	R2	Ⅲ			岩石崩壊					●		▲				落石防護網工
202	松江	玉湯	市	3063A006	城床線	20	35	22	12	133	0	30		Ⅰ			落石･崩壊				●							
203	松江	玉湯	市	3063A007	城床線	150	35	22	15	133	0	10		Ⅱ			落石･崩壊											落石防護網工、浮石･転石除去工
204	松江	玉湯	市	3063A008	城床線	100	35	22	20	133	1	0	R2	Ⅲ			落石･崩壊					●						落石防護網工
205	松江	玉湯	市	3063A008	金井谷線	30	35	22	46	133	0	30		Ⅰ			落石･崩壊				●							
206	松江	玉湯	市	3063A009	金井谷線	40	35	22	42	133	0	0		Ⅰ			落石･崩壊				●							
207	松江	玉湯	市	3063A010	日浦谷線	200	35	22	35	133	0	0	R2	Ⅲ			落石･崩壊					●						落石防護網工
208	松江	玉湯	市	3063A011	日浦谷線	80	35	22	39	133	0	20	R2	Ⅲ			落石･崩壊					●						落石防護網工
209	松江	玉湯	市	3063A012	日浦谷線	30	35	22	30	133	0	35		Ⅰ			落石･崩壊				●							
210	松江	玉湯	市	3063A014	玉湯宍道線	100	35	23	32	132	59	30	R5	Ⅱ			落石･崩壊			●								
211	松江	玉湯	市	3063A015	玉湯松江線	75	35	24	12	133	0	50	R5	Ⅱ			落石･崩壊			●								
212	松江	玉湯	市	3063A016	玉湯松江線	170	35	24	4	133	0	50	R5	Ⅱ			落石･崩壊			●								
213	松江	玉湯	市	3063A017	玉湯松江線	80	35	24	0	133	1	10	R5	Ⅱ			落石･崩壊			●								
214	松江	玉湯	市	3063A018	玉湯松江線	40	35	23	55	133	1	10	R5	Ⅱ			落石･崩壊			●								
215	松江	玉湯	市	3063A022	本郷柳井線	170	35	25	25	132	59	10	R5	Ⅱ			落石･崩壊			●								
216	松江	玉湯	市	3063B004	柳井鏡線	20	35	25	3	132	58	40		Ⅱ			岩石崩壊					●						落石防護網工
217	松江	玉湯	市	3063G003	布志名湯町線	50	35	25	25	133	0	45		Ⅰ			擁壁				●							
218	松江	八雲	市	0529A001	室畦石線	55	35	24	10.7	133	4	36.4		Ⅱ			落石･崩壊											ワイヤーロープ掛工、落石防護柵工
219	松江	八雲	市	0529A002	室畦石線	60	35	24	11.9	133	4	31.7	R4	Ⅲ			落石･崩壊		●									ワイヤーロープ掛工、落石防護柵工
220	松江	八雲	市	0529A003	室畦石線	95	35	24	6.7	133	4	22	R4	Ⅲ			落石･崩壊		●									ワイヤーロープ掛工、落石防護柵工
221	松江	八雲	市	0529A004	室畦石線	110	35	24	11	133	4	32	R4	Ⅲ			落石･崩壊		●									ワイヤーロープ掛工、落石防護柵工
222	松江	八雲	市	0529C001	室畦石線	75	35	23	58	133	4	37		Ⅰ			地すべり			●								
223	松江	八雲	市	0529F001	室畦石線	35	35	24	0	133	4	41	R5	Ⅱ			盛土			●								
224	松江	八雲	市	0529G001	室畦石線	25	35	23	53	133	4	27	R5	Ⅱ			擁壁			●								

法面点検･修繕計画一覧表

令和6年3月末現在

No.	事務所	事業所	道路種別	施設管理番号	路線名	延長（m）	緯度（度）	緯度（分）	緯度（秒）	経度（度）	経度（分）	経度（秒）	点検結果 ※1 点検年度	点検結果 ※2 健全度	措置後の健全度 ※3	修繕完了年度 ※4	点検対象項目	点検計画 ●:定期点検 ※5 R3	R4	R5	R6	R7	修繕計画 ▲:修繕設計 ●:修繕工事 ※6 R3	R4	R5	R6	R7	対策内容 ※7 工種等
225	松江	八雲	市	0001A002	役場深原線	150	35	22	11.3	133	7	15.6	H29	Ⅲ			落石･崩壊				●			▲				落石防護網工、ワイヤーロープ掛工、浮石･転石除去工
226	松江	八雲	市	0003A001	矢谷線	178	35	22	23.5	133	4	57.3	R4	Ⅲ			落石･崩壊		●									落石防護柵工
227	松江	八雲	市	0003B001	矢谷線	95	35	22	36.7	133	4	50.1	R4	Ⅲ			岩石崩壊		●									落石防護網工、ワイヤーロープ掛工
228	松江	八雲	市	0003B002	矢谷線	150	35	22	34.2	133	4	51.4	R4	Ⅲ			岩石崩壊		●									落石防護柵工、落石防護土堤、ワイヤーロープ掛工
229	松江	東出雲	市	3230A001	高丸野呂線	340.4	35	25	4.1	133	10	55		Ⅱ			落石･崩壊											土工擁壁工
230	松江	東出雲	市	7940A001	内馬･高丸線	90	35	24	51.5	133	8	43.3		Ⅱ			落石･崩壊											枠工
231	松江	島根	市	0532A220	千酌路線	98	35	34	30.3	133	7	0.7	R4	Ⅲ			落石･崩壊		●									落石防護網工、浮石･転石除去、ワイヤーロープ掛工
232	松江	鹿島	市		一矢線	130	35	31	14.6	133	0	12.2	H31	Ⅲ			擁壁											落石防護網工
233	松江	本庁	市	2449A001	大谷1号線	90	35	24	37.6	133	2	54.7	R2	Ⅲ			落石･崩壊					●		▲				吹付工、浮石･転石除去工
234	松江	本庁	市		平成乃白線	230	35	25	46,5	133	3	13.8	R2	Ⅱ			地すべり											
235	松江	本庁	市	0256A001	坂本川原線	40	35	30	11	133	5	46.5	R2	Ⅲ			落石･崩壊					●		▲				鉄筋挿入工併用吹付工
236	松江	本庁	市	5332A001	彦原門戸線	25	35	29	34,8	133	5	44,7	R2	Ⅲ			落石･崩壊					●		▲				切土工　植生工
237	松江	八雲	市	0009A001	森脇平原線	150	35	23	54.6	133	4	43,7	R2	Ⅲ			落石･崩壊					●		▲				吹き付け工
238	松江	八雲	市		日吉団地中央線	91	35	25	6.1	133	5	39.9	R3	Ⅱ			落石･崩壊	●										吹付工
239	松江	八雲	市		日吉団地中央線	62	35	24	55	133	9	39.6	R3	Ⅱ			落石･崩壊	●										吹付工
240	松江	本庁	市	0105G010	大庭布志名線	100	35	25	59.05	133	3	33.84	R3	Ⅲ			擁壁	●						▲		●		擁壁工
241	松江	本庁	市	3215A010	喰ヶ谷3号線	28	35	27	3.2	133	4	54.4	R3	Ⅲ			落石･崩壊	●						▲				切土工、植生マット
242	松江	島根	市	0301G010	平野線	15	35	33	42.3	133	3	18.3	R3	Ⅲ			擁壁	●						▲			●	吹付枠工
243	松江	島根	市	0301G020	平野線	35	35	33	42.7	133	3	20.7	R3	Ⅲ			擁壁	●						▲			●	ブロック積擁壁工
244	松江	八雲	市		八雲台6号線	15	35	26	17.9	133	4	21.4	R3	Ⅱ			擁壁	●										ブロック積み擁壁、目地詰め工
245	松江	本庁	市		灘光明寺線	40	35	49	60.5	132	9	74.53		Ⅰ		R5	落石･崩壊							▲	●			ブロック積み擁壁、目地詰め工
246	松江	本庁	市	0224G220	西津田岡住宅通線	51	35	27	23	133	4	1	R4	Ⅱ			擁壁		●									
247	松江	本庁	市	0289A220	大野上岡線	208	35	29	51	132	55	49	R4	Ⅲ			落石･崩壊		●									切土工、枠工
248	松江	島根	市	0581A220	沖泊瀬崎線	69	35	35	29	133	6	36	R4	Ⅱ			落石･崩壊		●									
249	松江	島根	市	0581G220	沖泊瀬崎線	30	35	35	29	133	6	38	R4	Ⅱ			擁壁		●									
250	松江	美保関	市	1401A221	福浦諸喰線	357	35	33	47	133	15	58	R4	Ⅲ			落石･崩壊		●									落石防護網工、浮石･転石除去工
251	松江	美保関	市	1401A220	福浦諸喰線	92	35	33	28	133	15	41	R4	Ⅲ			落石･崩壊		●									落石防護網工、浮石･転石除去工
252	松江	宍道	市	0006A220	大森･上来待線	180	35	23	32	132	55	5	R4	Ⅱ			落石･崩壊		●									
253	松江	八雲	市	0529A220	室畦石線	110	35	24	11	133	4	32	R4	Ⅲ			落石･崩壊		●									落石防護柵工、浮石･転石除去工
254	松江	東出雲	市	0642A220	竹ノ花線	34	35	25	34	133	7	39	R4	Ⅱ			落石･崩壊		●									
255	松江	鹿島	市	0276A220	鯛原柏線	115	35	32	19	133	1	26	R4	Ⅲ			落石･崩壊		●									落石防護柵工、浮石･転石除去工、ワイヤーロープ掛工
256	松江	本庁	市	0215A008	佐草大谷平原線	50	35	24	31	133	2	57	R5	Ⅲ			落石･崩壊			●								切土工、擁壁工、落石防護柵工
257	松江	本庁	市	6139A230	寺津2号線	30	35	28	34	133	0	8	R5	Ⅲ			落石･崩壊			●								切土工、枠工
258	松江	本庁	市	5767F230	サンディスク陽南台2号線	70	35	28	43	133	2	8	R5	Ⅱ			盛土			●								
259	松江	鹿島	市	0162A230	大石線	90	35	31	38	133	2	25	R5	Ⅱ			落石･崩壊			●								
260	松江	八雲	市	0120A230	八雲日吉1号線	260	35	25	6	133	5	51	R5	Ⅲ			落石･崩壊			●								落石防護柵工、擁壁工

※1　直近の点検完了年度を記載。（予算年度ではありません）
※2　点検時の施設毎の健全度を記載。
　　本表では、健全度を次のとおり記載。　Ⅰ：対策不要、対策完了　Ⅱ：経過観察、監視強化　Ⅲ：要対策　Ⅳ：要対策
※3　修繕工事（本対策）が完了し、対策効果が確実に発揮されていることが確認された法面について、措置後の健全度（ⅡorⅠ）を記載。
　　判定区分Ⅳの変状のみを緊急的に修繕した場合、上記と同様に措置後の健全度（ⅢorⅡorⅠ）を記載。
　　応急工事を実施済みであるが本対策未実施の場合は、記載しない。
※4　修繕工事完了年度を記載。（予算年度ではありません）
　　Ⅳ、Ⅲの変状に関する対策が完了した年度を記載。
※5　点検計画年度に●印を記載。
※6　修繕工事予定年度に●を記載。（調査、設計は▲と記載。）
※7　修繕（対策）の内容を記載。