橋梁点検・修繕計画一覧表

令和6年3月末現在

No.	事務所	事業所	道路種別	路線名	橋梁名	橋長（m）	全幅（m）	架設年	経過年数	橋種	※1 点検結果 点検年度	※2 点検結果 健全度	※3 措置後の健全度	※4 修繕完了年度 修繕	※4 修繕完了年度 耐震	※5 点検計画 ●：定期点検 R3	R4	R5	R6	R7	※6 修繕計画 ▲：修繕設計 ●：修繕工事 △：耐震設計 ○：耐震工事 R3	R4	R5	R6	R7	※7 対策内容
1	松江	本庁	市	松江停車場玉造線	新嫁島橋	18.4	14.70	1971	52	PC橋	R1	Ⅲ		R5					●		▲	●				断面修復工
2	松江	本庁	市	南田大橋川線	日の出橋	9.2	10.70	1993	30	PC橋	R1	Ⅰ							●							
3	松江	本庁	市	津ノ森5号線	津ノ森5号線1号橋	7.1	2.94	1986	37	鋼橋	R1	Ⅱ							●							
4	松江	鹿島	市	津上神社線	なかの橋	8.5	4.8	1992	31	RC橋	R1	Ⅱ							●							
5	松江	八雲	市	安田組内線	上安田橋	25.3	2.0	1990	33	鋼橋	R1	Ⅱ							●							
6	松江	宍道	市	伊志見・小竹線	小竹橋	7.5	4.7	1980	43	RC橋	R1	Ⅱ							●							
7	松江	宍道	市	荻田・伊志見線	今掘橋	7.1	4.4	1980	43	RC橋	R1	Ⅱ							●							
8	松江	宍道	市	伊志見・夜立1号線	夜立橋	7.0	3.6	1980	43	RC橋	R1	Ⅲ							●							河床根固工
9	松江	宍道	市	宍道中央線	又木橋	9.0	13.2	1994	29	PC橋	R1	Ⅱ							●							
10	松江	本庁	市	南田大橋川線	東橋	18.9	7.22	1965	58	PC橋	R1	Ⅰ	Ⅰ	H28					●							
11	松江	本庁	市	横田線	横田橋	18.8	2.70	1986	37	鋼橋	R1	Ⅲ							●				▲		●	あて板補強工、再塗装工
12	松江	本庁	市	中尾西尾線	納佐橋	18.3	3.74	1965	58	鋼橋	R1	Ⅲ							●			▲			●	ひび割れ補修工、断面修復工、塗装塗替工（上下部工）
13	松江	本庁	市	菅田比津線	菅田比津線1号橋	4.5	17.15	－	－	BOX	R1	Ⅱ							●							
14	松江	本庁	市	北田1号線	北田1号線1号橋	7.3	4.70	1986	37	PC橋	R1	Ⅱ							●							
15	松江	本庁	市	宮ノ下1号線	宮ノ下1号線1号橋	6.3	3.20	1986	37	鋼橋	R1	Ⅱ							●							
16	松江	本庁	市	比加夜神社枝線	比加夜神社枝線1号橋	6.2	2.40	1986	37	鋼橋	R1	Ⅱ							●							
17	松江	本庁	市	先茶中ノ原線	先茶中ノ原線1号橋	8.0	6.40	1986	37	鋼橋	R1	Ⅱ							●							
18	松江	本庁	市	西尾大井線	エンリュウジ橋	3.6	14.20	2010	13	BOX	R1	Ⅰ							●							
19	松江	島根	市	森田線	若宮橋	16.2	6.6	1979	44	PC橋	R1	Ⅲ							●						▲	ひび割れ補修工
20	松江	美保関	市	菅浦立花線	菅浦大橋	8.5	5.8	1986	37	RC橋	R1	Ⅰ							●							
21	松江	宍道	市	菅原・森本線	山田橋	7.8	2.3	1980	43	RC橋	R1	Ⅲ							●							断面修復工
22	松江	宍道	市	菅原・天満宮線	天満橋	8.1	4.0	1980	43	RC橋	R1	Ⅱ							●							
23	松江	宍道	市	大森・佐倉2号線	宇谷橋	7.9	8.2	1981	42	PC橋	R1	Ⅲ							●				▲			ひび割れ補修工
24	松江	宍道	市	佐倉・田根線	関の前橋	7.7	9.2	1980	43	PC橋	R1	Ⅲ		R5					●			(▲)	●			ひび割れ補修工
25	松江	本庁	市	米子町大橋川線	新栄橋	18.2	6.08	1961	62	鋼橋	R1	Ⅱ	Ⅱ	R1					●							
26	松江	本庁	市	中橋線	中橋	27.0	4.63	1928	95	鋼橋	R1	Ⅰ	Ⅰ	H28					●							
27	松江	本庁	市	神戸屋橋線	神戸屋橋	29.3	2.02	1960	63	RC橋	R1	Ⅱ	Ⅱ	H29					●							
28	松江	本庁	市	東持田島根町線	新納蔵橋	15.6	6.50	1976	47	PC橋	R1	Ⅱ	Ⅱ	H29					●							
29	松江	本庁	市	平松下古志線	大舟津橋	16.4	5.10	1969	54	鋼橋	R1	Ⅰ	Ⅰ	H30					●							
30	松江	本庁	市	図書館西通線	亀田橋	24.4	3.55	1976	47	PC橋	R1	Ⅰ	Ⅰ	H28					●							パイルベント補強
31	松江	本庁	市	浜乃木乃木福富線	福富橋	28.0	12.10	1974	49	鋼橋	R1	Ⅲ							●		●				●	主桁補修工、支承取替工、ひび割れ補修工
32	松江	本庁	市	西口高岡線	梶屋橋	8.1	4.47	1985	38	RC橋	R1	Ⅱ	Ⅱ	H29					●							
33	松江	本庁	市	堂廻4号線	堂廻橋	7.3	2.99	1985	38	鋼橋	R1	Ⅲ							●			▲				断面修復工、再塗装工
34	松江	本庁	市	柳原3号線	柳原3号線1号橋	7.4	3.80	1985	38	RC橋	R1	Ⅱ							●							
35	松江	本庁	市	長海別所線	長海橋	7.8	3.00	1986	37	鋼橋	R1	Ⅲ							●		▲			●		あて板補強工、再塗装工、支承取替工
36	松江	本庁	市	大海崎灘1号線	下の橋	7.0	4.60	1986	37	鋼橋	R1	Ⅲ							●			▲			●	ひび割れ補修工、断面修復工、塗装塗替工（上下部工）
37	松江	本庁	市	釜代潟ノ内線	釜代潟ノ内線1号橋	12.4	4.60	1986	37	鋼橋	R1	Ⅲ		R5					●			▲	●			支承取替工
38	松江	本庁	市	荘成3号線	荘成3号線1号橋（6187）	14.1	3.20	1986	37	鋼橋	R1	Ⅲ							●			▲		●		あて板補強工、再塗装工、断面修復工
39	松江	本庁	市	上根尾11号線	上根尾下橋	5.1	3.80	1986	37	鋼橋	R1	Ⅲ							●							あて板補強工、再塗装工
40	松江	本庁	市	尾後1号線	尾後1号線2号橋	5.0	4.00	1986	37	鋼橋	R1	Ⅲ		R5					●							県中川改修工事で架け替え
41	松江	本庁	市	西潟ノ内北岸線	西潟ノ内北岸線1号橋	12.4	4.60	1992	31	鋼橋	R1	Ⅲ							●						▲	あて板補強工、再塗装工、支承取替工
42	松江	本庁	市	西川津菅田線	鯛の頭橋	4.6	9.40	1938	85	RC橋	R1	Ⅰ	Ⅰ	R1					●							
43	松江	鹿島	市	石津古殿1号線	上畷橋	11.0	3.00	1990	33	鋼橋	R1	Ⅲ							●						▲	支承取替工、再塗装工
44	松江	鹿島	市	地令家頭線	地令橋	5.1	2.80	1977	46	鋼橋	R1	Ⅲ		R5					●			●				あて板補強工、支承取替工、再塗装工
45	松江	島根	市	別所荒神線	荒神橋	12.5	4.2	1978	45	鋼橋	R1	Ⅲ							●				▲			支承取替工、再塗装工（支承部分、再塗装可能？）
46	松江	島根	市	佐張線	佐張橋	7.7	3.4	1974	49	RC橋	R1	Ⅱ							●							
47	松江	八雲	市	森脇平原線	平田橋	7.6	4.1	1974	49	RC橋	R1	Ⅲ							●							断面修復工、ひび割れ補修工
48	松江	八雲	市	安田川原線	休石橋	8.6	4.0	1976	47	RC橋	R1	Ⅱ							●							
49	松江	八雲	市	割岩菅沢線	割岩橋	9.0	3.5	1986	37	RC橋	R1	Ⅱ							●							
50	松江	八雲	市	矢谷組内線	芭蕉橋	7.5	4.6	1973	50	RC橋	R1	Ⅰ							●							
51	松江	八雲	市	堂谷線	堂谷橋	9.8	3.8	1952	71	鋼橋	R1	Ⅲ							●							床板取替工、再塗装工
52	松江	八雲	市	室麻取原線	下亭橋	7.0	3.2	1986	37	RC橋	R1	Ⅱ							●							
53	松江	八雲	市	岩室平原線	岩室橋	22.5	4.8	1971	52	鋼橋	R1	Ⅰ	Ⅰ	H30					●							
54	松江	八雲	市	市場線	上谷橋	9.0	5.8	1967	56	鋼橋	R1	Ⅲ							●				▲			あて板補強工、再塗装工、高欄取替工
55	松江	玉湯	市	古殿線	古殿1号橋	11.3	3.5	1964	59	鋼橋	R1	Ⅰ	Ⅰ	H30					●							
56	松江	玉湯	市	大谷春殖線	山崎橋	8.3	3.8	1957	66	鋼橋	R1	Ⅲ							●			▲●		●		断面修復工、再塗装工
57	松江	宍道	市	伊志見・畑線	馬場川橋	7.4	6.1	1990	33	RC橋	R1	Ⅱ							●							
58	松江	宍道	市	菅町・下倉線	同道川10号橋	11.4	7.3	1974	49	鋼橋	R1	Ⅰ	Ⅰ	H29					●							
59	松江	宍道	市	栗屋1号橋	畳家橋	9.3	5.3	1980	43	PC橋	R1	Ⅱ							●							
60	松江	宍道	市	小林・前田線	前田橋	11.4	3.5	2017	6	鋼橋	R1	Ⅰ							●							
61	松江	宍道	市	案用寺線	案用寺橋	14.0	4.3	2001	22	鋼橋	R4	Ⅲ					●						▲	●		上部工架替工
62	松江	東出雲	市	磯近・松原線	磯近橋	11.4	4.2	1961	62	鋼橋	R2	Ⅱ	Ⅱ	R2						●						
63	松江	本庁	市	北山線	清水橋	47.6	8.20	1984	39	PC橋	R1	Ⅱ							●							
64	松江	本庁	市	北山線	川部橋	14.7	8.31	1981	42	PC橋	R1	Ⅰ							●							
65	松江	本庁	市	京店1号橋	京橋	22.0	20.30	1996	27	PC橋	R1	Ⅰ							●							
66	松江	本庁	市	母衣町大橋川線	栄橋	15.0	10.25	1982	41	PC橋	R1	Ⅰ							●							
67	松江	本庁	市	北山線	亀尾橋	17.8	8.20	1985	38	PC橋	R1	Ⅱ							●							
68	松江	本庁	市	浜乃木乃白線	水道橋（浜乃木乃白線1号橋）	19.3	9.90	2010	13	PC橋	R1	Ⅱ							●							
69	松江	本庁	市	松江道路側道北線	堂道橋上り側道橋	32.4	9.70	1989	34	PC橋	R1	Ⅰ							●							
70	松江	本庁	市	川向線	川向線1号橋	4.7	5.00	－	－	BOX	R1	Ⅰ							●							
71	松江	本庁	市	黒田畦学校線	黒田畦橋	3.5	7.60	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
72	松江	本庁	市	玉湯岩坂線	廻田橋	2.5	5.89	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
73	松江	本庁	市	大川端大向線	大川端大向線1号橋	3.0	3.40	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
74	松江	本庁	市	大川端大向線	大前橋	4.7	5.30	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
75	松江	本庁	市	大川端大向線	大向橋	3.8	5.42	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
76	松江	本庁	市	矢田井出平線	長石橋	3.4	4.95	－	－	BOX	R1	Ⅰ							●							
77	松江	本庁	市	手間春日線	曲田橋	3.6	7.02	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
78	松江	本庁	市	熊山平原線	熊山橋	4.8	4.50	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
79	松江	本庁	市	天神川南2号線	新土手橋	3.6	3.97	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
80	松江	本庁	市	雑賀2丁目西線	雑賀2丁目西線1号橋	3.6	3.42	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
81	松江	本庁	市	雑賀3丁目西線	雑賀3丁目西線1号橋	2.5	2.95	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
82	松江	本庁	市	八重垣団地1号線	八重垣団地1号線2号橋	4.5	1.60	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
83	松江	本庁	市	大角山1号線	大角山1号線1号橋	4.2	1.40	－	－	鋼橋	R1	Ⅲ							●			▲			●	あて板補強工、再塗装工
84	松江	本庁	市	大庭神田2号線	大庭神田2号線1号橋	3.7	2.50	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
85	松江	本庁	市	林原6号線	林原6号線1号橋	4.9	3.35	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
86	松江	本庁	市	大石池線	大石池線1号橋	3.6	3.37	－	－	BOX	R1	Ⅱ							●							
87	松江	本庁	市	千本明神池線	大岩橋	4.7	3.00	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
88	松江	本庁	市	大谷6号線	大谷6号線2号橋	4.7	2.60	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
89	松江	本庁	市	平口久多美橋線	平口久多美橋線1号橋	3.3	3.90	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
90	松江	本庁	市	熊山1号線	殊勝田橋	4.9	3.51	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
91	松江	本庁	市	熊山5号線	熊山5号線1号橋	3.0	4.50	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
92	松江	本庁	市	熊山10号線	熊山10号線1号橋	4.7	4.15	－	－	RC橋	R1	Ⅲ							●			▲				断面修復工
93	松江	本庁	市	大山代池線	大山代池線1号橋	4.5	1.00	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
94	松江	本庁	市	喰ヶ谷2号線	喰ヶ谷2号線1号橋	4.6	2.00	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
95	松江	本庁	市	大門西3号線	大門西3号線1号橋	2.8	4.20	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
96	松江	本庁	市	大門西2号線	大門西2号線1号橋	2.6	4.00	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
97	松江	本庁	市	八幡8号線	八幡8号線1号橋	3.1	6.00	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
98	松江	本庁	市	八幡川北沿線	八幡川北沿線1号橋	3.5	4.20	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
99	松江	本庁	市	宇賀谷住宅線	宇賀谷住宅線1号橋	3.5	4.00	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
100	松江	本庁	市	武内神社参道線	武内神社参道線1号橋	2.8	6.15	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
101	松江	本庁	市	みのりヶ丘3号線	みのりヶ丘3号線1号橋	2.2	5.80	－	－	BOX	R1	Ⅰ							●							
102	松江	本庁	市	長通8号線	長通8号線1号橋	2.9	7.60	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
103	松江	本庁	市	立丁1号線	立丁1号線1号橋	2.6	3.68	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
104	松江	本庁	市	須原池線	須原池線1号橋	3.3	3.00	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
105	松江	本庁	市	大門西5号線	大門西5号線1号橋	2.2	9.10	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
106	松江	本庁	市	菅田比津線	菅田比津線2号橋	3.0	16.60	－	－	BOX	R1	Ⅰ							●							
107	松江	本庁	市	大井朝酌線	大井橋	2.5	6.75	1979	44	RC橋	R1	Ⅱ							●							
108	松江	本庁	市	大井朝酌線	大井朝酌線1号橋	3.9	6.60	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
109	松江	本庁	市	古志大野線	平家屋敷橋歩道橋	9.6	2.80	1950	73	RC橋	R1	Ⅰ							●							
110	松江	本庁	市	古志大野線	古志大野線5号橋	9.4	7.30	1986	37	PC橋	R1	Ⅰ							●							
111	松江	本庁	市	末次中橋線	中橋	24.1	12.80	1987	36	PC橋	R1	Ⅰ							●							
112	松江	本庁	市	学校新山線	西尾橋	3.6	5.14	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
113	松江	本庁	市	坂本川原線	片寄橋	2.8	5.31	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
114	松江	本庁	市	山崎川部中央線	山崎川部中央線1号橋	2.5	8.08	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
115	松江	本庁	市	山崎川部中央線	山崎川部中央線2号橋	4.6	5.20	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
116	松江	本庁	市	長海別所線	長海土橋	4.0	5.06	－	－	RC橋	R1	Ⅲ							●							断面修復工
117	松江	本庁	市	鷹匠町黒田線	春日橋	4.6	4.07	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
118	松江	本庁	市	西原法吉線	西原法吉線1号橋	3.5	4.70	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
119	松江	本庁	市	唐梅常福寺線	山脇橋	3.9	14.70	－	－	RC橋	R1	Ⅲ							●							断面修復工
120	松江	本庁	市	唐梅常福寺線	石流橋	4.2	5.85	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
121	松江	本庁	市	唐梅常福寺線	白鹿橋	4.2	3.62	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
122	松江	本庁	市	唐梅常福寺線	唐梅常福寺線1号橋	4.0	4.00	－	－	BOX	R1	Ⅰ							●							
123	松江	本庁	市	東生馬講武線	清水橋	4.4	5.30	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
124	松江	本庁	市	西谷高専線	客土橋	2.7	4.30	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
125	松江	本庁	市	下佐陀講武線	白鳥橋	3.5	4.45	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
126	松江	本庁	市	本谷六坊線	相谷橋	5.0	9.22	－	－	PC橋	R1	Ⅱ							●							
127	松江	本庁	市	番上上根尾魚瀬線	番上上根尾魚瀬線1号橋	4.7	5.80	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
128	松江	本庁	市	城山線	稲荷橋	11.4	6.50	1998	25	PC橋	R1	Ⅰ							●							
129	松江	本庁	市	北田石橋線	熊谷橋	3.0	3.82	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
130	松江	本庁	市	北田石橋線	土屋橋	3.8	4.95	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
131	松江	本庁	市	石橋5号線	石橋5号線1号橋	3.6	4.10	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
132	松江	本庁	市	南田11号線	南田11号線1号橋	4.9	4.40	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
133	松江	本庁	市	大輪菅田線	学橋	4.0	11.50	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
134	松江	本庁	市	客戸4号線	客戸4号線1号橋	3.2	7.00	－	－	BOX	R1	Ⅰ							●							

橋梁点検・修繕計画一覧表

令和6年3月末現在

No.	事務所	事業所	道路種別	路線名	橋梁名	橋長（m）	全幅（m）	架設年	経過年数	橋種	※1 点検結果 点検年度	※2 点検結果 健全度	※3 措置後の健全度	※4 修繕完了年度 修繕	※4 修繕完了年度 耐震	※5 点検計画 ●：定期点検 R3	R4	R5	R6	R7	※6 修繕計画 ▲：修繕設計 ●：修繕工事 △：耐震設計 ○：耐震工事 R3	R4	R5	R6	R7	※7 対策内容
135	松江	本庁	市	一ノ原3号線	一ノ原3号線1号橋	4.3	3.90	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
136	松江	本庁	市	允ノ下百歩線	允ノ下百歩線1号橋	2.2	5.90	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
137	松江	本庁	市	允ノ下百歩線	岩汐灘橋	3.7	4.23	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
138	松江	本庁	市	大井灘6号線	大井灘6号線1号橋	2.7	2.00	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
139	松江	本庁	市	大井大谷1号線	大井大谷1号線1号橋	2.8	3.75	－	－	RC橋	R1	Ⅲ		R4					●			●				断面修復工
140	松江	本庁	市	大井大谷1号線	大井大谷1号線2号橋	3.8	4.80	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
141	松江	本庁	市	大井灘1号線	高山橋	3.4	2.85	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
142	松江	本庁	市	上宇部尾3号線	上宇部尾3号線1号橋	3.1	3.20	－	－	BOX	R1	Ⅰ							●							
143	松江	本庁	市	上宇部尾4号線	宮本橋	3.7	4.00	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
144	松江	本庁	市	小倉線	小倉橋	5.0	4.00	－	－	RC橋	R1	Ⅲ							●							断面修復工
145	松江	本庁	市	常熊坂本線	石野橋	4.6	4.10	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
146	松江	本庁	市	川原2号線	川原2号線1号橋	4.0	2.42	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
147	松江	本庁	市	川原2号線	墓ノ前橋	4.7	4.55	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
148	松江	本庁	市	川原2号線	川原2号線2号橋	4.8	5.13	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
149	松江	本庁	市	川原3号線	川原3号線1号橋	3.0	2.81	－	－	木橋	R1	Ⅰ							●							
150	松江	本庁	市	北山線	門田橋	6.0	8.22	1983	40	PC橋	R1	Ⅰ							●							
151	松江	本庁	市	秋鹿岡本線	多大橋	4.2	4.93	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
152	松江	本庁	市	原4号線	墓の下橋	4.7	2.17	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
153	松江	本庁	市	連行線	榎木橋	4.9	9.69	－	－	RC橋	R1	Ⅲ							●							ひび割れ補修工
154	松江	本庁	市	邑生1号線	邑生1号線1号橋	4.0	4.53	－	－	RC橋	R1	Ⅲ							●			▲		●		ひび割れ補修工、断面修復工
155	松江	本庁	市	川部枕木線	中塚2号橋	2.8	2.50	－	－	RC橋	R1	Ⅰ	Ⅰ	R1					●							
156	松江	本庁	市	川部枕木線	平石橋	2.4	2.60	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
157	松江	本庁	市	枕木別所7号線	枕木別所7号線1号橋	2.8	2.63	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
158	松江	本庁	市	野原2号線	野原2号線1号橋	2.4	3.42	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
159	松江	本庁	市	手角長海線	手角長海線1号橋	2.3	4.88	－	－	BOX	R1	Ⅰ							●							
160	松江	本庁	市	長海神社線	屋敷橋	2.2	3.27	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
161	松江	本庁	市	お茶屋橋中ノ原線	お茶屋橋中ノ原線1号橋	3.0	4.00	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
162	松江	本庁	市	黒田比津線	黒田比津線1号橋	2.1	4.10	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
163	松江	本庁	市	蕃原線	蕃原線1号橋	2.2	4.50	2013	10	BOX	R1	Ⅰ							●							
164	松江	本庁	市	西原1号線	麻利支橋（西原1号線1号橋）	3.5	4.00	－	－	H鋼桁橋	R1	Ⅰ							●							
165	松江	本庁	市	川ノ下道ノ上線	川ノ下道ノ上線1号橋	3.1	5.00	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
166	松江	本庁	市	春日東西1号線	春日東西1号線1号橋	3.3	3.00	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
167	松江	本庁	市	春日東西1号線	春日東西1号線2号橋	3.0	3.70	－	－	木橋	R1	Ⅰ							●							
168	松江	本庁	市	春日東西2号線	春日東西2号線1号橋	4.1	4.20	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
169	松江	本庁	市	春日東西3号線	春日東西3号線1号橋	3.1	6.70	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
170	松江	本庁	市	尾後1号線	尾後1号線1号橋	3.4	6.19	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
171	松江	本庁	市	白鹿2号線	白鹿2号線1号橋	3.8	2.60	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
172	松江	本庁	市	石流1号線	石流1号線1号橋	3.2	4.45	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
173	松江	本庁	市	竹崎団地中央線	竹崎2号橋	2.5	7.00	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
174	松江	本庁	市	馬込学校線	馬込学校線1号橋	2.0	5.70	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
175	松江	本庁	市	大内谷祖子分線	祖子分橋	4.4	3.58	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
176	松江	本庁	市	祖子分西1号線	祖子分西1号線1号橋	2.2	4.40	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
177	松江	本庁	市	祖子分西線	祖子分西線1号橋	5.7	6.11	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
178	松江	本庁	市	彦原高野線	彦原高野線1号橋	4.6	2.80	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
179	松江	本庁	市	仲田池線	常福寺橋	4.3	5.43	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
180	松江	本庁	市	井原2号線	山王橋	3.7	7.55	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
181	松江	本庁	市	東生馬西線	法恩寺橋	2.3	5.60	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
182	松江	本庁	市	梨子廻1号線	梨子廻1号線1号橋	2.7	3.00	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
183	松江	本庁	市	西谷峰垣線	西谷峰垣線1号橋	4.4	8.20	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
184	松江	本庁	市	大塚3号線	大塚3号線1号橋	2.4	3.20	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
185	松江	本庁	市	柿原池南線	柿原池南線1号橋	3.4	2.85	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
186	松江	本庁	市	成相2号線	成相2号線1号橋	4.0	2.45	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
187	松江	本庁	市	町4号線	平家橋	2.7	1.34	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
188	松江	本庁	市	高原本谷線	高原橋	2.9	2.75	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
189	松江	本庁	市	相谷線	相谷線1号橋	2.0	10.17	－	－	BOX	R1	Ⅰ							●							
190	松江	本庁	市	相谷線	相谷線2号橋	2.4	12.60	－	－	BOX	R1	Ⅰ							●							
191	松江	本庁	市	相谷3号線	相谷3号線1号橋	4.2	2.45	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
192	松江	本庁	市	余廻3号線	余廻橋	3.9	3.00	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
193	松江	本庁	市	上大野秋鹿線	大谷橋	4.2	6.70	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
194	松江	本庁	市	上岡西谷線	上岡橋	3.3	3.47	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
195	松江	本庁	市	東生馬7号線	東生馬7号線1号橋	3.8	3.50	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
196	松江	本庁	市	北山線	立花橋	11.1	8.30	1984	39	PC橋	R1	Ⅰ							●							
197	松江	本庁	市	北山線	坂本橋	9.5	9.10	1983	40	PC橋	R1	Ⅰ							●							
198	松江	本庁	市	枕木1号線	枕木1号線1号橋	4.7	5.00	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
199	松江	本庁	市	西原春日線	神田橋	20.4	10.20	2013	10	混合橋	R1	Ⅰ							●							
200	松江	本庁	市	北部区画53号線	北部区画53号線1号線	3.6	9.00	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
201	松江	本庁	市	北部区画7号線	北部区画7号線1号線	4.6	4.00	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
202	松江	本庁	市	北部区画10号線	北部区画10号線1号線	3.5	2.80	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
203	松江	本庁	市	白岸5号線	白岸5号線1号橋	2.2	9.00	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
204	松江	本庁	市	比津1号線	比津1号線1号橋	3.5	6.52	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
205	松江	本庁	市	紙屋谷1号線	紙屋谷1号線1号橋	2.5	5.70	－	－	BOX	R1	Ⅰ							●							
206	松江	本庁	市	井原6号線	いはら橋	4.7	3.96	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
207	松江	本庁	市	客戸1号線	客戸1号線1号橋	3.2	8.00	－	－	RC橋	R1	Ⅰ							●							
208	松江	本庁	市	大井灘8号線	大井灘8号線1号橋	3.0	4.80	－	－	RC橋	R1	Ⅱ							●							
209	松江	本庁	市	シンフォニータウン西川津線	シンフォニータウン西川津線1号橋	3.1	6.80	2004	19	RC橋	R1	Ⅰ							●							
210	松江	本庁	市	センチュリータウン黒田1号線	センチュリータウン黒田1号線1号橋	4.5	9.00	2006	17	PC橋	R1	Ⅰ							●							
211	松江	本庁	市	深町池線	深町池橋	8.0	6.80	2009	14	BOX	R1	Ⅱ							●							
212	松江	鹿島	市	片句深田線	廻田橋	94.0	9.2	1983	40	PC橋	R1	Ⅰ							●							
213	松江	八雲	市	藤原線	落合橋	16.4	5.2	1978	45	鋼橋	R1	Ⅱ							●							
214	松江	玉湯	市	湯町花仙線	花仙山橋	63.0	6.0	2000	23	PC橋	R2	Ⅰ								●						
215	松江	玉湯	市	室山線	根尾橋	41.3	7.0	1999	24	PC橋	R2	Ⅰ								●						
216	松江	玉湯	市	柳井上野山線	柳井橋	36.0	4.5	1994	29	PC橋	R2	Ⅰ								●						
217	松江	宍道	市	菅町・下倉線	下倉橋	41.0	6.2	2000	23	PC橋	R2	Ⅰ								●						
218	松江	東出雲	市	内馬・春日線	春日大橋	84.0	11.5	1996	27	PC橋	R1	Ⅰ							●							
219	松江	本庁	市	中原上追子線	上追子橋	16.1	9.70	1980	43	PC橋	R1	Ⅱ							●							
220	松江	本庁	市	橋本市成線	加羅加羅橋	60.9	6.50	1980	43	PC橋	R1	Ⅱ							●							
221	松江	本庁	市	大内谷線	嵩見橋	54.3	6.50	1983	40	鋼橋	R1	Ⅱ							●							
222	松江	本庁	市	米子殿町線	新米子橋	14.0	3.30	1991	32	PC橋	R1	Ⅱ							●							
223	松江	本庁	市	宮尾学校線	学園橋	47.6	8.15	1977	46	鋼橋	R1	Ⅲ							●		▲	●	●	●		断面修復工、ひび割れ補修工、高欄取替工、再塗装工
224	松江	本庁	市	祖子分線	口縄橋	20.9	4.00	1975	48	鋼橋	R1	Ⅱ							●							
225	松江	本庁	市	中ノ島線	希望橋	92.1	17.80	1988	35	鋼橋	R1	Ⅱ							●							
226	松江	本庁	市	古江圃場6号線	古江圃場6号線1号橋	15.2	3.60	1972	51	鋼橋	R2	Ⅲ								●			▲	●		断面修復工、再塗装工
227	松江	本庁	市	北田大手前線	宇賀橋	36.8	3.75	1973	50	PC橋	R2	Ⅱ								●				▲	●	ひび割れ補修工、パイルベント補強
228	松江	本庁	市	松江道路側道南線	堂道橋下り側道橋	30.0	9.70	1989	34	PC橋	R2	Ⅲ								●						防食工
229	松江	本庁	市	天神川南1号線	天神川南1号線1号橋	3.2	6.30	－	－	RC橋	R2	Ⅲ								●						断面修復工
230	松江	本庁	市	本郷新雑賀線	末広橋	3.0	5.60	－	－	RC橋	R2	Ⅲ								●						断面修復工（破断している）
231	松江	本庁	市	本郷新雑賀線	金光橋	3.0	5.88	－	－	RC橋	R2	Ⅲ								●						断面修復工（破断している）
232	松江	本庁	市	八重垣団地線	古屋敷橋	4.3	5.63	－	－	RC橋	R2	Ⅱ								●						
233	松江	本庁	市	みのりヶ丘1号線	みのりヶ丘1号線1号橋	7.4	5.10	－	－	RC橋	R2	Ⅱ								●						
234	松江	本庁	市	大谷柳原線	大谷柳原線1号橋	2.5	8.20	－	－	BOX	R2	Ⅱ								●						
235	松江	本庁	市	乃木前原7号線	乃木前原7号線1号橋	4.9	7.12	－	－	RC橋	R2	Ⅱ								●						
236	松江	本庁	市	古志大野線	平家屋敷橋	9.4	8.40	1986	37	PC橋	R1	Ⅱ							●							
237	松江	本庁	市	古志大野線	古志大野線2号橋	8.0	8.41	1986	37	PC橋	R2	Ⅱ								●						
238	松江	本庁	市	古志大野線	古志大野線3号橋	11.1	8.70	1986	37	PC橋	R2	Ⅱ								●						
239	松江	本庁	市	古志大野線	古志大野線4号橋	12.6	7.21	1986	37	PC橋	R2	Ⅰ								●						
240	松江	本庁	市	北田大手前線	瀬田橋	6.2	6.06	－	－	RC橋	R2	Ⅱ								●						
241	松江	本庁	市	北田大手前線	普門院橋	4.7	7.90	－	－	RC橋	R2	Ⅱ								●						
242	松江	本庁	市	下岡13号線	下岡13号線1号橋	4.8	3.40	－	－	RC橋	R2	Ⅱ								●						
243	松江	本庁	市	東長江中央線	東長江中央線1号橋	3.6	5.37	－	－	RC橋	R2	Ⅲ								●						断面修復工（破断している）
244	松江	本庁	市	大雄寺東線	大雄寺橋	3.3	4.60	－	－	RC橋	R2	Ⅲ								●						断面修復工（破断している）
245	松江	本庁	市	客戸6号線	客戸6号線1号橋	3.3	2.60	－	－	RC橋	R2	Ⅱ								●						
246	松江	本庁	市	井原学校線	大白手橋	3.8	3.30	－	－	RC橋	R2	Ⅱ								●						
247	松江	本庁	市	大海崎堂免3号線	大海崎堂免3号線1号橋	4.7	3.00	－	－	RC橋	R2	Ⅱ								●						
248	松江	本庁	市	上宇部尾嵩2号線	上宇部尾嵩1号線1号橋	2.7	2.87	－	－	RC橋	R2	Ⅰ								●						
249	松江	本庁	市	上宇部尾嵩2号線	倉見谷橋	3.3	2.60	－	－	RC橋	R2	Ⅰ								●						
250	松江	本庁	市	小倉線	小倉第2号橋	4.0	4.75	－	－	RC橋	R2	Ⅲ								●						断面修復工（破断している）
251	松江	本庁	市	金井谷2号線	金井谷2号線1号橋	4.2	3.03	－	－	RC橋	R2	Ⅲ								●						断面修復工
252	松江	本庁	市	松崎小丸山線	松崎小丸山線1号橋	2.7	4.97	－	－	RC橋	R2	Ⅱ								●						
253	松江	本庁	市	野原2号線	浜田橋	2.9	3.26	－	－	RC橋	R2	Ⅰ								●						
254	松江	本庁	市	春日東西3号線	春日東西3号線2号橋	2.7	2.10	－	－	RC橋	R2	Ⅱ								●						
255	松江	本庁	市	嵩見団地6号線	嵩見団地6号線1号橋	4.9	6.60	－	－	RC橋	R2	Ⅱ								●						
256	松江	本庁	市	嵩見団地中央線	嵩見団地中央線1号橋	5.0	8.10	－	－	RC橋	R2	Ⅲ								●						ひび割れ補修工、増基礎工
257	松江	本庁	市	嵩見団地5号線	嵩見団地5号線1号橋	4.9	6.60	－	－	RC橋	R2	Ⅱ								●						
258	松江	本庁	市	嵩見団地4号線	嵩見団地4号線1号橋	4.9	6.60	－	－	RC橋	R2	Ⅱ								●						
259	松江	本庁	市	東長江大門1号線	東長江大門1号線1号橋	2.4	4.28	－	－	RC橋	R2	Ⅱ								●						
260	松江	本庁	市	灘東西線	町橋	3.5	11.55	－	－	RC橋	R2	Ⅲ								●						断面修復工
261	松江	本庁	市	町4号線	町4号線1号橋	2.5	2.01	－	－	RC橋	R2	Ⅰ								●						
262	松江	本庁	市	井神12号線	井神12号線1号橋	2.2	3.35	－	－	RC橋	R2	Ⅰ								●						
263	松江	本庁	市	上岡西谷2号線	上岡西谷2号線1号橋	4.9	4.01	－	－	RC橋	R2	Ⅱ								●						
264	松江	本庁	市	中川2号線	大木橋	5.0	2.20	－	－	木橋	R2	Ⅰ								●						
265	松江	本庁	市	土井7号線	土井7号線1号橋	2.9	2.01	－	－	RC橋	R2	Ⅱ								●						
266	松江	本庁	市	大野平田線	平廻橋	11.4	7.43	1986	37	PC橋	R2	Ⅱ								●						
267	松江	本庁	市	上根尾12号線	上根尾12号線1号橋	4.3	2.51	－	－	RC橋	R2	Ⅲ								●						断面修復工
268	松江	本庁	市	名原大川田線	名原大川田線1号橋	2.8	5.10	－	－	RC橋	R2	Ⅱ								●						
269	松江	鹿島	市	佐陀川水門橋線	佐陀川水門橋	48.3	5.3	1965	58	PC橋	R2	Ⅲ								●						防錆工、ひび割れ補修工

橋梁点検・修繕計画一覧表

令和6年3月末現在

No.	事務所	事業所	道路種別	路線名	橋梁名	橋長（m）	全幅（m）	架設年	経過年数	橋種	※1 点検結果 点検年度	※2 点検結果 健全度	※3 措置後の健全度	※4 修繕完了年度 修繕	※4 修繕完了年度 耐震	※5 点検計画 ●：定期点検 R3	R4	R5	R6	R7	※6 修繕計画 ▲：修繕設計 ●：修繕工事 △：耐震設計 ○：耐震工事 R3	R4	R5	R6	R7	※7 対策内容
270	松江	島根	市	大橋線	大橋橋	10.9	6.5	1984	39	RC橋	R2	Ⅱ								●						
271	松江	八雲	市	日吉団地中央線	八雲大橋	46.8	9.3	1976	47	PC橋	R2	Ⅱ								●						
272	松江	宍道	市	宍道中央線	宍道中央橋	160.0	12.8	2000	23	PC橋	R2	Ⅰ								●						
273	松江	宍道	市	大森・佐倉2号線	川原橋	29.0	8.2	1981	42	RC橋	R2	Ⅲ								●						ひび割れ補修工
274	松江	東出雲	市	中丁本線	おうえ橋	54.4	11.3	1998	25	PC橋	R3	Ⅱ				●										
275	松江	東出雲	市	平賀・羽入線	比良坂陸橋	137.0	12.0	1999	24	鋼橋	R2	Ⅰ								●						
276	松江	本庁	市	嫁島公園線	嫁島高架橋	320.0	13.00	1981	42	PC橋	R2	Ⅲ			○					●	●	●	●		●	ひび割れ補修工、支承取替工、伸縮装置取替工
277	松江	本庁	市	古志大野線	土井橋	18.9	7.20	1970	53	鋼橋	R2	Ⅰ	Ⅰ	R2						●						ひび割れ補修工、断面修復工、再塗装工
278	松江	本庁	市	茶屋前橋線	茶屋前橋	39.7	4.00	1999	24	木橋	R5	Ⅲ						●				●	●			主桁取替工
279	松江	本庁	市	大谷柳原線	又助橋	19.1	8.50	1981	42	PC橋	R2	Ⅱ		R5						●	▲	●				（H27判定Ⅲ）ひび割れ補修工
280	松江	本庁	市	中尾西尾線	中尾西尾線1号橋	2.5	7.50	—	—	BOX	R2	Ⅲ		R4						●		●				ひび割れ補修工
281	松江	本庁	市	東長江中央線	東長江中央線2号橋	4.7	5.01	—	—	RC橋	R2	Ⅲ								●						断面修復工
282	松江	本庁	市	大輪1号線	大輪1号線1号橋	2.4	14.06	—	—	BOX	R2	Ⅰ	Ⅰ	R1						●						
283	松江	本庁	市	本庄4号線	本庄4号線1号橋	2.3	3.90	—	—	RC橋	R2	Ⅲ								●		▲			●	床版取替工（BOXへ変更）
284	松江	本庁	市	嵩見団地10号線	嵩見団地10号線1号橋	2.9	4.65	—	—	RC橋	R2	Ⅱ								●					▲	断面修復工、ひび割れ補修工
285	松江	本庁	市	名原東線	名原東線1号橋	3.5	4.85	—	—	RC橋	R2	Ⅲ								●						断面修復工
286	松江	本庁	市	相谷1号線	相谷1号線1号橋	4.0	3.20	—	—	鋼橋	R2	Ⅲ		R3						●						橋梁架替済み
287	松江	本庁	市	西ノ村中川線	奥堅固院橋	4.4	3.30	—	—	RC橋	R2	Ⅲ		R4						●	▲	●				断面修復工
288	松江	本庁	市	松江駅南口線	新作橋	26.7	20.80	1973	50	PC橋	R3	Ⅰ			H25	●										
289	松江	本庁	市	図書館西通線	新橋	25.1	5.50	2001	22	PC橋	R2	Ⅱ								●						
290	松江	本庁	市	図書館西通線	新橋歩道橋	37.3	2.60	2001	22	鋼橋	R2	Ⅰ								●						
291	松江	本庁	市	八幡2号線	八幡2号線1号橋	3.3	4.00	—	—	RC橋	R3	Ⅰ				●										
292	松江	本庁	市	八幡4号線	八幡4号線1号橋	3.0	4.40	—	—	RC橋	R3	Ⅱ				●										
293	松江	本庁	市	八幡5号線	八幡5号線1号橋	3.0	4.40	—	—	RC橋	R3	Ⅱ				●										
294	松江	本庁	市	川向6号線	川向2号橋	2.5	4.40	—	—	RC橋	R3	Ⅲ				●									▲	断面修復工
295	松江	本庁	市	八幡17号線	八幡17号線1号橋	3.0	5.00	—	—	RC橋	R3	Ⅱ				●										
296	松江	本庁	市	北松江停車場恵曇線	北松江停車場恵曇線1号橋	4.6	20.73	1970	53	RC橋	R3	Ⅰ				●										
297	松江	本庁	市	北松江停車場恵曇線	北松江停車場恵曇線2号橋	4.6	15.74	1970	53	RC橋	R3	Ⅰ				●										
298	松江	本庁	市	朝酌上宇部尾線	清水橋	5.0	20.70	1986	37	RC橋	R3	Ⅱ				●										
299	松江	本庁	市	西尾西谷6号線	西尾西谷6号線1号橋	3.8	5.08	—	—	RC橋	R4	Ⅲ					●								●	断面修復工
300	松江	本庁	市	尾後2号線	尾後2号線1号橋	2.3	6.16	—	—	BOX	R3	Ⅰ				●										
301	松江	本庁	市	茶屋前橋線	茶屋前橋線1号橋	2.6	4.00	—	—	RC橋	R3	Ⅱ				●										
302	松江	本庁	市	殿山6号線	殿山6号線1号橋	6.0	3.00	1986	37	鋼橋	R3	Ⅱ				●										
303	松江	鹿島	市	名分さいのかみ線	サイノカミ橋	7.3	8.7	1950	73	RC橋	R2	Ⅰ								●						
304	松江	鹿島	市	本郷根連木古浦線	本郷橋	39.0	10.25	1993	30	PC橋	R3	Ⅰ				●										
305	松江	鹿島	市	宮内学校線	宮内柿橋	3.6	12.20	1984	39	RC橋	R3	Ⅱ				●										
306	松江	鹿島	市	畑垣深田武代線	深田下橋	2.5	16.50	—	—	RC橋	R3	Ⅰ				●										
307	松江	鹿島	市	広岡線	下蔵持橋	4.1	7.55	1957	66	RC橋	R3	Ⅰ				●										
308	松江	鹿島	市	広岡線	角橋	3.3	8.30	2009	14	PC橋	R3	Ⅱ				●										
309	松江	鹿島	市	広岡線	広岡橋	2.2	4.80	1967	56	RC橋	R3	Ⅱ				●										
310	松江	鹿島	市	清水線	清水橋	3.5	3.40	1973	50	RC橋	R3	Ⅱ				●										
311	松江	鹿島	市	西谷線	南前橋	3.7	5.70	1981	42	RC橋	R3	Ⅰ				●										
312	松江	鹿島	市	七田北線	七田尻橋	3.6	3.30	1973	50	RC橋	R3	Ⅰ				●										
313	松江	鹿島	市	杣谷線	杣谷橋	5.1	5.10	1983	40	RC橋	R3	Ⅰ				●										
314	松江	鹿島	市	石井線	石井下橋	4.5	5.00	1984	39	RC橋	R3	Ⅰ				●										
315	松江	鹿島	市	石井線	石井イヤ谷橋	3.0	3.40	1980	43	RC橋	R3	Ⅰ				●										
316	松江	鹿島	市	石井線	石井上橋	4.1	4.80	1978	45	RC橋	R3	Ⅰ				●										
317	松江	鹿島	市	大石線	長谷尻橋	2.5	2.60	1960	63	RC橋	R3	Ⅰ				●										
318	松江	鹿島	市	講武川堤防線	善花1号橋	4.5	2.50	—	—	BOX	R3	Ⅰ				●										
319	松江	鹿島	市	講武川堤防線	亀尻1号橋	2.5	5.70	—	—	RC橋	R3	Ⅱ				●										
320	松江	鹿島	市	市場線	馬場橋	5.6	6.20	2009	14	BOX	R3	Ⅰ				●										
321	松江	鹿島	市	広岡市場2号線	ハゲノ前橋	3.0	3.60	—	—	PC橋	R3	Ⅰ				●										
322	松江	鹿島	市	杢の木2号線	納田上橋	2.9	3.00	1988	35	RC橋	R3	Ⅰ				●										
323	松江	鹿島	市	曲り線	半田橋	5.3	3.90	1984	39	RC橋	R3	Ⅱ				●										
324	松江	鹿島	市	深田野原線	善坊橋	2.3	5.50	—	—	RC橋	R3	Ⅰ				●										
325	松江	鹿島	市	峯谷1号支線	峯谷下橋	2.6	3.8	1960	63	RC橋	R3	Ⅱ				●										
326	松江	鹿島	市	峯谷2号支線	峯谷上橋	2.3	4.0	1960	63	RC橋	R3	Ⅰ				●										
327	松江	鹿島	市	峯谷丸山線	一矢下橋	5.0	4.6	1979	44	RC橋	R3	Ⅰ				●										
328	松江	鹿島	市	一矢丸山線	一矢尻橋	4.1	1.9	1981	42	RC橋	R3	Ⅰ				●										
329	松江	鹿島	市	八神線	八神橋	3.0	3.5	1983	40	RC橋	R3	Ⅰ				●										
330	松江	鹿島	市	昭栄半田線	八神上橋	3.9	8.2	1981	42	RC橋	R3	Ⅲ				●										ひび割れ補修工
331	松江	鹿島	市	神社南線	風呂屋橋	3.1	2.9	1955	68	RC橋	R3	Ⅰ				●										
332	松江	鹿島	市	下町線	下町橋	2.5	6.5	1997	26	RC橋	R2	Ⅰ								●						
333	松江	鹿島	市	手結小原線	ナメラ1号橋	4.0	4.0	—	—	BOX	R2	Ⅱ								●						
334	松江	鹿島	市	手結小原線	山田橋	3.6	3.9	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
335	松江	鹿島	市	手結小原線	山田1号橋	2.5	5.5	—	—	RC橋	R2	Ⅱ								●						
336	松江	鹿島	市	手結浜田線	浜田橋	3.4	1.7	1955	68	RC橋	R2	Ⅰ								●						
337	松江	鹿島	市	志谷3号線	志谷橋	4.0	2.0	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
338	松江	鹿島	市	廻谷東線	朝日橋	3.7	7.2	1996	27	RC橋	R2	Ⅰ								●						
339	松江	島根	市	加賀神社前線	向田橋	29.6	14.2	1995	28	RC橋	R2	Ⅱ								●						
340	松江	島根	市	向田線	澄水橋	15.2	9.1	1985	38	PC橋	R3	Ⅰ				●										
341	松江	島根	市	海鳥線	新将軍橋	54.1	7.1	1990	33	PC橋	R2	Ⅰ								●						
342	松江	島根	市	堂土浜田川線	浜田川橋	2.2	3.1	1972	51	石橋	R2	Ⅰ								●						
343	松江	島根	市	奥谷線	山の神橋	4.5	3.5	1974	49	RC橋	R2	Ⅱ								●						
344	松江	島根	市	山田線	山田橋	5.9	7.4	1984	39	RC橋	R2	Ⅱ								●						
345	松江	島根	市	加賀別所線	立飼橋	5.2	6.2	1976	47	RC橋	R2	Ⅱ								●						
346	松江	島根	市	加賀別所線	つづら橋	5.8	6.8	1982	41	RC橋	R2	Ⅰ								●						
347	松江	島根	市	稲荷神社線	稲荷橋	5.3	2.3	1971	52	RC橋	R2	Ⅱ								●						
348	松江	美保関	市	伊屋谷東線	伊屋谷橋	4.8	4.0	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
349	松江	美保関	市	中殿線	中殿橋	5.4	3.3	1965	58	RC橋	R2	Ⅰ								●						
350	松江	美保関	市	福浦法田線	法田橋	3.1	7.4	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
351	松江	美保関	市	法田2号線	法田川橋	2.5	1.2	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
352	松江	美保関	市	幡ヤ線	幡ヤ橋	3.0	6.2	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
353	松江	美保関	市	菅浦線	無名橋	4.8	5.3	—	—	RC橋	R2	Ⅱ								●						
354	松江	美保関	市	菅浦線	菅浦橋	5.1	6.5	1965	58	RC橋	R2	Ⅰ								●						
355	松江	美保関	市	片江5号線	宮ノ下橋	5.1	3.2	1985	38	RC橋	R4	Ⅲ					●						▲		●	BOXへ変更
356	松江	美保関	市	片江大谷線	大谷2号橋	6.1	2.7	1985	38	RC橋	R2	Ⅰ								●						
357	松江	美保関	市	笹子惣津線	田前橋	5.0	5.6	2005	18	RC橋	R2	Ⅰ								●						
358	松江	美保関	市	才軽尾線	軽尾橋	3.5	11.5	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
359	松江	美保関	市	宇井地線	宇井地橋	3.5	2.6	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
360	松江	美保関	市	才谷海岸線	才谷海岸橋	2.8	4.9	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
361	松江	美保関	市	才浦臨港線	才橋	4.4	7.1	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
362	松江	美保関	市	七類海岸学校線	七類縄手橋	3.7	4.1	—	—	RC橋	R2	Ⅱ								●						
363	松江	美保関	市	万原線	万原橋	2.4	3.3	—	—	RC橋	R2	Ⅱ								●						
364	松江	美保関	市	浜田線	浜田橋	4.6	3.5	—	—	RC橋	R2	Ⅱ								●						
365	松江	美保関	市	田口線	北田口橋	6.1	3.0	1980	43	RC橋	R2	Ⅱ								●						
366	松江	美保関	市	田口線	西田口橋	3.3	3.0	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
367	松江	八束	市	二子12号線	今宮橋	5.0	3.1	1980	43	RC橋	R3	Ⅱ				●										
368	松江	宍道	市	座在1号線	ふるさと森林公園橋	68.0	10.5	2000	23	PC橋	R3	Ⅰ				●										
369	松江	宍道	市	中ヶ市線	佐々布畑橋	42.4	4.0	2004	19	PC橋	R3	Ⅰ				●										
370	松江	宍道	市	宍道・大森1号線	坂口橋	8.8	6.6	1958	65	PC橋	R2	Ⅰ								●						
371	松江	宍道	市	中垣・久戸線	岩崎橋	25.6	5.2	1988	35	PC橋	R3	Ⅰ				●										
372	松江	宍道	市	新建川線	新建川橋	3.7	2.0	—	—	PC橋	R2	Ⅱ								●						
373	松江	宍道	市	昭和新田1号線	新田1号橋	2.0	4.0	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
374	松江	宍道	市	荻田灘5号線	荻田灘5号橋	2.0	5.4	—	—	RC橋	R2	Ⅱ								●						
375	松江	宍道	市	荻田東2号線	荻田東橋	2.1	4.0	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
376	松江	宍道	市	荻田・大境線	伊志見橋本橋	6.0	6.0	1989	34	RC橋	R2	Ⅰ								●						
377	松江	宍道	市	昭和新田3号線	新田3号の1橋	4.4	4.0	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
378	松江	宍道	市	昭和新田4号線	新田4号の1橋	4.4	4.0	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
379	松江	宍道	市	深廻1号線	寄江橋	3.0	4.2	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
380	松江	宍道	市	昭和新田2号線	新田2号の1橋	4.0	4.0	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
381	松江	宍道	市	美鳥1号線	美鳥1号橋	3.9	1.4	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
382	松江	宍道	市	宍道・大森7号線	大森2号橋	5.8	3.4	1985	38	RC橋	R3	Ⅱ				●										
383	松江	宍道	市	才団地1号線	団地橋	2.1	4.0	—	—	RC橋	R3	Ⅰ				●										
384	松江	宍道	市	紺屋川線	紺屋川橋	3.6	4.6	—	—	RC橋	R3	Ⅰ				●										
385	松江	宍道	市	白石・幡屋線	若宮橋	3.0	11.4	2004	19	BOX	R3	Ⅰ				●										
386	松江	宍道	市	下倉高畦2号線	高畦橋	3.0	3.0	—	—	RC橋	R3	Ⅰ				●										
387	松江	宍道	市	下倉北垣2号線	掛木橋	3.8	3.0	—	—	RC橋	R3	Ⅲ				●										断面修復工
388	松江	宍道	市	横見西1号線	横見橋	5.3	4.8	1998	25	RC橋	R3	Ⅱ				●										
389	松江	宍道	市	横見西2号線	橋詰橋	4.3	3.4	—	—	RC橋	R3	Ⅱ				●										
390	松江	宍道	市	大野1号線	寺門橋	3.7	3.5	—	—	RC橋	R3	Ⅱ				●										
391	松江	宍道	市	中垣久戸線	小屋橋	2.1	3.6	—	—	BOX	R3	Ⅰ				●										
392	松江	宍道	市	菅原井出ノテ線	見苦橋	3.5	3.6	—	—	RC橋	R3	Ⅱ				●										
393	松江	宍道	市	菅原宮ノ下線	松山橋	3.1	2.1	—	—	RC橋	R3	Ⅱ				●										
394	松江	宍道	市	小林足谷線	足谷2号橋	3.5	3.2	—	—	RC橋	R3	Ⅰ				●										
395	松江	宍道	市	小林足谷線	足谷3号橋	2.3	2.8	—	—	RC橋	R3	Ⅰ				●										
396	松江	宍道	市	弘長寺西2号線	蔵本橋	3.8	5.3	—	—	RC橋	R3	Ⅰ				●										
397	松江	宍道	市	弘長寺西3号線	新屋敷橋	5.1	3.5	1998	25	RC橋	R3	Ⅰ				●										
398	松江	宍道	市	弘長寺西4号線	大前橋	4.9	3.5	—	—	RC橋	R3	Ⅱ				●										
399	松江	宍道	市	弘長寺西5号線	岩屋廻橋	3.2	3.8	—	—	RC橋	R3	Ⅰ				●										
400	松江	宍道	市	弘長寺西6号線	加美橋	3.1	2.4	—	—	RC橋	R3	Ⅰ				●										
401	松江	宍道	市	後佐倉線	後佐倉橋	4.0	7.5	—	—	BOX	R3	Ⅰ				●										
402	松江	宍道	市	鏡東1号線	川之空橋	5.0	9.8	1998	25	RC橋	R3	Ⅱ				●										
403	松江	宍道	市	鏡東4号線	越前橋	4.1	3.0	—	—	RC橋	R3	Ⅱ				●										
404	松江	宍道	市	弘長寺鏡線	後谷橋	3.5	3.4	—	—	RC橋	R3	Ⅰ				●										

橋梁点検・修繕計画一覧表

令和6年3月末現在

No.	事務所	事業所	道路種別	路線名	橋梁名	橋長（m）	全幅（m）	架設年	経過年数	橋種	※1 点検結果 点検年度	※2 点検結果 健全度	※3 措置後の健全度	※4 修繕完了年度 修繕	※4 修繕完了年度 耐震	※5 点検計画 ●：定期点検 R3	R4	R5	R6	R7	※6 修繕計画 ▲：修繕設計 ●：修繕工事 △：耐震設計 ○：耐震工事 R3	R4	R5	R6	R7	※7 対策内容
405	松江	宍道	市	鏡東6号線	北平橋	4.0	5.0	－	－	RC橋	R3	Ⅱ				●										
406	松江	宍道	市	田根本宮線	本宮橋	3.5	4.8	1992	31	RC橋	R3	Ⅰ				●										
407	松江	宍道	市	田根寺廻線	寺廻橋	2.8	5.0	－	－	RC橋	R3	Ⅰ				●										
408	松江	宍道	市	田根大谷線	出平橋	3.3	2.5	－	－	RC橋	R3	Ⅰ				●										
409	松江	宍道	市	和名佐田根畑線	川端橋	3.6	6.3	－	－	BOX	R3	Ⅰ				●										
410	松江	玉湯	市	布志名湯町線	布志名湯町1号橋	3.5	4.7	－	－	RC橋	R2	Ⅱ								●						
411	松江	玉湯	市	本郷柳井灘線	本郷柳井灘2号橋	4.5	3.6	－	－	BOX	R2	Ⅰ								●						
412	松江	玉湯	市	林村大谷線	林村大谷1号橋	3.2	3.5	－	－	RC橋	R2	Ⅰ								●						
413	松江	玉湯	市	面谷線	面谷1号橋	3.0	7.0	－	－	RC橋	R2	Ⅱ								●						
414	松江	玉湯	市	大谷春殖線	大谷春殖2号橋	4.0	5.0	－	－	BOX	R2	Ⅱ								●						
415	松江	玉湯	市	湯町灘東西線	湯町灘東西1号橋	2.4	4.4	－	－	BOX	R2	Ⅰ								●						
416	松江	玉湯	市	湯町玉造線	田中橋	3.8	6.8	－	－	RC橋	R2	Ⅰ								●						
417	松江	玉湯	市	本郷後谷線	本郷後谷1号橋	4.0	3.5	－	－	BOX	R2	Ⅰ								●						
418	松江	玉湯	市	本郷後谷線	本郷後谷2号橋	2.8	3.3	－	－	BOX	R2	Ⅰ								●						
419	松江	玉湯	市	湯町面白谷東線	湯町面白谷東1号橋	2.5	5.0	－	－	RC橋	R2	Ⅰ								●						
420	松江	玉湯	市	本郷柳井線	本郷柳井1号橋	3.0	6.0	－	－	BOX	R2	Ⅰ								●						
421	松江	玉湯	市	玉造別所谷線	玉造別所谷1号橋	5.0	4.3	1989	34	鋼橋	R2	Ⅲ								●						上部工取替工
422	松江	玉湯	市	古殿線	古殿2号橋	2.7	3.7	－	－	RC橋	R2	Ⅱ								●						
423	松江	玉湯	市	大谷深田線	大谷深田2号橋	3.0	3.0	－	－	RC橋	R2	Ⅰ								●						
424	松江	玉湯	市	若山井の尻線	若山井の尻1号橋	3.5	5.3	－	－	BOX	R2	Ⅱ								●						
425	松江	玉湯	市	柳井鏡線	柳井鏡1号橋	2.6	5.0	－	－	BOX	R2	Ⅱ								●						
426	松江	玉湯	市	福田線	福田1号橋	6.0	2.9	1998	25	PC橋	R2	Ⅰ								●						
427	松江	玉湯	市	玉の宮線	中の廻橋	5.2	6.2	1998	25	RC橋	R2	Ⅰ								●						
428	松江	玉湯	市	布志名湯町線	布志名湯町2号橋	2.7	3.7	－	－	BOX	R2	Ⅰ								●						
429	松江	八雲	市	太田森脇線	太田橋	35.3	4.0	1972	51	PC橋	R3	Ⅱ				●										
430	松江	八雲	市	元田平原線	学園前橋	52.6	14.9	1999	24	PC橋	R3	Ⅰ				●										
431	松江	八雲	市	太田森脇線	森脇橋	34.7	6.7	2004	19	PC橋	R3	Ⅰ				●										
432	松江	八雲	市	青木空山線	青木橋	52.0	6.2	1985	38	PC橋	R3	Ⅰ				●										
433	松江	八雲	市	役場深原線	秋家大橋	23.2	11.0	1999	24	PC橋	R3	Ⅰ				●										
434	松江	八雲	市	岩室平原線	寺田橋	4.6	7.1	1974	49	RC橋	R2	Ⅱ								●						
435	松江	八雲	市	岩室平原線	掘立橋	3.3	7.0	－	－	RC橋	R2	Ⅰ								●						
436	松江	八雲	市	室畦石線	大下橋	2.2	4.2	－	－	RC橋	R2	Ⅰ								●						
437	松江	八雲	市	桃坂線	犬呼谷橋	3.5	2.8	1965	58	RC橋	R2	Ⅱ								●						
438	松江	八雲	市	岩室平原線	山本橋	5.3	5.0	1973	50	RC橋	R2	Ⅱ								●						
439	松江	八雲	市	森脇桑並線	須谷川橋	4.0	4.8	－	－	BOX	R2	Ⅱ								●						
440	松江	八雲	市	別所越前線	須田谷橋	2.6	6.6	－	－	BOX	R2	Ⅰ								●						
441	松江	八雲	市	青木空山線	川田橋	2.6	9.0	1985	38	BOX	R2	Ⅰ								●						
442	松江	八雲	市	切通和田平線	和田平1号橋	2.2	4.5	－	－	RC橋	R2	Ⅰ								●						
443	松江	八雲	市	川原線	山の神橋	2.4	4.0	－	－	RC橋	R2	Ⅱ								●						
444	松江	八雲	市	川原線	上川原橋	3.2	4.4	－	－	BOX	R2	Ⅰ								●						
445	松江	八雲	市	椎の木谷線	川田下橋	5.8	4.1	1976	47	RC橋	R2	Ⅰ								●						
446	松江	八雲	市	桃坂線	フジリハ出口橋	3.4	2.8	1955	68	RC橋	R2	Ⅰ								●						
447	松江	八雲	市	川平線	川平橋	5.6	4.4	1980	43	RC橋	R2	Ⅰ								●						
448	松江	八雲	市	鳥屋郷線	槙山橋	5.7	4.1	1974	49	RC橋	R2	Ⅰ								●						
449	松江	八雲	市	新川原線	禿谷橋	3.0	1.5	－	－	BOX	R2	Ⅱ								●						
450	松江	八雲	市	矢谷蕨谷線	蕨谷橋	3.1	2.3	1960	63	RC橋	R3	Ⅱ				●										
451	松江	八雲	市	稲葉上宮内線	中西上橋	3.1	3.5	－	－	BOX	R3	Ⅰ				●										
452	松江	八雲	市	岩室中山線	中山橋	2.3	3.8	－	－	RC橋	R3	Ⅰ				●										
453	松江	八雲	市	中谷線	地蔵下橋	4.3	3.9	1960	63	RC橋	R3	Ⅰ				●										
454	松江	八雲	市	深山線	深山橋	4.3	4.2	1970	53	RC橋	R3	Ⅰ				●										
455	松江	八雲	市	下山線	妙音寺橋	5.7	3.4	1965	58	RC橋	R3	Ⅱ				●										
456	松江	八雲	市	新日吉団地組内線	新日吉団地1号橋	2.1	4.6	－	－	RC橋	R3	Ⅰ				●										
457	松江	八雲	市	新日吉団地組内線	新日吉団地2号橋	2.1	4.5	－	－	RC橋	R3	Ⅱ				●										
458	松江	八雲	市	青木元田線	椎ノ木川橋	5.2	3.8	1993	30	RC橋	R3	Ⅰ				●										
459	松江	八雲	市	青木元田線	天王山橋	4.7	3.8	1993	30	RC橋	R3	Ⅰ				●										
460	松江	八雲	市	平原滑谷線	滑谷橋	5.5	4.0	2004	19	RC橋	R3	Ⅰ				●										
461	松江	東出雲	市	竹ノ花・今宮線	竹ノ花橋	25.7	3.1	1975	48	鋼橋	R3	Ⅰ				●										
462	松江	東出雲	市	意宇川東防波堤線	今宮橋	49.0	6.2	1998	25	PC橋	R3	Ⅰ				●										
463	松江	東出雲	市	下意東１号幹線	前田橋	15.0	6.0	1935	88	RC橋	R2	Ⅱ								●						
464	松江	東出雲	市	中丁本線	中丁橋	23.0	11.7	1994	29	PC橋	R3	Ⅰ				●										
465	松江	東出雲	市	平賀・羽入線	中圃1号橋	21.3	12.0	1997	26	PC橋	R3	Ⅱ				●										
466	松江	東出雲	市	意東・揖屋線	富士見橋	21.6	16.8	2000	23	PC橋	R3	Ⅰ				●										
467	松江	東出雲	市	出雲郷・東灘線	錦浜橋	10.3	16.8	1998	25	PC橋	R2	Ⅰ								●						
468	松江	東出雲	市	須田線	須田橋	14.9	8.3	1987	36	PC橋	R2	Ⅰ								●						
469	松江	東出雲	市	新町・須田線	公会堂前橋	11.5	13.0	2001	22	PC橋	R2	Ⅰ								●						
470	松江	東出雲	市	高丸線	高丸橋	6.0	5.7	1973	50	PC橋	R3	Ⅰ				●										
471	松江	東出雲	市	坂根支線	こも田橋	5.2	4.2	－	－	RC橋	R3	Ⅰ				●										
472	松江	東出雲	市	赤坂渋山線	渋山橋	3.2	2.0	－	－	RC橋	R4	Ⅰ					→●									
473	松江	東出雲	市	川畑本線	三歩一下橋	6.0	2.6	－	－	RC橋	R3	Ⅰ				●										
474	松江	東出雲	市	川畑支線	川端橋	5.9	3.5	－	－	RC橋	R3	Ⅰ				●										
475	松江	東出雲	市	旧畑線	甚三平橋	5.9	3.0	－	－	RC橋	R3	Ⅰ				●										
476	松江	東出雲	市	旧畑線	谷川橋	5.0	3.0	－	－	RC橋	R3	Ⅰ				●										
477	松江	東出雲	市	栗坪1号支線	栗坪橋	5.0	5.1	－	－	RC橋	R3	Ⅱ				●										
478	松江	東出雲	市	須田後谷線	後谷橋	3.6	1.3	－	－	RC橋	R3	Ⅰ				●										
479	松江	東出雲	市	栗坪堤端線	内馬下橋	4.4	3.7	－	－	RC橋	R3	Ⅰ				●										
480	松江	東出雲	市	今見沢堀田線	今見沢堀田1号橋	2.9	3.0	－	－	RC橋	R3	Ⅱ				●										
481	松江	東出雲	市	高丸本線	高丸2号橋	3.8	4.8	－	－	RC橋	R3	Ⅲ				●										断面修復工（破断）、橋台補修工
482	松江	東出雲	市	廻山今見澤線	今見澤橋	3.0	6.0	－	－	PC橋	R3	Ⅰ				●										
483	松江	東出雲	市	校庭周囲支線	中学校前1号橋	2.3	7.0	－	－	RC橋	R3	Ⅰ				●										
484	松江	東出雲	市	荷延本線	九反田橋	5.0	7.2	2002	21	BOX	R3	Ⅱ				●										
485	松江	本庁	市	小浜橋線	小浜橋	28.5	6.51	1980	43	PC橋	R3	Ⅱ				●										
486	松江	本庁	市	卸団地9号線	神庭灘橋	18.3	6.70	1972	51	PC橋	R3	Ⅱ				●										
487	松江	本庁	市	御用橋寺ノ前線	御用橋	66.3	5.50	1981	42	鋼橋	R3	Ⅱ				●										
488	松江	本庁	市	谷山山崎線	谷山山崎線2号橋	2.7	2.70	－	－	RC橋	R3	Ⅲ				●										断面修復工
489	松江	本庁	市	西尾大井線	橋橋	3.4	9.70	－	－	RC橋	R3	Ⅱ				●										
490	松江	本庁	市	坂本西持田線	笠無橋歩道橋	20.0	1.70	1999	24	鋼橋	R2	Ⅱ								●						
491	松江	本庁	市	東長江灘組6号線	東長江橋	6.9	3.40	1985	38	鋼橋	R3	Ⅲ				●										塗装塗替工、当て板補修工、橋台補修工
492	松江	本庁	市	山崎向山線	山崎橋	13.2	3.72	1985	38	鋼橋	R3	Ⅲ				●										塗装塗替工、当て板補修工
493	松江	本庁	市	下佐陀古志線	下佐陀古志線3号橋	8.3	9.50	1986	37	BOX	R3	Ⅲ				●									▲	ひび割れ補修工、橋面補修工
494	松江	鹿島	市	清水線	清水下橋	3.1	3.60	1973	50	RC橋	R3	Ⅱ				●										
495	松江	鹿島	市	仏谷線	大谷橋	5.0	3.10	1964	59	RC橋	R3	Ⅲ				●										下部工補修工
496	松江	鹿島	市	古殿清水線	下井川橋	3.9	3.70	1972	51	RC橋	R3	Ⅱ				●										
497	松江	鹿島	市	南講武家前線	小谷橋	5.2	8.60	1977	46	PC橋	R3	Ⅱ				●										
498	松江	鹿島	市	湯戸一矢線	出屋橋	3.7	7.40	1972	51	RC橋	R3	Ⅱ				●										
499	松江	鹿島	市	手結倉内線	ナメカワ橋	4.0	4.8	－	－	RC橋	R3	Ⅲ				●										断面修復工
500	松江	島根	市	奥谷線	奥谷橋	3.5	3.9	1974	49	RC橋	R3	Ⅲ				●										断面修復工
501	松江	島根	市	葛籠線	つづら上橋	5.0	3.5	1971	52	RC橋	R3	Ⅱ				●										
502	松江	島根	市	里路左岸支線	寺橋	5.0	2.1	1968	55	RC橋	R3	Ⅱ				●										
503	松江	島根	市	福田屋脇線	福田屋脇橋	4.8	1.8	1976	47	RC橋	R3	Ⅲ				●										断面修復工
504	松江	島根	市	小波浜線	小波川橋	5.4	5.9	1983	40	RC橋	R3	Ⅲ				●										断面修復工
505	松江	美保関	市	北浦稲積線	稲積橋	12.0	3.3	1961	62	RC橋	R2	Ⅱ								●						
506	松江	美保関	市	横田線	片江道橋	6.0	3.4	1980	43	RC橋	R3	Ⅱ				●										
507	松江	美保関	市	宇井横山網揚場線	土地谷川橋	2.8	4.1	－	－	RC橋	R3	Ⅱ				●										
508	松江	美保関	市	宇井横山網揚場支線	宇井橋	4.6	3.7	－	－	RC橋	R3	Ⅱ				●										
509	松江	美保関	市	福浦幹線	宮川橋	3.7	5.7	－	－	RC橋	R3	Ⅲ				●										断面修復工
510	松江	美保関	市	田中屋線	戸木橋	3.7	5.0	－	－	RC橋	R3	Ⅲ				●										断面修復工、下部工補修工
511	松江	美保関	市	福浦諸喰線	諸喰橋	3.2	5.1	－	－	RC橋	R3	Ⅲ				●										断面修復工
512	松江	美保関	市	雲津幹線	雲津橋	2.5	6.8	－	－	BOX	R3	Ⅱ				●										
513	松江	美保関	市	七類宇井線	大谷川橋	2.4	7.7	－	－	RC橋	R3	Ⅱ				●										
514	松江	美保関	市	宇井地支線	七類橋	4.5	3.0	－	－	RC橋	R3	Ⅱ				●										
515	松江	美保関	市	門田西線	金山橋	4.1	3.9	－	－	RC橋	R3	Ⅱ				●										
516	松江	美保関	市	門田西線	大川橋	4.0	4.6	－	－	RC橋	R3	Ⅱ				●										
517	松江	美保関	市	下宇部尾中央線	川上谷橋	3.4	3.0	－	－	RC橋	R3	Ⅲ				●										橋台補修工
518	松江	美保関	市	菅浦北浦線	稲積1号橋	2.7	4.6	－	－	RC橋	R3	Ⅲ				●										断面修復工
519	松江	美保関	市	片江中央線	神戸橋	4.5	6.4	－	－	RC橋	R3	Ⅲ		R4		●					▲	●				断面修復工、高欄補修工
520	松江	美保関	市	片江12号線	大谷1号橋	4.3	2.2	－	－	RC橋	R3	Ⅲ				●									▲	断面修復工
521	松江	八束	市	遅江15号線	橋本2号橋	2.3	2.2	1980	43	鋼橋	R3	Ⅲ				●										橋梁架替工
522	松江	宍道	市	灘橋線	灘橋	37.8	7.0	1975	48	鋼橋	R3	Ⅱ				●										
523	松江	宍道	市	小学校線	本郷橋	11.0	6.4	1962	61	RC橋	R2	Ⅲ								●						断面修復工、ひび割れ補修工
524	松江	宍道	市	来待小学校線	本郷橋	25.2	6.6	1965	58	PC橋	R3	Ⅱ				●										
525	松江	宍道	市	蔵敷・嵐橋線	嵐橋	13.5	6.1	1952	71	PC橋	R2	Ⅱ								●						
526	松江	宍道	市	来待小学校2号線	本郷新橋	34.3	8.2	1983	40	PC橋	R3	Ⅱ				●										
527	松江	宍道	市	丹部線	丹部神社橋	4.5	2.0	－	－	RC橋	R3	Ⅲ				●										断面修復工
528	松江	宍道	市	佐々布山崎線	山崎橋	2.2	6.8	－	－	RC橋	R3	Ⅱ				●										
529	松江	宍道	市	屈形線	屈形橋	4.9	5.0	－	－	PC橋	R3	Ⅰ				●										
530	松江	宍道	市	田町線	観桜橋	4.0	4.3	－	－	RC橋	R3	Ⅱ				●										
531	松江	宍道	市	美鳥3号線	美鳥3号橋	3.0	1.7	－	－	RC橋	R3	Ⅱ				●										
532	松江	宍道	市	大野2号線	大野中ノ谷橋	2.4	9.0	－	－	BOX	R3	Ⅱ				●										
533	松江	宍道	市	小林・足谷線	足谷1号橋	5.9	3.2	1975	48	PC橋	R3	Ⅱ				●										
534	松江	宍道	市	弘長寺西1号線	深谷橋	5.3	3.2	1989	34	RC橋	R3	Ⅱ				●										
535	松江	宍道	市	弘長寺西7号線	吉井廻橋	4.1	3.4	－	－	RC橋	R3	Ⅱ				●										
536	松江	宍道	市	佐倉中央線	常明寿橋	4.0	5.7	－	－	RC橋	R3	Ⅲ				●										断面修復工
537	松江	宍道	市	鏡・佐倉線	森ノ前橋	3.9	5.4	－	－	RC橋	R3	Ⅱ				●										
538	松江	宍道	市	亀島・大原街道線	小川橋	6.0	5.9	1950	73	RC橋	R3	Ⅱ				●										
539	松江	宍道	市	伊野谷中線	伊野谷中橋	3.8	3.9	－	－	RC橋	R3	Ⅲ				●										断面修復工、ひび割れ補修工

橋梁点検・修繕計画一覧表

令和6年3月末現在

No.	事務所	事業所	道路種別	路線名	橋梁名	橋長（m）	全幅（m）	架設年	経過年数	橋種	※1 点検結果 点検年度	※2 点検結果 健全度	※3 措置後の健全度	※4 修繕完了年度 修繕	※4 修繕完了年度 耐震	※5 点検計画 ●：定期点検 R3	R4	R5	R6	R7	※6 修繕計画 ▲：修繕設計 ●：修繕工事 △：耐震設計 ○：耐震工事 R3	R4	R5	R6	R7	※7 対策内容
540	松江	玉湯	市	岩屋前線	岩屋橋	19.4	4.5	1967	56	PC橋	R3	Ⅱ				●										
541	松江	玉湯	市	京田線	曲玉橋	13.7	5.5	1967	56	PC橋	R3	Ⅱ				●										
542	松江	玉湯	市	面谷線	面谷2号橋	4.0	5.8	—	—	RC橋	R3	Ⅲ				●										断面修復工
543	松江	玉湯	市	赤目線	赤目1号橋	5.3	3.4	1984	39	RC橋	R3	Ⅱ				●										
544	松江	玉湯	市	面白谷堂参線	面白谷堂参1号橋	2.2	7.1	—	—	BOX	R3	Ⅱ				●										
545	松江	玉湯	市	布志名堂の原線	堂の原橋	2.5	7.7	—	—	BOX	R3	Ⅱ				●										
546	松江	玉湯	市	向市一丁田線	向市一丁田1号橋	2.4	5.2	—	—	RC橋	R3	Ⅲ				●										断面修復工
547	松江	八雲	市	元田線	元田橋	55.8	3.6	1965	58	鋼橋	R3	Ⅱ				●										再塗装層、パイルベント補強
548	松江	八雲	市	元田平原線	平原橋	51.0	4.1	1965	58	鋼橋	R3	Ⅱ				●										再塗装層、パイルベント補強
549	松江	八雲	市	市場線	市場橋	12.6	5.9	1966	57	RC橋	R2	Ⅱ								●						
550	松江	八雲	市	森脇桑並線	須谷口橋	18.8	6.1	1969	54	鋼橋	R3	Ⅱ				●										
551	松江	八雲	市	屋敷中島線	大石橋	40.5	3.1	1965	58	PC橋	R3	Ⅱ				●										
552	松江	八雲	市	稲葉上宮内線	殿崎橋	32.0	5.0	1977	46	PC橋	R3	Ⅱ				●										
553	松江	八雲	市	恩部島村線	井堀谷橋	30.4	6.7	1995	28	PC橋	R3	Ⅱ				●										
554	松江	八雲	市	安田川原線	安田橋	23.9	4.8	1971	52	鋼橋	R3	Ⅱ				●										
555	松江	八雲	市	役場深原線	掛田橋	17.2	11.0	1998	25	PC橋	R3	Ⅱ				●										
556	松江	八雲	市	役場深原線	隅田橋	22.3	11.1	1999	24	PC橋	R2	Ⅰ								●						
557	松江	八雲	市	西本郷線	小川1号橋	4.2	10.1	—	—	RC橋	R3	Ⅱ				●										
558	松江	八雲	市	舟床遺呂峠線	貴呂峠橋	4.6	3.9	—	—	RC橋	R3	Ⅲ				●										断面修復工
559	松江	八雲	市	秋奥大成線	山佐口橋	5.7	3.8	1968	55	RC橋	R4	Ⅲ					→●									袋詰め玉石
560	松江	八雲	市	山川太田線	古尾橋	2.9	5.0	—	—	BOX	R3	Ⅱ				●										
561	松江	八雲	市	柳ヶ廻線	草谷第2橋	5.5	4.2	1963	60	RC橋	R3	Ⅱ				●										
562	松江	八雲	市	流田線	草谷橋	5.3	3.9	1967	56	RC橋	R3	Ⅱ				●										
563	松江	八雲	市	中組奥村線	奥村橋	3.0	4.7	1962	61	RC橋	R3	Ⅲ				●										断面修復工
564	松江	八雲	市	早田1号線	早田橋	2.3	2.5	—	—	RC橋	R3	Ⅲ				●										断面修復工
565	松江	八雲	市	東本郷線	東本郷1号橋	2.9	4.8	—	—	RC橋	R3	Ⅱ				●										
566	松江	八雲	市	森脇平原線	金糞橋	5.6	6.0	1954	69	RC橋	R3	Ⅲ				●										断面修復工
567	松江	八雲	市	熊坂線	小川3号橋	2.0	2.5	—	—	RC橋	R3	Ⅲ				●										断面修復工
568	松江	八雲	市	大日早田1号線	大日早田1号橋	2.0	3.3	—	—	RC橋	R3	Ⅲ				●										断面修復工
569	松江	八雲	市	長谷大谷線	長谷橋	6.0	4.1	1979	44	RC橋	R3	Ⅲ		R4		●						▲●				ひび割れ補修工
570	松江	八雲	市	早田2号線	小川2号橋	3.8	2.5	—	—	RC橋	R3	Ⅲ				●										断面修復工
571	松江	八雲	市	川平線	車庫前橋	7.0	4.3	1985	38	鋼橋	R3	Ⅲ				●										塗装塗替工、当て板補修工
572	松江	東出雲	市	春日本線	春日橋	58.3	4.2	1967	56	鋼橋	R3	Ⅲ				●									▲	塗装塗替工、当て板補修工
573	松江	東出雲	市	錦浜2号幹線	崎田大橋	131.0	7.7	1987	36	鋼橋	R3	Ⅱ				●										
574	松江	東出雲	市	市ノ向・川向線	出雲郷橋	45.0	6.1	1935	88	RC橋	R3	Ⅱ				●										
575	松江	東出雲	市	内馬・高丸線	高庭橋	19.4	8.0	1978	45	PC橋	R3	Ⅲ				●										ひび割れ補修工、伸縮装置取替工
576	松江	東出雲	市	出雲郷・大庭線	新丁ヶ坪橋	16.1	8.0	1962	61	PC橋	R3	Ⅲ				●										ひび割れ補修工、伸縮装置取替工
577	松江	東出雲	市	東泉寺前線	寺ノ前橋	5.1	4.9	1978	45	RC橋	R3	Ⅲ				●									▲	断面修復工
578	松江	東出雲	市	川畑本線	三歩一上橋	6.0	2.3	—	—	RC橋	R3	Ⅱ				●										
579	松江	東出雲	市	春日神社線	春日神社橋	2.4	2.7	—	—	RC橋	R3	Ⅱ				●										
580	松江	本庁	市	大谷柳原線	大判平橋	54.0	7.50	1980	43	PC橋	R1	Ⅲ							●		▲	●		●		ひび割れ補修工
581	松江	本庁	市	江原橋坪ノ内線	江原橋	62.8	4.30	1996	27	鋼橋	R3	Ⅲ				●										橋脚補修工
582	松江	本庁	市	下佐陀古志線	新共栄橋	68.8	6.60	1968	55	鋼橋	R3	Ⅲ				●					●	●	●	▲	●	架替
583	松江	鹿島	市	名分さいのかみ線	名分橋	20.0	7.1	1933	90	RC橋	R3	Ⅲ				●									▲	ひび割れ補修工、再塗装工
584	松江	鹿島	市	手結中道線	加美の橋	4.2	3.8	1953	70	RC橋	R1	Ⅱ	Ⅰ	H30					●							
585	松江	島根	市	野波中央線	代官家橋	18.0	5.7	1961	62	RC橋	R3	Ⅲ	Ⅰ	R3		●					●					主桁補修工、落橋防止装置補修工
586	松江	島根	市	船揚場浜田口線	新浜田川橋	2.3	6.79	1972	51	RC橋	R5	Ⅰ	Ⅰ	H30				●								
587	松江	島根	市	田中前線	田中橋	4.7	3.0	1975	48	RC橋	R2	Ⅲ								●						断面修復工
588	松江	島根	市	野井越谷線	野井越橋	5.4	4.7	1978	45	RC橋	R1	Ⅱ	Ⅱ	H30					●							
589	松江	美保関	市	千酌中央線	千酌橋	16.3	4.9	1967	56	PC橋	R3	Ⅲ				●										橋脚補修工
590	松江	宍道	市	岡の目線	岡の目橋	18.3	5.5	1972	51	鋼橋	R3	Ⅲ				●									▲	支承取替工、再塗装工
591	松江	宍道	市	菅町・下倉線	要害山橋	4.2	3.2	—	—	RC橋	R2	Ⅲ								●						断面修復工
592	松江	宍道	市	大宮田小松線	伊野橋	4.3	5.8	—	—	混合橋	R3	Ⅲ				●						▲		●		上部工架け替え
593	松江	宍道	市	大森夜中線	温泉2号橋	2.4	7.9	—	—	BOX	R3	Ⅲ				●										断面修復工
594	松江	宍道	市	金山橋本線	金山橋本橋	2.3	4.0	—	—	RC橋	R3	Ⅲ		R4		●						●				河床根固工
595	松江	玉湯	市	玉湯松江線	玉の宮橋	24.0	9.3	1979	44	PC橋	R3	Ⅲ				●										ひび割れ補修工、断面修復工
596	松江	玉湯	市	湯町玉造線	玉造大橋	16.0	7.2	1952	71	PC橋	R1	Ⅱ	Ⅱ	R1					●							
597	松江	玉湯	市	玉湯小学校前線	玉湯橋	24.7	7.0	1978	45	PC橋	R1	Ⅱ	Ⅱ	H30					●							
598	松江	玉湯	市	玉湯宍道線	高平橋	16.0	9.4	1979	44	PC橋	R1	Ⅱ	Ⅱ	H30					●							
599	松江	玉湯	市	湯町沖田線	布田橋	26.2	3.5	1971	52	PC橋	R3	Ⅲ				●									▲	ひび割れ補修工、断面修復工
600	松江	八雲	市	元田平原線	学園前2号橋	2.9	16.0	1999	24	BOX	R1	Ⅰ	Ⅰ	R1					●							
601	松江	東出雲	市	意宇川東防波堤線	宮ノ後橋	23.4	4.0	1974	49	鋼橋	R3	Ⅲ				●								▲	●	断面修復工、再塗装工
602	松江	東出雲	市	市ノ原支線	金山橋	3.2	4.3	—	—	RC橋	R3	Ⅲ				●						▲	●			BOXへ変更
603	松江	本庁	市	農振団地2号線	下追子橋	30.7	12.80	1993	30	PC橋	R3	Ⅰ				●										
604	松江	本庁	市	北部区画10号線	光の橋	30.4	6.40	1991	32	PC橋	R1	Ⅱ	Ⅱ	R1					●							
605	松江	本庁	市	本庄東西線	高木橋	20.0	6.10	1939	84	RC橋	R3	Ⅱ				●										
606	松江	本庁	市	本庄東西線	高木歩道橋	20.0	2.80	1978	45	PC橋	R3	Ⅱ				●										
607	松江	本庁	市	松原橋通線	松原橋	27.6	4.60	2000	23	鋼橋	R3	Ⅲ				●									▲	再塗装工、床版取替
608	松江	本庁	市	焼橋線	焼橋	26.2	6.80	1975	48	鋼橋	R3	Ⅱ				●										
609	松江	本庁	市	新橋線	新橋	30.0	4.60	1959	64	鋼橋	R3	Ⅱ				●										
610	松江	本庁	市	神守橋線	神守橋	29.5	5.00	1978	45	PC橋	R3	Ⅰ				●										
611	松江	本庁	市	立丁4号線	大樋橋	24.0	7.20	1999	24	PC橋	R3	Ⅰ				●										
612	松江	本庁	市	東津田中央線	鷹日橋	31.4	11.50	2010	13	PC橋	R3	Ⅰ				●										
613	松江	本庁	市	小浜堂ノ前線	東新田橋	31.4	12.90	1994	29	PC橋	R3	Ⅰ				●										
614	松江	本庁	市	橋詰農林高校線	庄司橋	18.0	9.50	1981	42	PC橋	R3	Ⅰ				●										
615	松江	本庁	市	神中橋線	神中橋	30.5	10.00	2008	15	PC橋	R3	Ⅰ				●										
616	松江	本庁	市	菅田北陵線	菅田高架橋	22.0	13.00	2007	16	PC橋	R3	Ⅰ				●										
617	松江	本庁	市	原前栂前線	栂前橋	32.2	3.70	1970	53	鋼橋	R3	Ⅲ				●									▲	塗装塗替工、当て板補修工、パイルベント補強
618	松江	本庁	市	西津田馬潟港線	馬橋	33.9	12.80	2003	20	PC橋	R3	Ⅰ				●										
619	松江	本庁	市	本庄19号線	平成橋	16.5	5.20	1996	27	PC橋	R3	Ⅰ				●										
620	松江	本庁	市	卸団地18号線	稔橋	15.5	3.80	1989	34	PC橋	R3	Ⅰ				●										
621	松江	本庁	市	舟垣大池線	五十蒔橋	19.6	5.50	1974	49	鋼橋	R3	Ⅲ				●									▲	再塗装工、支承取替工
622	松江	本庁	市	北田石橋線	済橋	29.1	6.00	1978	45	PC橋	R3	Ⅲ				●										ひび割れ補修工
623	松江	本庁	市	本谷9号線	四斗代橋	20.9	6.00	1970	53	鋼橋	R3	Ⅲ				●										ひび割れ補修工、再塗装工（主桁）
624	松江	本庁	市	薦津東西4号線	薦津東西4号線1号橋	18.6	3.60	1965	58	鋼橋	R3	Ⅲ		R5		●					▲	●				あて板補強工、再塗装工、ひび割れ補修工、支承取替工
625	松江	本庁	市	上追子笠無線	麦島橋	32.1	16.90	1981	42	PC橋	R3	Ⅱ				●										
626	松江	本庁	市	北部区画10号線	緑の橋	20.2	7.40	1992	31	PC橋	R3	Ⅰ				●										
627	松江	本庁	市	秋鹿北港線	芦尾大橋	82.0	8.00	2003	20	PC橋	R3	Ⅱ				●										
628	松江	本庁	市	鶴場海崎線	海崎橋	43.2	6.20	1986	37	PC橋	R3	Ⅰ				●										
629	松江	本庁	市	原ノ前後線	宮尾橋	47.1	6.00	1979	44	PC橋	R3	Ⅲ		R4		●					●	●				ひび割れ補修工
630	松江	本庁	市	北部区画52号線	橋本大橋	59.2	12.80	1991	32	PC橋	R3	Ⅰ				●										
631	松江	本庁	市	内中原4号線	月照寺橋	35.3	3.60	1974	49	PC橋	R3	Ⅱ				●										パイルベント補強
632	松江	本庁	市	西長江東線	山崎橋	17.3	5.00	1970	53	PC橋	R3	Ⅱ				●										
633	松江	本庁	市	市庁舎北線	新末次橋	15.0	5.90	1975	48	BOX	R3	Ⅰ				●										
634	松江	本庁	市	上追子笠無線	芳島橋	37.7	16.80	1986	37	PC橋	R3	Ⅱ				●										
635	松江	本庁	市	田中1号線	田中橋	17.1	3.72	1951	72	PC橋	R3	Ⅱ				●										
636	松江	本庁	市	浜乃木乃木福富区画3号線	柳瀬橋	31.0	4.00	1965	58	PC橋	R3	Ⅱ				●										
637	松江	本庁	市	玉湯岩坂線	一崎橋	15.7	5.00	1970	53	PC橋	R3	Ⅱ				●										
638	松江	本庁	市	大庭布志名線	勝負橋	29.0	10.75	2001	22	PC橋	R3	Ⅰ				●										
639	松江	本庁	市	浜乃木乃木福富区画中央線	新福富橋	33.9	14.80	2001	22	PC橋	R3	Ⅱ				●										
640	松江	本庁	市	大瀬戸西口線	大瀬戸橋	17.3	1.90	1975	48	PC橋	R3	Ⅱ				●										
641	松江	本庁	市	大谷柳原線	兎谷橋	18.5	8.07	1982	41	PC橋	R3	Ⅱ				●										
642	松江	本庁	市	井手平橋線	井手平橋	23.4	10.75	2001	22	PC橋	R3	Ⅰ				●										
643	松江	本庁	市	神代橋線	神代橋	63.5	3.10	2003	20	PC橋	R3	Ⅰ				●										
644	松江	本庁	市	鼻曲2号線	鼻曲2号線1号橋	15.2	1.00	—	—	鋼橋	R3	Ⅱ				●										
645	松江	本庁	市	北松江停車場恵曇線	船津橋	9.2	15.20	1968	55	PC橋	R5	Ⅱ			H24			●								
646	松江	本庁	市	菅田比津線	法吉郷橋	12.5	16.90	1974	49	PC橋	R4	Ⅰ			H24		●									
647	松江	本庁	市	北田大橋線	扇橋	28.0	10.25	1980	43	PC橋	R3	Ⅱ			H25	●										
648	松江	本庁	市	天神川北3号線	権太夫橋	12.5	4.00	1985	38	PC橋	R3	Ⅱ			H25	●										
649	松江	本庁	市	大正町西津田線	新小浜橋	33.0	13.30	1965	58	PC橋	R3	Ⅱ			H25	●										
650	松江	本庁	市	大橋川東津田線	新田橋	37.5	7.20	1981	42	PC橋	R3	Ⅲ			H25	●									▲	ひび割れ補修工
651	松江	本庁	市	松江駅東通阿弥陀線	朝日橋	26.1	10.70	1964	59	PC橋	R3	Ⅱ			H25	●										
652	松江	本庁	市	坂本西持田線	笠無橋	18.6	6.33	1966	57	鋼橋	R3	Ⅱ			H25	●								▲	●	PCB対策：再塗装工、断面修復工
653	松江	本庁	市	坂本西持田線	中溝橋	5.5	8.06	1938	85	PC橋	R4	Ⅰ			H25		●									
654	松江	本庁	市	大谷柳原線	東忌部橋	14.7	8.20	1976	47	PC橋	R3	Ⅱ				●										
655	松江	本庁	市	乃木区画15号線	八曽利橋	14.7	2.80	1981	42	鋼橋	R3	Ⅱ				●										
656	松江	本庁	市	南浜線	打出橋	15.0	11.00	1986	37	PC橋	R5	Ⅲ						●						●		ひび割れ補修
657	松江	本庁	市	西持田大田線	寄田橋	14.6	5.20	2001	22	PC橋	R4	Ⅰ					●									
658	松江	本庁	市	井ノ森松ノ前線	丸山橋	14.7	5.20	2002	21	PC橋	R4	Ⅰ					●									
659	松江	本庁	市	松江道路側道北線線	舟付橋	37.1	9.70	1980	43	鋼橋	R3	Ⅱ				●										
660	松江	本庁	市	大庭布志名線	大庭橋	14.1	10.27	1985	38	PC橋	R4	Ⅲ					●									ひび割れ補修工、舗装打替工、橋面防水工
661	松江	本庁	市	宇賀橋線	宇賀橋	14.1	12.00	1981	42	PC橋	R4	Ⅱ					●									
662	松江	本庁	市	小原向山線	小原向山線1号橋	13.2	2.60	1985	38	鋼橋	R4	Ⅲ					●						▲			あて板補強工、再塗装工、断面修復工、支承取替工
663	松江	本庁	市	八重垣西口線	二又橋	13.6	5.00	1978	45	PC橋	R4	Ⅱ					●									
664	松江	本庁	市	乃木区画40号線	大桁橋	14.0	7.20	1986	37	PC橋	R4	Ⅲ					●									橋面防水工、舗装打替工
665	松江	本庁	市	乃木区画44号線	水無橋	14.0	5.20	1987	36	PC橋	R4	Ⅰ					●									
666	松江	本庁	市	堂廻平口線	大成橋	13.2	4.00	1977	46	鋼橋	R4	Ⅲ					●								▲	支承取替、伸縮装置取替、再塗装工、ひび割れ補修工
667	松江	本庁	市	市庁舎北線	中原橋	13.0	10.02	1986	37	BOX	R4	Ⅱ					●									
668	松江	本庁	市	本谷6号線	本谷6号線1号橋	13.1	5.00	1986	37	PC橋	R4	Ⅱ					●									
669	松江	本庁	市	本谷7号線	中井手橋	13.1	6.02	1986	37	PC橋	R4	Ⅱ					●									
670	松江	本庁	市	本谷8号線	本谷8号線1号橋	14.4	5.00	1986	37	PC橋	R4	Ⅱ					●									
671	松江	本庁	市	本谷10号線	本谷10号線1号橋	13.1	4.60	1986	37	PC橋	R4	Ⅱ					●									
672	松江	本庁	市	北田市成線	松原橋	13.4	12.80	1996	27	PC橋	R4	Ⅰ					●									
673	松江	本庁	市	東津田中央線	東津田高架橋（第1高架橋）	151.2	12.28	2010	13	PC橋	R4	Ⅰ					●									
674	松江	本庁	市	東津田中央線	東津田高架橋（第2高架橋）	122.5	11.29	2010	13	鋼橋	R3	Ⅰ				●										

橋梁点検・修繕計画一覧表

令和6年3月末現在

No.	事務所	事業所	道路種別	路線名	橋梁名	橋長（m）	全幅（m）	架設年	経過年数	橋種	※1 点検結果 点検年度	※2 点検結果 健全度	※3 措置後の健全度	※4 修繕完了年度 修繕	※4 修繕完了年度 耐震	※5 点検計画 ●：定期点検 R3	※5 点検計画 R4	※5 点検計画 R5	※5 点検計画 R6	※5 点検計画 R7	※6 修繕計画 ▲：修繕設計 ●：修繕工事 △：耐震設計 ○：耐震工事 R3	※6 R4	※6 R5	※6 R6	※6 R7	※7 対策内容
675	松江	本庁	市	堂廻忌部開拓線	馬神橋	6.6	6.02	1985	38	RC橋	R4	Ⅰ					●									
676	松江	本庁	市	佐草大谷平原線	佐草大谷平原線1号橋	5.9	6.00	1985	38	RC橋	R5	Ⅰ						●								
677	松江	本庁	市	熊山平原線	鷲ノ巣橋	6.2	7.20	1987	36	RC橋	R5	Ⅰ						●								
678	松江	本庁	市	岡田山3号線	岡田山3号線1号橋	6.4	2.60	1992	31	PC橋	R5	Ⅲ						●								ひび割れ補修工（下部工）
679	松江	本庁	市	一崎1号線	一崎1号線1号橋	6.6	5.20	1998	25	RC橋	R5	Ⅰ						●								
680	松江	本庁	市	大谷6号線	大谷6号線1号橋	6.0	2.50	1985	38	RC橋	R4	Ⅱ					●									
681	松江	本庁	市	大向2号線	大向上橋	6.8	4.20	1983	40	RC橋	R4	Ⅱ					●									
682	松江	本庁	市	熊山10号線	更田橋	6.4	3.80	1985	38	RC橋	R4	Ⅰ					●									
683	松江	本庁	市	金起空山線	金起空山1号橋	5.0	4.70	1992	31	RC橋	R4	Ⅰ					●									
684	松江	本庁	市	中原上追子線	向島橋	5.4	12.24	1985	38	RC橋	R4	Ⅱ					●									
685	松江	本庁	市	橋本市成線	橋本市成1号橋	2.6	5.94	—	—	RC橋	R4	Ⅰ					●									
686	松江	本庁	市	中尾西尾線	日通橋	4.3	7.55	—	—	RC橋	R4	Ⅰ					●									
687	松江	本庁	市	本庄川部線	宮脇橋	6.7	5.80	1986	37	RC橋	R4	Ⅲ					●									根継工、根固工、舗装工
688	松江	本庁	市	古曽志野間線	中ノ前橋	5.8	5.55	1986	37	RC橋	R4	Ⅱ					●									
689	松江	本庁	市	北田大橋線	下三枚橋	3.5	3.55	—	—	RC橋	R4	Ⅱ					●									
690	松江	本庁	市	橋本彦原線	向側橋	5.9	3.40	1986	37	RC橋	R4	Ⅲ					●									断面修復工
691	松江	本庁	市	桝ヶ坪石野線	桝ヶ坪石野1号橋	2.4	4.30	—	—	RC橋	R4	Ⅰ					●									
692	松江	本庁	市	長海別所線	堂ノ下橋	6.0	3.50	1986	37	RC橋	R4	Ⅱ					●									
693	松江	本庁	市	鷹匠町黒田線	黒田橋	5.2	4.08	1986	37	RC橋	R4	Ⅰ					●									
694	松江	本庁	市	東生馬講武線	上池橋	4.5	3.23	—	—	RC橋	R4	Ⅰ					●									
695	松江	本庁	市	岡崎八幡線	今原橋	3.0	6.05	—	—	RC橋	R4	Ⅲ					●									断面修復工
696	松江	本庁	市	東長江古曽志線	後谷橋	4.1	7.30	—	—	RC橋	R4	Ⅱ					●									
697	松江	本庁	市	郷戸折返シ線	折返橋	3.1	4.35	—	—	RC橋	R4	Ⅰ					●									
698	松江	本庁	市	西尾西谷線	西尾西谷2号線1号橋	2.7	2.20	—	—	RC橋	R4	Ⅰ					●									
699	松江	本庁	市	大野口7号線	宮ノ前橋	2.2	4.05	—	—	RC橋	R4	Ⅱ					●									
700	松江	本庁	市	手角長海線	松本橋	2.2	3.33	—	—	RC橋	R4	Ⅰ					●									
701	松江	本庁	市	東生馬西線	市部1号橋	2.5	2.45	—	—	RC橋	R4	Ⅰ					●									
702	松江	本庁	市	古江小学校東線	古江小学校東線1号橋	4.0	2.00	—	—	RC橋	R5	Ⅰ						●								
703	松江	本庁	市	柿原池南線	柿原池南線3号橋	3.0	2.00	—	—	RC橋	R5	Ⅰ						●								
704	松江	本庁	市	成相寺線	成相寺線2号橋	4.5	6.70	—	—	RC橋	R5	Ⅰ						●								
705	松江	本庁	市	荘成3号線	荘成3号線1号橋（6250）	5.0	2.90	1987	36	RC橋	R1	Ⅰ							●							
706	松江	本庁	市	上根尾17号線	上根尾17号線1号橋	3.3	1.50	—	—	RC橋	R5	Ⅱ						●								
707	松江	本庁	市	打出2号線	打出2号線1号橋	5.0	11.80	1992	31	BOX	R4	Ⅰ					●									
708	松江	本庁	市	農振団地2号線	農振団地2号線1号橋	5.0	12.80	1993	30	BOX	R5	Ⅰ						●								
709	松江	鹿島	市	武代根連木線	武代橋	28.0	4.70	1971	52	PC橋	R3	Ⅱ				●										
710	松江	鹿島	市	七日市線	クドレ橋	15.9	6.00	1981	42	PC橋	R3	Ⅱ				●										
711	松江	鹿島	市	原田線	二本橋	16.0	12.1	1992	31	PC橋	R3	Ⅰ				●										
712	松江	鹿島	市	一矢線	一矢橋	8.5	17.00	1970	53	RC橋	R5	Ⅱ						●								
713	松江	鹿島	市	山田線	山田奥橋	3.7	1.20	1980	43	木橋	R5	Ⅱ						●								
714	松江	鹿島	市	杣谷線	上杣谷橋	5.0	5.30	1984	39	RC橋	R5	Ⅰ						●								
715	松江	鹿島	市	朝床線	新朝床橋	10.0	4.80	1988	35	PC橋	R4	Ⅱ					●									
716	松江	鹿島	市	石津線	新お客橋	13.5	5.00	1986	37	PC橋	R4	Ⅰ					●									
717	松江	鹿島	市	立花線	亀尻橋	9.6	5.30	1964	59	PC橋	R5	Ⅰ						●								
718	松江	鹿島	市	毛屋線	毛屋橋	12.3	4.80	1964	59	PC橋	R4	Ⅰ					●									
719	松江	鹿島	市	毛屋線	田中小路橋	13.3	4.60	1981	42	PC橋	R4	Ⅱ					●									
720	松江	鹿島	市	南講武家前線	寺谷下橋	2.9	5.45	1982	41	RC橋	R5	Ⅰ						●								
721	松江	鹿島	市	湯戸中学校線	原田橋	6.2	7.80	1986	37	RC橋	R5	Ⅰ						●								
722	松江	鹿島	市	御子垣線	免目橋	2.1	2.50	1984	39	RC橋	R5	Ⅰ						●								
723	松江	鹿島	市	佐陀川堤防線	鼻戸橋	2.5	5.90	1980	43	RC橋	R5	Ⅲ						●								断面修復工（上部）、ひび割れ注入工（下部）
724	松江	鹿島	市	尾坂七日市線	北講武橋	12.1	5.0	1959	64	RC橋	R4	Ⅲ					●									主桁補修工（断面修復工）
725	松江	鹿島	市	津上神社線	神社橋	7.3	4.80	1992	31	RC橋	R5	Ⅰ						●								
726	松江	鹿島	市	舟木線	舟木1号橋	3.6	4.35	2008	15	BOX	R5	Ⅰ						●								
727	松江	鹿島	市	広岡線	広岡1号橋	7.3	7.80	2009	14	PC橋	R5	Ⅰ						●								
728	松江	鹿島	市	市場1号支線	市場1号支線1号橋	4.6	10.60	2008	15	PC橋	R5	Ⅰ						●								
729	松江	鹿島	市	ハゲノ前線	ハゲノ前1号橋	5.3	6.60	2009	14	PC橋	R5	Ⅰ						●								
730	松江	島根	市	森田線	森田1号橋	20.3	2.8	2010	13	鋼橋	R3	Ⅰ				●										
731	松江	島根	市	滝根線	宮の前橋	16.2	2.8	2007	16	PC橋	R3	Ⅰ				●										
732	松江	島根	市	渡瀬旧道線	渡瀬橋	8.4	3.35	1971	52	RC橋	R5	Ⅰ						●								
733	松江	島根	市	大芦別所線	片山橋	10.8	4.4	1967	56	RC橋	R4	Ⅱ					●									
734	松江	島根	市	大芦別所線	小引橋	7.4	3.60	1967	56	RC橋	R5	Ⅰ						●								
735	松江	島根	市	大芦別所線	山添橋	7.5	3.80	1967	56	RC橋	R5	Ⅰ						●								
736	松江	島根	市	大芦浜線	大崎橋	6.4	4.50	1984	39	RC橋	R5	Ⅰ						●								
737	松江	島根	市	潮音寺線	橋本橋	8.1	2.60	1975	48	RC橋	R5	Ⅲ						●				▲	●			断面修復工（上部工）
738	松江	島根	市	加賀別所線	みさき谷橋	13.0	2.7	1974	49	RC橋	R4	Ⅰ					●									
739	松江	島根	市	大峯谷線	二つみ堂橋	10.2	3.2	1975	48	RC橋	R4	Ⅱ					●									
740	松江	島根	市	櫛屋線	松本橋	11.4	4.8	1978	45	PC橋	R4	Ⅱ					●									
741	松江	島根	市	小田線	佐波上橋	6.2	4.28	1974	49	RC橋	R5	Ⅱ						●								
742	松江	島根	市	佐波中線	佐波中橋	6.5	3.41	1973	50	RC橋	R5	Ⅱ						●								
743	松江	島根	市	田島線	佐波橋	9.3	5.58	1984	39	RC橋	R5	Ⅱ						●								
744	松江	島根	市	佐波明神線	佐波灘橋	7.6	2.00	1968	55	RC橋	R5	Ⅲ						●					●			断面修復工
745	松江	島根	市	里路左岸線	向垣橋	6.8	4.48	1982	41	RC橋	R5	Ⅰ						●								
746	松江	島根	市	千酌路線	千酌路橋	9.3	9.35	1993	30	RC橋	R5	Ⅰ						●								
747	松江	島根	市	宝池線	宝地橋	7.7	4.74	1978	45	RC橋	R5	Ⅲ						●				▲	●			ひび割れ補修工（橋台）
748	松江	島根	市	野波中央線	釜屋橋	12.1	5.6	1955	68	PC橋	R4	Ⅱ					●									
749	松江	美保関	市	森山海岸2号線	伊屋谷2号橋	4.7	3.65	—	—	BOX	R5	Ⅱ						●								
750	松江	美保関	市	宇井横山網揚場線	大谷橋	4.8	7.20	—	—	鋼橋	R5	Ⅲ						●								断面修復工、再塗装工
751	松江	美保関	市	千酌臨港線	出畑橋	13.8	7.2	1978	45	PC橋	R4	Ⅰ					●									
752	松江	美保関	市	千酌中央線	出畑橋	6.0	4.65	1962	61	RC橋	R5	Ⅰ						●								
753	松江	美保関	市	法田川添線	長船橋	6.3	3.18	1994	29	RC橋	R5	Ⅰ						●								
754	松江	美保関	市	稲積支線	養老橋	6.0	4.91	1985	38	RC橋	R5	Ⅰ						●								
755	松江	美保関	市	菅浦北浦線	稲積2号橋	8.6	4.8	1979	44	RC橋	R4	Ⅱ					●									
756	松江	美保関	市	菅浦北浦線	菅浦3号橋	8.3	7.42	1979	44	RC橋	R5	Ⅰ						●								
757	松江	美保関	市	諸喰中央線	諸喰中央橋	6.5	6.80	2004	19	RC橋	R5	Ⅰ						●								
758	松江	美保関	市	奢母智神社線	諸喰灘橋	5.8	4.70	2004	19	RC橋	R5	Ⅱ						●								
759	松江	美保関	市	堂の前線	菅浦1号橋	8.0	2.91	1979	44	RC橋	R5	Ⅰ						●								
760	松江	美保関	市	片江5号線	宮ノ前橋	14.0	2.0	1965	58	BOX	R4	Ⅰ					●									
761	松江	美保関	市	雲津幹線	関連道橋	5.6	11.2	1993	30	RC橋	R4	Ⅱ	Ⅰ	R3			●				●					
762	松江	美保関	市	七類学校線	小谷橋	6.1	4.36	1985	38	RC橋	R5	Ⅱ						●								
763	松江	八束	市	江島39号線	三間橋	5.3	6.50	1980	43	RC橋	R5	Ⅱ						●								
764	松江	八束	市	入江69号線	柳屋橋	3.5	7.50	—	—	BOX	R5	Ⅰ						●								
765	松江	八束	市	波入21号線	川野橋	2.0	4.60	1963	60	RC橋	R5	Ⅱ						●								
766	松江	宍道	市	西来待2号線	中垣橋	28.9	2.8	1977	46	鋼橋	R3	Ⅱ				●										
767	松江	宍道	市	大宮田・小松線	同道川1号橋	16.5	5.8	1973	50	鋼橋	R3	Ⅱ				●										
768	松江	宍道	市	白石・後原線	同道川2号橋	17.4	4.1	1973	50	鋼橋	R3	Ⅱ				●										
769	松江	宍道	市	同道1号線	同道川5号橋	15.4	3.3	1973	50	鋼橋	R3	Ⅱ				●										
770	松江	宍道	市	大森・夜中線	温泉橋	17.2	3.3	1965	58	PC橋	R3	Ⅱ				●										
771	松江	宍道	市	久戸・内ヶ峠線	久戸橋	26.3	7.2	2001	22	RC橋	R3	Ⅰ				●										
772	松江	宍道	市	久戸2号線	山根橋	17.2	2.0	1965	58	PC橋	R3	Ⅱ				●										
773	松江	宍道	市	湖南荘線	上屋敷橋	18.3	4.8	1965	58	PC橋	R3	Ⅱ				●										
774	松江	宍道	市	鏡・佐倉線	清水橋	16.0	8.2	1997	26	PC橋	R3	Ⅰ				●										
775	松江	宍道	市	浜西灘4号線	浜田橋	40.0	1.8	1974	49	PC橋	R3	Ⅱ				●										
776	松江	宍道	市	大森大野線	来待小学校前橋	16.3	1.6	1962	61	RC橋	R3	Ⅱ				●										
777	松江	宍道	市	伊志見・軍原線	大繁堂橋	6.4	6.50	1980	43	RC橋	R5	Ⅱ						●								
778	松江	宍道	市	清見寺線	清見寺橋	6.7	4.70	1986	37	RC橋	R5	Ⅰ						●								
779	松江	宍道	市	昭和新田2号線	新田2号の2橋	4.4	4.10	—	—	RC橋	R5	Ⅰ						●								
780	松江	宍道	市	昭和新田3号線	新田3号の2橋	4.4	4.10	—	—	RC橋	R5	Ⅰ						●								
781	松江	宍道	市	昭和新田4号線	新田4号の2橋	4.4	4.10	—	—	RC橋	R5	Ⅰ						●								
782	松江	宍道	市	昭和新田5号線	新田5号の2橋	2.2	4.00	—	—	RC橋	R5	Ⅲ						●								断面修復工（上部工）
783	松江	宍道	市	灘橋線	小川尻橋	4.9	6.45	—	—	RC橋	R5	Ⅲ						●							▲	断面修復工、ひび割れ補修工（上・下部工）
784	松江	宍道	市	灘橋線	小川中橋	4.1	3.00	—	—	RC橋	R5	Ⅰ						●								
785	松江	宍道	市	宍道・大森2号線	宇賀能売橋	5.4	3.40	1962	61	RC橋	R5	Ⅲ						●								断面修復工（上部工）
786	松江	宍道	市	宍道・大森1号線	大森橋	5.3	6.60	1960	63	RC橋	R5	Ⅲ						●							▲	断面修復工（上部工）
787	松江	宍道	市	宍道・大森6号線	大森1号橋	6.0	2.30	1985	38	RC橋	R5	Ⅱ						●								
788	松江	宍道	市	坂口５号線	蝮谷橋	3.0	2.40	—	—	RC橋	R5	Ⅰ						●								
789	松江	宍道	市	栗屋2号線	大坊橋	6.3	3.50	1975	48	PC橋	R5	Ⅲ						●								洗堀対策
790	松江	宍道	市	鏡東1号線	新北平橋	6.3	5.20	2001	22	RC橋	R5	Ⅰ						●								
791	松江	玉湯	市	布志名湯町灘線	布志名湯町灘2号橋	3.2	8.00	1963	60	RC橋	R5	Ⅲ						●								断面修復工（上部工）
792	松江	玉湯	市	布志名湯町灘線	布志名湯町灘1号橋	4.6	11.80	—	—	BOX	R5	Ⅰ						●								
793	松江	玉湯	市	大谷春殖線	大谷春殖1号橋	6.6	5.80	1970	53	RC橋	R5	Ⅲ						●								ひび割れ補修工、断面修復工（上部工・下部工）、路面補修工
794	松江	玉湯	市	湯町灘南北中央線	湯町灘南北中央1号橋	2.6	13.00	—	—	BOX	R5	Ⅰ						●								
795	松江	玉湯	市	湯町灘東西線	湯町灘東西2号橋	4.6	8.20	1988	35	BOX	R5	Ⅰ						●								
796	松江	玉湯	市	湯町中央線	湯町中央1号橋	4.7	6.90	—	—	BOX	R5	Ⅰ						●								
797	松江	玉湯	市	輪の口線	輪の口1号橋	3.0	3.40	—	—	RC橋	R5	Ⅰ						●								
798	松江	八雲	市	別所越前線	屋形橋	15.5	5.0	1981	42	PC橋	R3	Ⅰ				●										
799	松江	八雲	市	稲葉上宮内線	屋敷前橋	17.0	4.0	1980	43	RC橋	R3	Ⅱ				●										
800	松江	八雲	市	森脇平原線	島村橋	25.0	4.0	1966	57	PC橋	R3	Ⅰ				●										
801	松江	八雲	市	熊野神社線	八雲橋	23.0	5.4	1974	49	鋼橋	R3	Ⅲ				●										再塗装工
802	松江	八雲	市	稲葉寺木戸線	稲葉橋	27.0	3.1	1965	58	PC橋	R3	Ⅱ				●										
803	松江	八雲	市	安田組内線	下安田橋	23.8	5.0	1990	33	PC橋	R3	Ⅱ				●										
804	松江	八雲	市	宮内寺谷線	金田橋	20.7	4.0	1982	41	PC橋	R3	Ⅱ				●										
805	松江	八雲	市	元田平原線	室橋	19.0	6.5	1994	29	PC橋	R4	Ⅰ					●									
806	松江	八雲	市	稲葉萱野線	松本橋	29.3	5.2	1991	32	PC橋	R4	Ⅰ					●									
807	松江	八雲	市	役場深原線	大日橋	19.2	8.2	1993	30	PC橋	R4	Ⅰ					●									
808	松江	八雲	市	別所中央線	別所大橋	20.8	8.2	2004	19	PC橋	R4	Ⅰ					●									
809	松江	八雲	市	元田平原線	畦石橋	15.0	6.2	1991	32	PC橋	R4	Ⅰ					●									

橋梁点検・修繕計画一覧表

令和6年3月末現在

No.	事務所	事業所	道路種別	路線名	橋梁名	橋長（m）	全幅（m）	架設年	経過年数	橋種	※1 点検結果 点検年度	※2 点検結果 健全度	※3 措置後の健全度	※4 修繕完了年度 修繕	※4 修繕完了年度 耐震	※5 点検計画 ●：定期点検 R3	R4	R5	R6	R7	※6 修繕計画 ▲：修繕設計 ●：修繕工事 △：耐震設計 ○：耐震工事 R3	R4	R5	R6	R7	※7 対策内容
810	松江	八雲	市	矢谷線	高津橋	7.0	2.80	2001	22	鋼橋	R5	Ⅱ						●								
811	松江	八雲	市	森脇平原線	岩海橋	6.6	4.10	1957	66	RC橋	R5	Ⅱ						●								
812	松江	八雲	市	森脇平原線	宮川橋	3.8	6.50	1983	40	RC橋	R5	Ⅱ						●								
813	松江	八雲	市	切通和田平線	和田平2号橋	2.1	3.90	—	—	RC橋	R5	Ⅰ						●								
814	松江	八雲	市	安田川原線	鑓溝川橋	6.7	4.80	1993	30	BOX	R5	Ⅱ						●								
815	松江	八雲	市	別上引地線	上引地橋	7.0	1.50	1986	37	RC橋	R5	Ⅱ						●								
816	松江	八雲	市	八雲小学校前線	宮ノ下橋	2.9	2.60	1970	53	RC橋	R5	Ⅰ	Ⅰ	済				●								補修済み
817	松江	八雲	市	舟床遺呂峠線	舟床下橋	6.4	4.00	1974	49	RC橋	R5	Ⅱ						●								
818	松江	八雲	市	舟床線	舟床橋	6.7	4.00	1979	44	RC橋	R5	Ⅱ						●								
819	松江	八雲	市	森ノ下橋線	矢谷橋	6.7	3.90	1971	52	RC橋	R5	Ⅱ						●								
820	松江	八雲	市	高津奥線	助谷橋	4.2	2.70	1960	63	RC橋	R5	Ⅱ						●								
821	松江	八雲	市	宮内萱野線	金田観音院橋	4.1	2.50	—	—	木橋	R5	Ⅱ						●								
822	松江	八雲	市	宮内萱野線	金田的場橋	6.9	6.90	1993	30	BOX	R5	Ⅰ						●								
823	松江	八雲	市	若松線	山入橋	2.7	3.20	1970	53	RC橋	R5	Ⅰ						●								
824	松江	八雲	市	若松線	若松橋	6.7	4.10	1964	59	RC橋	R5	Ⅰ						●								
825	松江	八雲	市	若松線	若松上橋	5.4	4.00	1971	52	RC橋	R5	Ⅰ						●								
826	松江	八雲	市	魚切線	菅代橋	6.9	3.30	1972	51	RC橋	R5	Ⅰ						●								
827	松江	八雲	市	魚切線	橘橋	6.2	6.20	1999	24	BOX	R5	Ⅰ						●								
828	松江	八雲	市	岩室奥線	奥の下橋	2.7	2.25	—	—	RC橋	R5	Ⅰ						●								
829	松江	八雲	市	宮内萱野線	鳴林橋	6.4	4.80	1993	30	BOX	R5	Ⅱ						●								
830	松江	東出雲	市	意東・揖屋線	田尻橋	2.5	10.30	—	—	RC橋	R5	Ⅲ						●				▲		●		断面修復工
831	松江	東出雲	市	揖屋・出雲郷線	新町橋	3.6	12.10	—	—	RC橋	R5	Ⅱ						●								
832	松江	東出雲	市	新屋敷・一本松線	座頭下橋	2.6	6.50	—	—	RC橋	R5	Ⅰ						●								
833	松江	東出雲	市	畑本線	谷口橋	6.1	5.10	1956	67	PC橋	R5	Ⅲ						●								断面修復工（上部工）、洗堀防止工（下部工）、高欄補修工
834	松江	東出雲	市	下意東線	松原橋	2.2	5.20	—	—	RC橋	R5	Ⅰ						●								
835	松江	東出雲	市	一本松海岸線	法ノ尻橋	2.6	12.50	—	—	RC橋	R5	Ⅱ						●								
836	松江	東出雲	市	新町灘線	新町下橋	4.7	5.20	—	—	RC橋	R5	Ⅱ						●								
837	松江	東出雲	市	堂ノ上本線	船底橋	3.8	3.30	—	—	RC橋	R5	Ⅰ						●								
838	松江	東出雲	市	荒石本線	須田荒石橋	6.1	3.00	2002	21	PC橋	R5	Ⅰ						●								
839	松江	東出雲	市	法ノ尻錦浦線	錦浦4号橋	4.8	7.00	—	—	RC橋	R5	Ⅲ						●							●	断面修復工、高欄補修工
840	松江	東出雲	市	今宮市界線	今宮市界1号橋	2.1	5.00	—	—	RC橋	R5	Ⅱ						●								
841	松江	東出雲	市	新輪本線	新輪1号橋	3.4	3.00	—	—	RC橋	R5	Ⅱ						●								
842	松江	東出雲	市	新堂1号線	新堂1号橋	2.2	3.00	—	—	RC橋	R5	Ⅰ						●								
843	松江	東出雲	市	焼外1号線	焼外1号橋	3.4	3.00	—	—	RC橋	R5	Ⅱ						●								
844	松江	東出雲	市	焼外2号線	焼外2号橋	3.4	4.00	—	—	RC橋	R5	Ⅰ						●								
845	松江	東出雲	市	客原1号線	客原1号橋	2.1	3.00	—	—	RC橋	R5	Ⅰ						●								
846	松江	東出雲	市	出雲郷東灘23号線	東灘3号橋	3.9	8.10	1999	24	BOX	R5	Ⅰ						●								
847	松江	東出雲	市	出雲郷東灘30号線	東灘1号橋	3.9	8.10	1999	24	BOX	R5	Ⅰ						●								
848	松江	東出雲	市	出雲郷東灘32号線	東灘4号橋	3.9	8.10	1999	24	BOX	R5	Ⅰ						●								
849	松江	東出雲	市	出雲郷東灘33号線	東灘2号橋	3.9	8.10	1999	24	BOX	R5	Ⅰ						●								
850	松江	東出雲	市	新町東灘線	新町1号橋	2.0	5.00	—	—	PC橋	R5	Ⅰ						●								
851	松江	東出雲	市	西新西1号線	北新町1号橋	6.2	10.00	1991	32	PC橋	R5	Ⅰ						●								
852	松江	東出雲	市	モロモ線	モロモ1号橋	2.3	6.80	—	—	BOX	R5	Ⅰ						●								
853	松江	東出雲	市	側道意宇川1号線	側道意宇川1号橋	2.7	3.90	—	—	RC橋	R5	Ⅲ						●							▲	ひび割れ補修工、断面修復工（下部工）
854	松江	東出雲	市	側道意宇川2号線	側道意宇川2号橋	2.3	5.00	—	—	PC橋	R5	Ⅰ						●								
855	松江	本庁	市	千鳥堂形線	千鳥跨線橋	26.6	7.70	1966	57	PC橋	R5	Ⅲ			H27			●					▲	●		断面修復工
856	松江	本庁	市	八曽利公園線	乃木橋	64.0	12.80	1986	37	PC橋	R5	Ⅱ						●			●	△●	○	○		ひび割れ補修工、剥落防止工
857	松江	本庁	市	乃木小学校公園線	ふれあい橋	59.0	3.80	1986	37	PC橋	R5	Ⅱ						●				△	●○	●○		ひび割れ補修工、剥落防止工
858	松江	本庁	市	八幡大井線	中海大橋	555.0	11.80	1988	35	PC橋	R5	Ⅲ						●			△▲	△▲●	●○	●○	●○	外ケーブル補強工、伸縮装置取替工、ASR抑制工、耐震補強工
859	松江	本庁	市	福富神社9号線	屋形橋	83.2	6.00	1995	28	PC橋	R5	Ⅱ						●								
860	松江	本庁	市	西川津西尾線	米坂跨道橋	41.2	7.93	2010	13	PC橋	R5	Ⅰ						●								
861	松江	本庁	市	古志原浜乃木線	新縄手橋	12.5	16.35	1970	53	PC橋	R4	Ⅱ				●										
862	松江	本庁	市	前原矢ノ原線	矢野原橋	2.3	3.24	—	—	RC橋	R5	Ⅰ						●								
863	松江	本庁	市	西口橋端線	西口橋端1号橋	7.5	3.80	1985	38	RC橋	R5	Ⅱ						●								
864	松江	本庁	市	八重垣3号線	山口橋	11.7	4.20	1985	38	PC橋	R4	Ⅰ				●										
865	松江	本庁	市	南口井戸路線	南口井戸路線1号橋	8.0	4.00	1999	24	RC橋	R5	Ⅰ						●								
866	松江	本庁	市	下忌部2号線	前川橋	11.9	2.00	1985	38	RC橋	R4	Ⅲ				●										河床根固工
867	松江	本庁	市	平口久多美橋線	平口橋	11.5	5.02	1977	46	鋼橋	R4	Ⅲ				●									▲	断面修復工、あて板補強工、再塗装工、支承取替、附属物取替工
868	松江	本庁	市	平口久多美橋線	久多美橋	12.3	4.00	1963	60	RC橋	R4	Ⅱ				●										
869	松江	本庁	市	鼻曲古志池線	鼻曲古志池線1号橋	12.3	8.30	1985	38	RC橋	R4	Ⅲ				●							●			断面修復工
870	松江	本庁	市	休免住宅線	休免橋	8.5	5.60	1985	38	RC橋	R5	Ⅰ						●								
871	松江	本庁	市	大門1号線	竈橋	7.1	4.54	1985	38	RC橋	R5	Ⅲ						●								断面修復工、ひび割れ補修工（上部工）、路面補修工、高欄付け替え
872	松江	本庁	市	安国寺八幡橋線	八幡大橋	8.1	4.62	1985	38	PC橋	R5	Ⅱ						●								
873	松江	本庁	市	大門4号線	八幡橋	9.6	2.00	1985	38	木橋	R5	Ⅳ						●						●		R6撤去予定
874	松江	本庁	市	馬潟港8号線	馬潟港8号線1号橋	9.2	10.20	1990	33	PC橋	R5	Ⅰ						●								
875	松江	本庁	市	一崎堂廻線	一崎堂廻線1号橋	9.4	6.70	1985	38	RC橋	R4	Ⅰ				●										
876	松江	本庁	市	中原上追子線	荒隅橋	11.4	11.90	1981	42	BOX	R4	Ⅱ				●										
877	松江	本庁	市	古志大野線	古曽志第3号橋	9.2	8.60	1986	37	PC橋	R4	Ⅱ				●										
878	松江	本庁	市	北田大橋線	下三枚橋歩道橋	8.0	1.60	—	—	鋼橋	R4	Ⅱ				●										
879	松江	本庁	市	西持田大田線	尻無橋	9.3	4.40	1986	37	RC橋	R5	Ⅱ						●								
880	松江	本庁	市	東持田坂本線	瀬ノ夫橋	10.4	4.03	1976	47	鋼橋	R4	Ⅲ				●										根継工、根固工
881	松江	本庁	市	東持田坂本線	落合橋	7.0	5.80	1986	37	RC橋	R4	Ⅰ				●										
882	松江	本庁	市	東持田坂本線	大正(妙見)橋	8.0	6.50	1979	44	RC橋	R4	Ⅱ				●										
883	松江	本庁	市	東持田坂本線	別所橋	9.9	6.20	1995	28	RC橋	R4	Ⅰ				●										
884	松江	本庁	市	坂本川原線	森橋	9.0	5.00	1976	47	鋼橋	R5	Ⅱ						●								
885	松江	本庁	市	東生馬講武線	池部橋	6.5	5.56	1986	37	RC橋	R5	Ⅱ						●								
886	松江	本庁	市	東生馬講武線	井垣橋	6.4	4.05	1986	37	RC橋	R4	Ⅲ				●										断面修復工、高欄補修工
887	松江	本庁	市	東生馬講武線	大谷橋	5.0	4.27	1986	37	RC橋	R4	Ⅱ				●										
888	松江	本庁	市	下佐陀古志線	農免一号橋	8.4	6.60	1986	37	PC橋	R5	Ⅰ						●								
889	松江	本庁	市	下佐陀古志線	下佐陀古志線1号橋	11.2	6.50	1986	37	PC橋	R4	Ⅱ				●										
890	松江	本庁	市	下佐陀古志線	下佐陀古志線2号橋	6.4	6.60	1986	37	PC橋	R5	Ⅰ						●								
891	松江	本庁	市	古曽志牛切線	馬場橋	10.3	4.82	1986	37	PC橋	R4	Ⅱ				●										
892	松江	本庁	市	成相寺線	成相寺奥橋	5.4	2.90	1986	37	RC橋	R4	Ⅰ				●										
893	松江	本庁	市	東長江古曽志線	本谷橋	9.6	4.32	1968	55	鋼橋	R4	Ⅲ				●							▲		●	再塗装工、支承取替工、断面修復工
894	松江	本庁	市	打出1号線	打出1号線1号橋	8.5	5.50	1986	37	PC橋	R5	Ⅲ						●								断面修復工（上部工）、ひび割れ補修工（下部工）
895	松江	本庁	市	東長江中央線	細江掘橋	5.6	5.13	1968	55	RC橋	R4	Ⅰ				●										
896	松江	本庁	市	西長江古浦線	国司橋	11.4	10.25	2016	7	RC橋	R5	Ⅰ						●								
897	松江	本庁	市	本谷六坊線	岩貝橋	8.5	8.34	1984	39	RC橋	R4	Ⅱ				●										
898	松江	本庁	市	本谷六坊線	上岩貝橋	9.3	15.15	1954	69	RC橋	R4	Ⅱ				●										
899	松江	本庁	市	秋鹿神社学校線	清水橋	6.3	6.07	1986	37	RC橋	R4	Ⅲ				●										ひび割れ補修工、断面修復工
900	松江	本庁	市	岡本本宮線	岡本本宮線1号橋	6.3	6.10	1988	35	PC橋	R4	Ⅲ				●									▲	ひび割れ補修工、高欄補修工
901	松江	本庁	市	大野上岡線	大野上岡線1号橋	5.0	3.25	1986	37	RC橋	R4	Ⅰ				●										
902	松江	本庁	市	番上上根尾魚瀬線	南谷橋	7.2	5.00	1986	37	RC橋	R4	Ⅰ				●										
903	松江	本庁	市	筋違橋通線	筋違橋	11.1	4.60	1997	26	木橋	R4	Ⅲ				●									▲	木橋、架け替え
904	松江	本庁	市	北堀3号線	新土屋橋	9.3	11.80	1973	50	PC橋	R4	Ⅰ				●										
905	松江	本庁	市	大輪菅田線	大輪菅田線1号橋	5.8	12.70	1986	37	BOX	R5	Ⅱ						●								
906	松江	本庁	市	一ノ原2号線	一ノ原2号線1号橋	5.3	3.50	1991	32	鋼橋	R5	Ⅲ						●								上部工取替工
907	松江	本庁	市	亀尻廻田線	亀尻廻田線1号橋	7.5	9.30	1986	37	RC橋	R5	Ⅰ						●								
908	松江	本庁	市	大海崎堂免2号線	堂免橋	5.0	3.05	1986	37	RC橋	H30	Ⅲ								●					▲	断面修復工
909	松江	本庁	市	上宇部尾11号線	上宇部尾11号線1号橋	5.5	4.60	1986	37	RC橋	R4	Ⅲ				●										ひび割れ補修工、高欄補修工
910	松江	本庁	市	日吉和田線	小倉第3号橋	11.5	5.05	1986	37	RC橋	R4	Ⅲ				●										ひび割れ補修工、断面修復工、附属物取替工
911	松江	本庁	市	後久1号線	第2後久橋	6.0	3.00	1986	37	RC橋	R4	Ⅲ				●									▲	断面修復工
912	松江	本庁	市	東持田島根町線	東持田島根町線1号橋	6.6	4.56	1986	37	RC橋	R4	Ⅰ				●										
913	松江	本庁	市	比加夜神社線	比加夜神社線1号橋	6.0	3.23	1986	37	RC橋	R4	Ⅲ				●								▲	●	断面修復工
914	松江	本庁	市	新庄中央線	新市川橋	11.0	3.52	1986	37	RC橋	R4	Ⅲ				●								●		再塗装工、舗装打替工
915	松江	本庁	市	新庄中央線	南川橋	8.4	3.60	1986	37	RC橋	R4	Ⅲ				●										ひび割れ補修工
916	松江	本庁	市	新庄2号線	極楽寺橋	5.2	3.20	1986	37	RC橋	R5	Ⅱ						●								
917	松江	本庁	市	新庄3号線	梁瀬橋	5.7	2.90	1986	37	RC橋	R5	Ⅰ	Ⅰ	R5				●					●			断面修復工
918	松江	本庁	市	川部11号線	三軒屋橋	8.2	3.50	1953	70	RC橋	R5	Ⅱ	Ⅱ	R5				●					●			洗堀対策
919	松江	本庁	市	川部4号線	米子橋	6.7	4.02	1986	37	RC橋	R4	Ⅱ				●										
920	松江	本庁	市	川部枕木線	山ノ奥2号橋	10.0	3.20	1997	26	RC橋	R4	Ⅰ				●										
921	松江	本庁	市	川部廻田線	犬飼橋	10.3	3.80	1982	41	RC橋	R4	Ⅰ				●										
922	松江	本庁	市	廻田2号線	廻田2号線1号橋	6.8	1.28	1986	37	木橋	R4	Ⅱ				●										
923	松江	本庁	市	華蔵寺線	華蔵寺線1号橋	5.7	2.74	1986	37	木橋	R5	Ⅲ		R5				●					●			R５点検で高欄のぐらつきが判明。R5修繕工事を実施。
924	松江	本庁	市	長海枕木線	長生橋	9.3	7.00	1982	41	RC橋	R4	Ⅱ				●										
925	松江	本庁	市	長海3号線	松田橋	5.5	2.03	1986	37	RC橋	R4	Ⅱ				●										
926	松江	本庁	市	船津橋堂田線	堂田橋	5.0	8.55	1995	28	BOX	R5	Ⅰ						●								
927	松江	本庁	市	下ノ原線	下ノ原橋	5.5	7.70	1994	29	BOX	R4	Ⅰ				●										
928	松江	本庁	市	お茶屋橋線	お茶屋橋	10.3	4.00	1995	28	鋼橋	R4	Ⅲ				●							▲	●		主桁、覆工板取替工
929	松江	本庁	市	春日東西2号線	春日ふれあい橋（春日東西2号線2号橋）	6.5	7.20	2013	10	RC橋	R5	Ⅰ						●								
930	松江	本庁	市	東ネフ金崎線	金崎橋	6.8	8.12	1986	37	PC橋	R5	Ⅰ						●								
931	松江	本庁	市	津嘉田4号線	嵩見橋	9.6	3.58	1969	54	RC橋	R5	Ⅰ						●								
932	松江	本庁	市	千原京田線	沖橋	7.3	3.52	1986	37	PC橋	R5	Ⅰ						●								
933	松江	本庁	市	薦津東西1号線	薦津東西1号線1号橋	12.5	4.10	1986	37	鋼橋	R4	Ⅲ				●							▲			あて板補強工、再塗装工、支承取替工
934	松江	本庁	市	東生馬3号線	東生馬3号線1号橋	5.0	5.00	1986	37	RC橋	R5	Ⅰ						●								
935	松江	本庁	市	奥山上池線	奥山上池線1号橋	5.8	3.30	1986	37	RC橋	R4	Ⅰ				●										
936	松江	本庁	市	手屋元井手線	手屋元井手線1号橋	5.2	5.25	2005	18	PC橋	R4	Ⅲ				●										ひび割れ補修工、断面修復工
937	松江	本庁	市	高専南線	下佐陀学校橋	5.3	3.82	1986	37	PC橋	R4	Ⅲ				●										断面修復工
938	松江	本庁	市	中学校西谷線	中学校西谷線1号橋	10.1	5.29	1971	52	鋼橋	R4	Ⅲ				●										あて板補強工、再塗装工、支承取替工
939	松江	本庁	市	薦津東西2号線	薦津東西2号線1号橋	13.2	3.60	1971	52	鋼橋	R4	Ⅲ				●										根継工、再塗装工
940	松江	本庁	市	谷山山崎線	谷山山崎線1号橋	6.0	4.00	1986	37	RC橋	R4	Ⅱ				●										
941	松江	本庁	市	杉田池線	杉田池線1号橋	8.4	3.22	1986	37	鋼橋	R4	Ⅲ				●										当て板補修工、再塗装工
942	松江	本庁	市	灘光明寺線	灘光明寺線1号橋	8.0	4.90	1986	37	PC橋	R4	Ⅰ				●										
943	松江	本庁	市	東長江灘組3号線	東長江灘組3号線1号橋	11.0	5.20	2008	15	PC橋	R4	Ⅰ				●										
944	松江	本庁	市	広垣坂本線	広垣坂本線1号橋	12.0	4.55	1986	37	PC橋	R4	Ⅱ				●										

橋梁点検・修繕計画一覧表

令和6年3月末現在

No.	事務所	事業所	道路種別	路線名	橋梁名	橋長（m）	全幅（m）	架設年	経過年数	橋種	※1 点検結果 点検年度	※2 点検結果 健全度	※3 措置後の健全度	※4 修繕完了年度 修繕	※4 修繕完了年度 耐震	※5 点検計画 ●：定期点検 R3	R4	R5	R6	R7	※6 修繕計画 ▲：修繕設計 ●：修繕工事 △：耐震設計 ○：耐震工事 R3	R4	R5	R6	R7	※7 対策内容
945	松江	本庁	市	馬場学校線	馬場学校線1号橋	9.9	5.03	1986	37	PC橋	R4	Ⅰ					●									
946	松江	本庁	市	西長江国司1号線	西長江国司1号線1号橋	6.6	3.60	1986	37	RC橋	R4	Ⅰ					●									
947	松江	本庁	市	西長江畑谷1号線	畑口橋	6.7	5.00	2006	17	RC橋	R4	Ⅱ					●									
948	松江	本庁	市	西浜東浜線	西浜橋	8.1	4.55	1966	57	鋼橋	R4	Ⅲ					●						▲			塗装塗替工、支承取替工
949	松江	本庁	市	山中1号線	山中橋	6.1	6.60	1986	37	RC橋	R4	Ⅱ					●									
950	松江	本庁	市	山中殿山線	名立尻橋	9.8	5.00	1986	37	PC橋	R4	Ⅰ					●									
951	松江	本庁	市	名立池線	名立池線1号橋	7.6	4.62	1986	37	RC橋	R4	Ⅱ					●									
952	松江	本庁	市	殿山1号線	殿山1号線1号橋	6.9	6.00	1986	37	RC橋	R4	Ⅰ					●									
953	松江	本庁	市	中ノ手2号線	大野橋	6.0	3.85	1986	37	RC橋	R4	Ⅰ					●									
954	松江	本庁	市	中ノ手4号線	中ノ手4号橋1号橋	5.9	4.80	1986	37	RC橋	R4	Ⅱ					●									
955	松江	本庁	市	中ノ手5号線	中ノ手5号橋1号橋	6.6	3.41	1986	37	RC橋	R4	Ⅱ					●									
956	松江	本庁	市	下岡多太神社線	古屋垣橋	8.7	3.58	1986	37	PC橋	R4	Ⅰ					●									
957	松江	本庁	市	下岡多太神社線	案内橋	7.1	4.00	1989	34	PC橋	R4	Ⅰ					●									
958	松江	本庁	市	下岡5号線	三反田橋	7.9	3.63	1986	37	PC橋	R4	Ⅰ					●									
959	松江	本庁	市	下岡10号線	下岡10号線1号橋	6.0	3.90	1986	37	RC橋	R4	Ⅱ					●									
960	松江	本庁	市	本谷11号線	垣尾橋	13.0	5.62	1986	37	PC橋	R4	Ⅱ					●									
961	松江	本庁	市	一ノ井手大倉線	一の井手橋	8.7	4.14	1986	37	RC橋	R4	Ⅰ					●									
962	松江	本庁	市	一ノ井手大倉線	一ノ井手大倉線1号橋	5.6	4.12	1986	37	RC橋	R4	Ⅰ					●									
963	松江	本庁	市	秋鹿中組2号線	秋鹿中組2号線1号橋	6.3	3.32	1986	37	RC橋	R4	Ⅰ					●									
964	松江	本庁	市	大倉1号線	大倉1号線1号橋	6.7	4.00	1986	37	RC橋	R4	Ⅱ					●									
965	松江	本庁	市	大倉5号線	大倉5号線1号橋	7.6	2.00	1986	37	鋼橋	R4	Ⅱ					●									
966	松江	本庁	市	上岡西谷線	上岡西谷線2号橋	7.0	4.29	1986	37	RC橋	R4	Ⅰ					●									
967	松江	本庁	市	土井小谷池線	墓ノ前橋	5.4	2.52	1986	37	RC橋	R4	Ⅰ					●									
968	松江	本庁	市	殿山5号線	古屋垣橋	7.9	4.80	1986	37	PC橋	R4	Ⅰ					●									
969	松江	本庁	市	殿山伊野境線	殿山伊野境線1号橋	5.3	2.92	1986	37	RC橋	R4	Ⅱ					●									
970	松江	本庁	市	上根尾1号線	上根尾1号線1号橋	6.7	1.81	1986	37	RC橋	R4	Ⅱ					●									
971	松江	本庁	市	上根尾東西線	上根尾橋	5.5	4.32	2009	14	RC橋	R4	Ⅰ					●									
972	松江	本庁	市	秋鹿岡本線	友田橋	12.5	5.10	1957	66	RC橋	R4	Ⅲ					●									断面修復工
973	松江	本庁	市	成相寺線	成相寺線1号橋	8.0	5.90	1986	37	PC橋	R4	Ⅰ					●									
974	松江	本庁	市	大輪菅田2号線	大輪菅田2号線1号橋	8.0	7.00	1987	36	PC橋	R5	Ⅰ						●								
975	松江	本庁	市	西原春日線	西原春日線1号橋	5.3	6.42	1988	35	RC橋	R5	Ⅰ						●								
976	松江	本庁	市	薦津東西3号線	薦橋	13.2	5.10	1971	52	鋼橋	R4	Ⅱ					●									
977	松江	本庁	市	上佐陀7号線	上佐陀7号線1号橋	6.1	3.45	1990	33	RC橋	R4	Ⅱ					●									
978	松江	本庁	市	西浜佐陀西谷線	西浜佐陀西谷線1号橋	10.0	3.60	1971	52	鋼橋	R4	Ⅱ					●							▲	●	PCB対策：再塗装工、断面修復工
979	松江	本庁	市	東長江廻田西線	東長江廻田西線1号橋	8.9	5.00	1990	33	PC橋	R4	Ⅰ					●									
980	松江	本庁	市	古曽志杉田池線	古曽志杉田池線1号橋	5.8	4.20	1991	32	RC橋	R4	Ⅱ					●									
981	松江	本庁	市	古曽志大塚線	古曽志大塚線1号橋	8.6	5.00	1991	32	RC橋	R4	Ⅰ					●									
982	松江	本庁	市	下佐陀2号線	下佐陀2号線1号橋	8.9	3.60	1992	31	鋼橋	R4	Ⅲ					●								▲	あて板補強工（可能？）、再塗装工、断面修復工、路面補修工
983	松江	本庁	市	下佐陀2号線	下佐陀2号線2号橋	7.0	3.40	1992	31	RC橋	R4	Ⅱ					●									
984	松江	本庁	市	上追子笠無線	小芳橋	10.0	16.80	1989	34	PC橋	R4	Ⅱ					●									
985	松江	本庁	市	北部区画9号線	五月橋	7.3	4.80	1995	28	RC橋	R4	Ⅰ					●									
986	松江	本庁	市	北部区画11号線	北部区画11号線1号橋	10.6	4.80	1995	28	PC橋	R4	Ⅱ					●									
987	松江	本庁	市	北部区画12号線	西葭島橋	10.0	8.20	1995	28	PC橋	R4	Ⅱ					●									
988	松江	本庁	市	北部区画13号線	東葭島橋	10.0	7.20	1995	28	PC橋	R4	Ⅱ					●									
989	松江	本庁	市	西生馬5号線	西生馬5号線1号橋	5.3	3.75	1996	27	RC橋	R4	Ⅱ					●									
990	松江	本庁	市	大野圃場1号線	新笠橋	9.2	5.00	1996	27	PC橋	R4	Ⅲ					●									ひび割れ補修工、高欄補修工
991	松江	本庁	市	大野圃場3号線	湯屋谷橋	9.2	5.00	1982	41	PC橋	R4	Ⅰ					●									
992	松江	本庁	市	大野圃場5号線	大野圃場5号線1号橋	8.5	5.00	1996	27	PC橋	R4	Ⅰ					●									
993	松江	本庁	市	後谷中央線	新後谷橋	14.2	11.00	1995	28	PC橋	R4	Ⅱ					●									
994	松江	本庁	市	北部区画7号線	燦々橋	6.5	4.80	1996	27	RC橋	R4	Ⅰ					●									
995	松江	本庁	市	北部区画10号線	夢の橋	10.6	4.80	1996	27	PC橋	R4	Ⅱ					●									
996	松江	本庁	市	福原7号線	福原橋	7.6	6.00	1985	38	PC橋	R5	Ⅰ						●								
997	松江	本庁	市	生馬が丘13号線	生馬が丘13号線1号橋	8.3	15.80	1996	27	RC橋	R5	Ⅰ						●								
998	松江	本庁	市	下佐陀５号線	下佐陀５号線1号橋	7.0	3.40	1997	26	RC橋	R4	Ⅲ					●									ひび割れ補修工、路面補修工、鋼製ブラケット取付
999	松江	本庁	市	打手4号線	打手4号線1号橋	6.9	4.90	1997	26	PC橋	R5	Ⅰ						●								
1000	松江	本庁	市	西持田岡田線	岡田橋	9.0	6.20	1995	28	PC橋	R5	Ⅰ						●								
1001	松江	本庁	市	黒田中田1号線	白岸橋	5.3	10.00	1995	28	PC橋	R4	Ⅰ					●									
1002	松江	本庁	市	菅田比津線	深坪橋	13.6	16.80	2000	23	PC橋	R4	Ⅰ					●									
1003	松江	本庁	市	比津国屋町線	比津国屋線1号橋	6.5	9.30	1986	37	BOX	R5	Ⅱ						●								
1004	松江	本庁	市	黒田中田2号線	馬場橋	5.3	10.00	1994	29	PC橋	R4	Ⅰ					●									
1005	松江	本庁	市	深町ハイツ1号線	深町ハイツ1号線1号橋	7.8	4.80	1988	35	BOX	R5	Ⅰ						●								
1006	松江	本庁	市	西尾大井線	朝酌橋	5.6	9.95	1987	36	RC橋	R5	Ⅱ						●								
1007	松江	本庁	市	大海崎中海沿線	柳谷橋	7.8	4.88	1966	57	RC橋	R5	Ⅱ						●								
1008	松江	本庁	市	新庄中央線	平地橋	5.6	4.67	1986	37	RC橋	R4	Ⅲ					●									断面修復工
1009	松江	宍道	市	新田・伊志見線	伊志見大橋	72.4	4.00	1979	44	PC橋	R5	Ⅱ	Ⅱ	R5				●				▲●	●			ひび割れ補修工
1010	松江	宍道	市	伊志見・平屋敷線	伊志見橋	9.4	3.00	1980	43	RC橋	R5	Ⅱ						●								
1011	松江	宍道	市	伊志見・客田線	伊志見岩屋廻橋	8.7	2.00	1980	43	RC橋	R5	Ⅰ						●								
1012	松江	宍道	市	佐々布6区線	西代橋	10.7	4.4	1963	60	RC橋	R4	Ⅲ					●									塗装塗替工、当板補強工、伸縮装置取替
1013	松江	宍道	市	オーエム線	下社宅橋	10.7	4.5	1966	57	PC橋	R4	Ⅱ					●									
1014	松江	宍道	市	佐々布中1号線	本郷中橋	10.7	3.6	1963	60	RC橋	R4	Ⅰ					●									
1015	松江	宍道	市	大森・畑線	大森橋	13.0	8.2	1981	42	PC橋	R4	Ⅲ					●								▲	ひび割れ補修工、橋面防水工
1016	松江	宍道	市	大森・上来待線	金山橋	11.0	8.2	1974	49	PC橋	R4	Ⅱ					●									
1017	松江	宍道	市	豊龍寺線	豊龍寺橋	7.4	4.50	1980	43	RC橋	R5	Ⅰ						●								
1018	松江	宍道	市	白石・幡屋線	千本橋	11.0	5.6	1972	51	鋼橋	R4	Ⅲ					●								▲	断面修復工、ひび割れ補修工
1019	松江	宍道	市	岩谷線	同道川4号橋	13.8	6.0	1977	46	鋼橋	R4	Ⅱ					●									
1020	松江	宍道	市	上白石・岩谷線	同道川6号橋	14.0	2.9	1974	49	鋼橋	R4	Ⅱ					●									
1021	松江	宍道	市	上白石・大谷線	同道川8号橋	13.9	4.1	1978	45	鋼橋	R4	Ⅱ					●									
1022	松江	宍道	市	菅町・松山線	天庭橋	9.2	2.00	1980	43	RC橋	R5	Ⅰ						●								
1023	松江	宍道	市	菅町・見苦線	滝戸橋	13.6	5.2	1998	25	PC橋	R4	Ⅰ					●									
1024	松江	宍道	市	大森・河原1号線	大森鉄穴橋	13.0	2.2	1980	43	PC橋	R4	Ⅰ					●									
1025	松江	宍道	市	佐倉・鉄穴3号線	佐倉鉄穴橋	8.0	3.60	1982	41	RC橋	R5	Ⅱ						●								
1026	松江	宍道	市	小林・遠所谷線	宮ノ前橋	7.5	5.00	1980	43	RC橋	R5	Ⅱ						●								
1027	松江	宍道	市	佐倉・田根線	佐倉橋	7.4	8.0	1978	45	PC橋	R4	Ⅰ	Ⅰ	R2			●									
1028	松江	宍道	市	佐倉・田根線	オノ神橋	10.7	9.3	1979	44	PC橋	R4	Ⅱ	Ⅱ	R2			●									
1029	松江	宍道	市	佐倉・田根線	市免橋	11.7	9.3	1979	44	PC橋	R4	Ⅱ	Ⅱ	R2			●									
1030	松江	玉湯	市	玉湯岩坂線	高尻橋	12.8	6.2	1991	32	PC橋	R4	Ⅰ					●									
1031	松江	玉湯	市	玉の宮線	玉造上橋	14.3	7.5	1998	25	PC橋	R4	Ⅰ					●									
1032	松江	玉湯	市	玉造大谷線	清巌寺橋	12.5	4.8	1979	44	PC橋	R4	Ⅱ					●									
1033	松江	玉湯	市	中大谷東側線	中大谷東側1号橋	7.3	3.80	1984	39	RC橋	R5	Ⅱ						●								
1034	松江	玉湯	市	下空線	宮の前橋	13.0	3.3	1960	63	RC橋	R4	Ⅰ					●									
1035	松江	玉湯	市	本郷石橋線	本郷石橋1号橋	7.3	4.00	1984	39	PC橋	R5	Ⅰ						●								
1036	松江	玉湯	市	川原線	川原橋	12.9	5.2	1984	39	鋼橋	R4	Ⅲ					●									塗装塗替工、伸縮装置取替工
1037	松江	玉湯	市	玉湯宍道線	田根橋	13.2	8.40	1979	44	PC橋	R5	Ⅲ						●					●			ひび割れ補修工
1038	松江	玉湯	市	玉湯来待線	本郷橋	9.4	6.0	1994	29	RC橋	R4	Ⅱ					●									
1039	松江	玉湯	市	本郷平床線	本郷第一橋	9.4	4.20	2003	20	RC橋	R5	Ⅰ						●								
1040	松江	玉湯	市	湯町堂桁線	堂桁橋	24.0	2.1	2002	21	木橋	R2	Ⅱ	Ⅱ	R2						●						主桁取替工、支承取替工
1041	松江	玉湯	市	玉造大谷線	湯薬師橋	16.6	12.0	1980	43	PC橋	R4	Ⅲ					●									断面修復工、ひび割れ補修工
1042	松江	玉湯	市	玉造大谷線	一町田橋	17.9	9.2	1975	48	鋼橋	R4	Ⅱ					●									
1043	松江	玉湯	市	玉湯川筋線	湯町灘橋	20.6	3.3	2003	20	RC橋	R4	Ⅰ					●									
1044	松江	八雲	市	川向春日線	穴田橋	13.9	4.6	1981	42	PC橋	R4	Ⅱ					●									
1045	松江	八雲	市	別所越前線	大谷橋	11.1	6.2	2006	17	RC橋	R4	Ⅰ					●									
1046	松江	八雲	市	和田線	和田橋	12.5	3.6	1969	54	PC橋	R4	Ⅱ					●									
1047	松江	八雲	市	屋形組内線	星上橋	9.5	3.70	1972	51	PC橋	R5	Ⅰ						●								
1048	松江	八雲	市	別上引地線	山越橋	12.8	4.0	1994	29	PC橋	R4	Ⅱ					●									
1049	松江	八雲	市	責倉線	責倉橋	8.0	3.70	1991	32	PC橋	R5	Ⅰ						●								
1050	松江	八雲	市	前月線	小黒目橋	10.4	3.0	1980	43	PC橋	R4	Ⅱ					●									
1051	松江	八雲	市	栗子線	滝谷橋	11.1	3.6	1972	51	鋼橋	R4	Ⅲ					●									支承塗装、当て板補修工、伸縮装置取替
1052	松江	八雲	市	御堂奥線	御堂口橋	10.1	4.8	1973	50	RC橋	R4	Ⅲ					●									断面修復工、ひび割れ補修工
1053	松江	八雲	市	龍源寺線	龍源寺橋	13.3	2.0	1988	35	鋼橋	R4	Ⅳ					●						▲	●		下部工補修か架替
1054	松江	八雲	市	下村向谷線	下村橋	10.2	3.8	1992	31	鋼橋	R4	Ⅲ					●									袋詰め玉石、再塗装工
1055	松江	八雲	市	下村向谷線	北の前橋	8.1	4.10	2004	19	PC橋	R5	Ⅰ						●								
1056	松江	八雲	市	山川太田線	山川橋	9.1	3.70	1986	37	PC橋	R5	Ⅰ						●								
1057	松江	八雲	市	大田島村線	島村下橋	7.5	4.00	1980	43	RC橋	R5	Ⅰ						●								
1058	松江	八雲	市	堂谷線	鬼ヶ滝橋	7.1	3.80	1954	69	鋼橋	R5	Ⅳ						●								橋梁架替
1059	松江	八雲	市	市場長沢線	長沢前橋	11.3	3.5	1977	46	PC橋	R4	Ⅱ					●									
1060	松江	八雲	市	山ノ奥線	山の奥1号橋	9.5	4.10	1973	50	RC橋	R5	Ⅱ						●								
1061	松江	八雲	市	若須線	阿弥陀橋	8.7	5.8	1976	47	RC橋	R4	Ⅲ					●								▲	断面修復工、ひび割れ補修工、河床根固工、路面補修工
1062	松江	八雲	市	中ノ前線	道の下橋	10.3	5.0	2001	22	PC橋	R4	Ⅰ					●									
1063	松江	八雲	市	魚切支線	魚切橋	7.4	3.50	1972	51	PC橋	R5	Ⅱ						●								
1064	松江	八雲	市	深山線	深山中橋	10.5	4.0	1990	33	RC橋	R4	Ⅰ					●									
1065	松江	八雲	市	屋形組内線	屋形上橋	8.1	2.00	1989	34	木橋	R5	Ⅰ						●								
1066	松江	八雲	市	矢谷組内線	矢谷2号橋	8.2	2.5	1975	48	木橋	R4	Ⅱ					●									
1067	松江	八雲	市	越前大谷線	土地廻橋	7.4	6.46	1984	39	BOX	R5	Ⅰ						●								
1068	松江	八雲	市	矢谷口線	矢谷口橋	8.2	5.00	1936	87	RC橋	R5	Ⅱ						●								
1069	松江	八雲	市	中組下山線	勘五郎橋	9.4	5.20	1995	28	RC橋	R5	Ⅰ						●								
1070	松江	八雲	市	別中組内線	樋ノ口橋	13.0	6.5	1996	27	PC橋	R4	Ⅲ					●									橋面防水工、断面補修工
1071	松江	八雲	市	別中組内線	第二樋ノ口橋	13.8	4.9	1996	27	BOX	R4	Ⅰ					●									
1072	松江	八雲	市	畦石組内線	新畦石橋	10.6	5.2	1997	26	PC橋	R4	Ⅱ					●									
1073	松江	八雲	市	役場深原線	下村大橋	13.4	11.0	1998	25	PC橋	R4	Ⅰ					●									
1074	松江	八雲	市	古屋線	古屋橋	15.6	2.6	2003	20	PC橋	R4	Ⅰ					●									
1075	松江	八雲	市	折原線	大日中橋	15.8	6.0	1980	43	PC橋	R4	Ⅱ					●									
1076	松江	八雲	市	向原西谷口線	向原橋	14.9	5.2	2002	21	PC橋	R4	Ⅰ					●									
1077	松江	八雲	市	市西組内線	寺前橋	14.6	5.0	1993	30	PC橋	R4	Ⅰ					●									
1078	松江	八雲	市	川向春日線	川向橋	18.1	4.1	1970	53	鋼橋	R4	Ⅲ					●								▲	あて板補強工、再塗装工、支承取替工
1079	松江	八雲	市	役場深原線	栗子橋	20.2	10.3	2019	4	PC橋	R2	Ⅰ								●						

橋梁点検・修繕計画一覧表

令和6年3月末現在

No.	事務所	事業所	道路種別	路線名	橋梁名	橋長（m）	全幅（m）	架設年	経過年数	橋種	※1 点検結果 点検年度	※2 点検結果 健全度	※3 措置後の健全度	※4 修繕完了年度 修繕	※4 修繕完了年度 耐震	※5 点検計画 ●：定期点検 R3	R4	R5	R6	R7	※6 修繕計画 ▲：修繕設計 ●：修繕工事 △：耐震設計 ○：耐震工事 R3	R4	R5	R6	R7	※7 対策内容
1080	松江	東出雲	市	薬師免線	亀田橋	15.9	2.7	1960	63	木橋	R4	Ⅲ					●									河床根固め工、ひび割れ補修工
1081	松江	東出雲	市	市ノ原本線	前田橋	6.2	4.0	1982	41	RC橋	R4	Ⅰ					●									
1082	松江	東出雲	市	中意東東堤防1号線	岩鼻橋	16.0	5.0	1971	52	PC橋	R4	Ⅱ					●									
1083	松江	東出雲	市	富士賀瀬線	熊谷橋	15.7	5.0	1979	44	PC橋	R4	Ⅱ					●									
1084	松江	東出雲	市	長廻・榎廻線	中意東橋	16.2	2.9	1965	58	RC橋	R4	Ⅲ					●						▲		●	下部工補修、フーチング洗堀防止
1085	松江	東出雲	市	五反田線	五反田橋	10.2	9.1	1985	38	RC橋	R4	Ⅱ					●									
1086	松江	東出雲	市	一本松・海岸線	宮ノ下橋	9.1	4.25	1982	41	RC橋	R5	Ⅲ						●					▲		●	断面修復工、ひび割れ補修工
1087	松江	東出雲	市	屋路坂根線	上千鳥橋	7.7	3.40	—	—	RC橋	R5	Ⅲ						●								主桁断面修復工
1088	松江	東出雲	市	金山第1号線	畑ヶ田上橋	8.0	3.40	2007	16	鋼橋	R5	Ⅲ						●							▲	上部工取替工
1089	松江	東出雲	市	金山第2号線	畑ヶ田橋	6.1	4.60	—	—	RC橋	R5	Ⅰ						●								
1090	松江	東出雲	市	掘田穴田線	羽入橋	8.0	1.80	1992	31	木橋	R5	Ⅰ						●								
1091	松江	東出雲	市	羽入安来市界線	羽入1号橋	8.7	6.00	—	—	RC橋	R5	Ⅰ						●								
1092	松江	東出雲	市	細田1号線	伴田橋	13.0	6.7	1995	28	PC橋	R4	Ⅰ					●									
1093	松江	東出雲	市	杉谷幹線	山口谷橋	8.4	4.70	1975	48	PC橋	R5	Ⅰ						●								
1094	松江	東出雲	市	杉谷3号線	杉谷橋	11.0	2.8	1971	52	RC橋	R4	Ⅰ					●									
1095	松江	東出雲	市	袋尻1号線	目田橋	11.9	3.5	1975	48	RC橋	R4	Ⅱ					●									
1096	松江	東出雲	市	稗田1号線	平田橋	9.0	3.50	1981	42	PC橋	R5	Ⅰ						●								
1097	松江	東出雲	市	赤廻線	須田下小路橋	12.7	3.8	1992	31	PC橋	R4	Ⅰ					●									
1098	松江	東出雲	市	須田後谷線	須田神社橋	12.7	2.8	1994	29	PC橋	R4	Ⅰ					●									
1099	松江	東出雲	市	荷延本線	毛須田橋	12.0	8.7	1998	25	PC橋	R4	Ⅰ					●									
1100	松江	東出雲	市	須田線	城ノ前橋	12.5	6.2	2002	21	PC橋	R4	Ⅰ					●									
1101	松江	東出雲	市	市ノ原本線	坂ノ下橋	7.4	6.10	1982	41	RC橋	R5	Ⅰ						●								
1102	松江	東出雲	市	内馬・高丸線	市ノ原橋	7.2	12.00	1979	44	PC橋	R5	Ⅱ						●								
1103	松江	東出雲	市	内馬・高丸線	高庭2号橋	10.4	8.3	1978	45	RC橋	R4	Ⅱ					●									
1104	松江	東出雲	市	木ノ前2号線	木ノ前橋	10.6	6.0	1989	34	RC橋	R4	Ⅰ					●									
1105	松江	東出雲	市	高丸本線	高丸1号橋	6.9	4.60	1972	51	RC橋	R5	Ⅰ						●								
1106	松江	東出雲	市	羽入和光線	羽入2号橋	11.0	5.3	1976	47	PC橋	R4	Ⅱ					●									
1107	松江	東出雲	市	湯屋谷線	湯屋谷橋	10.7	7.2	1999	24	鋼橋	R4	Ⅰ					●									
1108	松江	東出雲	市	出雲郷東灘51号線	虹の架け橋	10.0	4.2	2000	23	鋼橋	R4	Ⅱ					●									
1109	松江	東出雲	市	向原幹線	神子谷橋	7.2	7.20	1993	30	PC橋	R5	Ⅱ						●								
1110	松江	東出雲	市	中意東4号線	畑中橋	12.0	4.7	1981	42	RC橋	R4	Ⅰ					●									
1111	松江	東出雲	市	荷延本線	九反田歩道橋	8.5	2.80	2007	16	PC橋	R5	Ⅰ						●								
1112	松江	東出雲	市	万原町並線	宮の前橋	10.0	8.2	1983	40	PC橋	R4	Ⅰ	Ⅰ	R2			●									防錆工
1113	松江	本庁	市	山代区画1号線	中曽根橋	23.4	10.90	2012	11	PC橋	R4	Ⅰ					●									
1114	松江	本庁	市	新薬師橋線	新薬師橋	33.3	12.80	2013	10	PC橋	R4	Ⅰ					●									
1115	松江	本庁	市	松江道路側道南線	馬橋川橋	34.8	9.50	1981	42	鋼橋	R4	Ⅱ					●									
1116	松江	本庁	市	松江道路側道北線	須田川橋上り側道橋	28.0	9.50	2000	23	PC橋	R4	Ⅰ					●									
1117	松江	本庁	市	松江道路側道南線	須田川橋下り側道橋	27.7	9.00	1981	42	鋼橋	R4	Ⅰ					●									
1118	松江	本庁	市	松江道路側道北線	新出雲郷橋上り側道橋	82.9	9.50	2000	23	鋼橋	R4	Ⅱ					●									
1119	松江	本庁	市	松江道路側道南線	新出雲郷橋下り側道橋	82.8	9.50	2009	14	鋼橋	R4	Ⅰ					●									
1120	松江	本庁	市	松江道路側道北線	出雲郷避越橋上り側道	20.9	10.20	1983	40	PC橋	R5	Ⅰ						●								
1121	松江	本庁	市	松江道路側道南線	出雲郷避越橋下り側道	20.9	9.00	1982	41	PC橋	R5	Ⅲ						●							▲	断面修復工、ひび割れ注入工（下部工）
1122	松江	本庁	市	松江道路側道北線	矢田跨道橋	32.6	7.00	2012	11	PC橋	R5	Ⅱ						●								
1123	松江	本庁	市	松江道路側道北線	上竹矢跨道橋	31.5	7.00	2000	23	PC橋	R5	Ⅱ						●								
1124	松江	本庁	市	大坪彦原線	亀尻橋	13.4	6.60	1979	44	鋼橋	R5	Ⅲ						●							▲	塗装塗り替え工（主桁、支承）、ひび割れ補修工（下部工）
1125	松江	本庁	市	一ノ原1号線	一ノ原1号線1号橋	4.8	3.90	—	—	RC橋	R5	Ⅰ						●								
1126	松江	本庁	市	西ノ村8号線	五反田橋	8.6	5.00	—	—	RC橋	R5	Ⅰ						●								
1127	松江	本庁	市	西ノ村8号線	西ノ村8号線1号橋	2.0	6.73	—	—	BOX	R5	Ⅰ						●								
1128	松江	本庁	市	大井朝酌線	大井朝酌線2号橋	5.2	8.20	—	—	RC橋	R5	Ⅰ						●								
1129	松江	本庁	市	二ツ池南線	二ツ池南線1号橋	2.8	2.30	—	—	RC橋	R5	Ⅲ						●								橋梁架け替え
1130	松江	本庁	市	東前田荒船線	研田橋	7.2	7.25	1985	38	RC橋	R5	Ⅰ						●								
1131	松江	宍道	市	菅原掛戸線	掛戸橋	9.0	3.3	1979	44	PC橋	R2	Ⅰ								●						
1132	松江	本庁	市	北山線	北山線1号橋	2.6	7.50	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1133	松江	本庁	市	法吉団地19号線	法吉団地19号線1号橋	2.5	3.80	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
1134	松江	本庁	市	法吉団地1号線	法吉団地1号線1号橋	2.4	25.55	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
1135	松江	本庁	市	法吉団地22号線	法吉団地22号線1号橋	2.6	3.80	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
1136	松江	本庁	市	法吉団地15号線	法吉団地15号線1号橋	2.4	16.10	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
1137	松江	本庁	市	下東川津上井ノ森2号線	下東川津上井ノ森2号線1号橋	2.3	10.05	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1138	松江	本庁	市	下東川津上井ノ森線	下東川津上井ノ森線1号橋	2.3	11.85	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
1139	松江	本庁	市	下佐陀1号線	下佐陀1号線1号橋	3.5	4.00	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1140	松江	本庁	市	法吉団地21号線	法吉団地21号線1号橋	2.6	3.80	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
1141	松江	本庁	市	唐梅常福寺線	唐梅常福寺線2号橋	2.5	6.30	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
1142	松江	本庁	市	海崎坂口線	海崎坂口線1号橋	2.5	4.00	—	—	RC橋	R2	Ⅱ								●						
1143	松江	本庁	市	比津薦津線	比津薦津線1号橋	2.9	30.60	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1144	松江	本庁	市	北部区画48号線	北部区画48号線1号橋	2.5	7.20	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1145	松江	本庁	市	北部区画57号線	北部区画57号線1号橋	2.6	24.65	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1146	松江	本庁	市	北部区画75号線	北部区画75号線1号橋	3.6	9.35	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1147	松江	本庁	市	北部区画49号線	北部区画49号線1号橋	2.6	14.05	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1148	松江	本庁	市	上追子笠無線	上追子笠無線1号橋	2.6	18.88	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1149	松江	本庁	市	北田東西2号線	北田東西2号線1号橋	3.6	3.65	—	—	RC橋	R2	Ⅱ								●						
1150	松江	本庁	市	北部区画1号線	北部区画1号線1号橋	3.0	8.55	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1151	松江	本庁	市	郷戸客戸線	郷戸客戸線1号橋	2.8	4.35	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1152	松江	本庁	市	多賀神社線	多賀神社線1号橋	5.4	5.34	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
1153	松江	本庁	市	雑賀4丁目西線	雑賀4丁目西線1号橋	2.3	3.68	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
1154	松江	本庁	市	上乃木ハイツ線	上乃木ハイツ線1号橋	2.0	6.30	—	—	BOX	R2	Ⅱ								●						
1155	松江	本庁	市	西津田馬潟港線	西津田馬潟港線1号橋	2.9	8.67	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1156	松江	本庁	市	宇賀谷住宅線	宇賀谷住宅線2号橋	2.1	5.55	—	—	RC橋	R2	Ⅲ								●						断面修復工
1157	松江	本庁	市	宇賀谷4号線	宇賀谷4号線1号橋	2.2	5.43	—	—	RC橋	R2	Ⅲ								●						断面修復工
1158	松江	本庁	市	京塚柿廻線	京塚柿廻線1号橋	2.7	5.75	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
1159	松江	本庁	市	立丁1号線	立丁1号線2号橋	2.5	2.30	—	—	RC橋	R2	Ⅲ								●						床版取替工
1160	松江	本庁	市	茶山3号線	茶山3号線1号橋	2.3	3.00	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
1161	松江	本庁	市	当貫香ノ木線	当貫香ノ木線1号橋	2.8	12.65	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
1162	松江	本庁	市	古志原八雲台線	古志原八雲台線1号橋	3.2	5.20	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1163	松江	本庁	市	川向意宇線	川向意宇線1号橋	7.5	6.20	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1164	松江	本庁	市	大角山6号線	大角山6号線1号橋	2.1	12.00	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1165	松江	本庁	市	古志原団地1号線	古志原団地1号線1号橋	3.6	8.00	—	—	BOX	R2	Ⅱ								●						
1166	松江	本庁	市	松江道路側道南線	松江道路側道南線1号橋	3.2	12.67	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1167	松江	本庁	市	松江道路側道北線	松江道路側道北線1号橋	4.0	8.80	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1168	松江	本庁	市	大庭布志名線	大庭布志名線1号橋	3.4	12.27	—	—	BOX	R2	Ⅱ								●						
1169	松江	玉湯	市	湯町東通線	湯町東通線1号橋	4.7	14.1	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1170	松江	玉湯	市	湯町東通線	湯町東通線2号橋	3.9	10.9	—	—	RC橋	R2	Ⅱ								●						
1171	松江	玉湯	市	小川若山線	小川若山線1号橋	2.1	11.0	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1172	松江	玉湯	市	湯町面白谷線	湯町面白谷線1号橋	2.5	6.1	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
1173	松江	玉湯	市	布志名湯町線	布志名湯町線3号橋	4.5	3.5	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
1174	松江	玉湯	市	本郷柳井線	本郷柳井線2号橋	5.1	5.6	—	—	RC橋	R2	Ⅱ								●						
1175	松江	玉湯	市	別所上野山線	別所上野山線1号橋	2.2	6.6	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1176	松江	玉湯	市	玉造別所谷線	玉造別所谷線2号橋	11.0	4.0	—	—	鋼橋	R2	Ⅲ								●						上部工取替工
1177	松江	宍道	市	大宮田・小松線	大宮田・小松線1号橋	2.3	6.3	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
1178	松江	宍道	市	鏡・佐倉線	鏡・佐倉線1号橋	4.3	4.9	—	—	RC橋	R2	Ⅱ								●						
1179	松江	宍道	市	荻田・佐々布線	荻田・佐々布線1号橋	3.4	7.1	—	—	RC橋	R2	Ⅱ								●						
1180	松江	宍道	市	菅町・下倉線	菅町・下倉線1号橋	2.0	1.9	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
1181	松江	宍道	市	下倉・中央線	下倉・中央線1号橋	6.0	6.0	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
1182	松江	宍道	市	下倉・中央線	下倉・中央線2号橋	3.2	11.2	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1183	松江	宍道	市	佐倉・田根線	佐倉・田根線1号橋	6.2	8.4	—	—	BOX	R2	Ⅲ								●						ひび割れ補修工
1184	松江	宍道	市	坂口1号線	坂口1号線1号橋	2.9	7.5	—	—	RC橋	R2	Ⅱ								●						
1185	松江	宍道	市	宍道大森8号線	宍道大森8号線1号橋	5.5	9.1	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1186	松江	東出雲	市	町東・東灘線	町東・東灘線1号橋	3.0	28.5	—	—	BOX	R3	Ⅰ				●										
1187	松江	東出雲	市	中丁本線	中丁本線1号橋	2.4	13.2	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1188	松江	東出雲	市	揖屋・出雲郷線	揖屋・出雲郷線1号橋	2.3	30.8	—	—	BOX	R3	Ⅲ				●										断面修復工、防護柵修繕工
1189	松江	東出雲	市	春日台4号線	春日台4号線1号橋	2.6	5.4	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1190	松江	東出雲	市	内馬春日線	内馬春日線1号橋	5.6	10.8	—	—	BOX	R2	Ⅱ								●						
1191	松江	東出雲	市	真ノ前第3号線	真ノ前第3号線1号橋	2.8	19.0	—	—	RC橋	R2	Ⅱ								●						
1192	松江	東出雲	市	四ツ廻・上新線	四ツ廻・上新線1号橋	2.6	20.1	—	—	BOX	R2	Ⅱ								●						
1193	松江	東出雲	市	中学校西口線	中学校西口線1号橋	2.2	13.0	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1194	松江	鹿島	市	手結山田線	手結山田線1号橋	2.6	5.6	—	—	RC橋	R2	Ⅱ								●						
1195	松江	鹿島	市	鯛原柏線	鯛原柏線1号橋	3.8	7.8	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1196	松江	鹿島	市	尾坂線	尾坂線1号橋	3.7	5.1	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1197	松江	鹿島	市	芦谷線	芦谷線1号橋	3.4	2.4	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1198	松江	鹿島	市	堀部2号線	堀部2号線1号橋	2.5	11.4	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1199	松江	島根	市	浜田線	浜田線1号橋	2.9	17.3	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1200	松江	本庁	市	福原11号線	福原11号線1号橋	12.3	4.20	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
1201	松江	本庁	市	福原11号線	福原11号線2号橋	12.6	4.20	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
1202	松江	本庁	市	福原11号線	福原11号線3号橋	6.6	12.30	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1203	松江	本庁	市	福原11号線	福原11号線4号橋	2.7	4.28	—	—	BOX	R2	Ⅰ								●						
1204	松江	東出雲	市	東出雲中学校西線	東出雲中学校西線1号橋	3.1	8.4	—	—	RC橋	R2	Ⅰ								●						
1205	松江	宍道	市	西来待4号線	久戸川1号橋	2.0	5.30	1981	42	RC橋	R5	Ⅱ						●								
1206	松江	本庁	市	松崎島線	手貝大橋	89.0	10.20	2002	21	PC橋	R5	Ⅰ						●								
1207	松江	八雲	市	役場深原線	大日歩道橋	15.3	2.6	—	—	RC橋	R4	Ⅲ					●									断面修復工
1208	松江	本庁	市	アークタウン上乃木八丁目線	アークタウン上乃木八丁目１号橋	2.1	6.00	2020	3	RC橋									●							
1209	松江	本庁	市	宇賀谷１号線	宇賀谷１号線１号橋	2.0	12.00	—	—	RC橋									●							
1210	松江	鹿島	市	七田北線	七田下池橋	4.0	2.50	2019	4	RC橋									●							
1211	松江	美保関	市	大谷線	大谷橋	6.1	0.90	—	—	鋼橋									●							
1212	松江	宍道	市	菅原･見苦線	菅原･見苦線１号橋	3.1	5.70	—	—	BOX									●							
1213	松江	八束	市	入江８３号線	入江８３号線１号橋	2.3	6.20	—	—	BOX									●							
1214	松江	鹿島	市	古浦西長江線	古浦西長江線１号橋	2.3	26.14	—	—	BOX									●							

橋梁点検・修繕計画一覧表

令和6年3月末現在

No.	事務所	事業所	道路種別	路線名	橋梁名	橋長（m）	全幅（m）	架設年	経過年数	橋種	※1 点検結果 点検年度	※2 点検結果 健全度	※3 措置後の健全度	※4 修繕完了年度 修繕	※4 修繕完了年度 耐震	※5 点検計画 ●：定期点検 R3	※5 点検計画 R4	※5 点検計画 R5	※5 点検計画 R6	※5 点検計画 R7	※6 修繕計画 ▲：修繕設計 ●：修繕工事 △：耐震設計 ○：耐震工事 R3	※6 修繕計画 R4	※6 修繕計画 R5	※6 修繕計画 R6	※6 修繕計画 R7	※7 対策内容
1215	松江	本庁	市	東持田坂本線	東持田坂本線２号橋	2.4		―	―	BOX									●							
1216	松江	八束	市	入江８３号線	入江８３号線２号橋	2.2	11.9	―	―	BOX									●							
1217	松江	鹿島	市	根連木池平線	新武代橋	41.8	9.3	2021	2	PC橋									●							
1218	松江	本庁	市	長海４号線	早稲田橋	10.3	5.0	1989	34	RC橋									●							
1219	松江	宍道	市	案用寺線	案用寺奥橋	14.0	4.0	―	―	鋼橋	R5	Ⅲ						●								上部工取替工
1220	松江	本庁	市	東持田坂本線	東持田坂本線１号橋	4.0		―	―	BOX									●							

※１　直近の点検完了年度を記載。（予算年度ではありません）
※２　点検時の橋梁毎の健全度を記載。
※３　修繕工事（本対策）が完了し、対策効果が確実に発揮されていることが確認された橋梁について、措置後の健全度（ⅡorⅠ）を記載。
　　判定区分Ⅳの変状のみを緊急的に修繕した場合、上記と同様に措置後の健全度（ⅢorⅡorⅠ）を記載。
　　応急工事を実施済みであるが本対策未実施の場合は、記載しない。
※４　修繕工事および耐震化完了年度を記載。（予算年度ではありません）
　　Ⅳ、Ⅲの変状に関する対策が完了した年度を記載。
※５　点検計画年度に●印を記載。
※６　修繕工事予定年度に●（修繕）、○（耐震）を記載。（調査、設計は▲（修繕）、△（耐震）と記載。）
※７　修繕（対策）の内容を記載。
※８　乃木橋・あすなろ橋は第１期松江総合運動公園周辺地区都市構造再編集中支援事業の補助金にて実施（R5以降）