

監 第 266 号
平成 30 年 3 月 26 日

松 江 市 長 松 浦 正 敬 様
松江市議会議長 森 脇 勇 人 様
各 行 政 委 員 会 委 員 長 様

松江市監査委員 松 本 修 司
松江市監査委員 安 來 弘 喜
松江市監査委員 田 中 明 子

随時監査（工事監査）の結果に関する報告について

地方自治法第 199 条第 5 項の規定に基づき平成 29 年度随時監査（工事監査）を実施した
ので、その結果に関する報告を同条第 9 項の規定により提出します。

平 成 2 9 年 度

随 時 監 査 (工 事 監 査) 報 告 書

松 江 市 監 査 委 員

目 次

随時監査（工事監査）報告書

第 1 監査の対象	1
第 2 監査の範囲	1
第 3 監査の期間	1
第 4 監査の方法	1
第 5 監査の結果	1
別表 1 監査対象工事一覧表（土木工事）	3
別表 2 " （建築工事）	3

随時監査（工事監査）報告書

第1 監査の対象

[土木工事]

産業経済部	農林基盤整備課
都市整備部	管理課、土木課、河川課
教育委員会	松江市総合体育館
上下水道局工務部	建設課

[建設工事]

産業経済部	定住企業立地推進課
観光振興部	観光施設課
教育委員会	スポーツ課

第2 監査の範囲

平成28年度に完了した市、上下水道局、ガス局、交通局及び市立病院工事のうち、別表1の土木工事、別表2の建築工事を監査対象とした。

第3 監査の期間

平成29年6月14日から平成30年2月23日まで

第4 監査の方法

- 1 工事施行伺、支出負担行為伺書をはじめ工事請負費精算までの一連の工事関係書類についてその内容を監査した。
- 2 契約書、設計書、設計図並びに工事写真などにより施工内容を調査するとともに、現地で関係職員立会いのうえ実地調査を実施した。

なお、技術調査にあたっては、土木工事については、公益財団法人島根県建設技術センターへの委託により、また建築工事については、工事監査補助員を1名委嘱し、専門的見地からの助言を求め監査を行った。

第5 監査の結果

対象工事における監査の結果、契約書等関係書類及び施工状況はおおむね適正であると認めたが、次の各工事事項については、適切な措置を講じられたい。

なお、細部にわたる事項及び軽易な事項については、その都度関係職員に改善等を指示したので記述を省略した。

1 土木工事

(1) 工事積算について

① 県道本庄福富松江線右折レーン設置工事

本工事の諸経費工種が道路改良工事で積算されているが、当初設計の直接工事費割合から算定すると舗装工事の率になると考えられる。

工事費の増減に関わる事項なので留意願いたい。

(松江市総合体育館)

(2) 施工管理について

① H28 年度耐震化事業 市道砂子浜佐田線配水管布設替工事

舗装厚、埋設深さの出来形管理図表の作成について、全ての基準高が±0で管理されており、実際の数値で記録されていなかった。作業目的が何であるかを理解した上で作成願いたい。また、写真撮影で目盛りが不鮮明で確認できないものがあった。今後、受注者へ適切な指導をお願いしたい。
(上下水道局建設課)

(3) 仮設土留工について

① H28 年度耐震化事業 市道砂子浜佐田線配水管布設替工事

掘削深さについては、建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）によれば、「1.5mを超える場合には、原則として土留工を施すものとする」となっている。

本工事箇所において、現場状況から掘削深さが1.5mを超え、土留工の必要性があると思われる箇所があった。事故防止の観点から今後検討願いたい。
(上下水道局建設課)

2 建築工事

(1) 解体工事における設計について

① 小泉八雲記念館再整備（建築）工事

アスベスト含有建材の除去について、その対象が設計図書に明示されていなかった。解体工事の発注図面としては必要な事項なので記載されたい。
(観光施設課)

監査対象工事一覧表

別表 1 (土木工事)

No.	実施日	主管課 (工事担当課)	工事名 (工事場所)	工事金額 (円)	着手日 実竣工日	契約の 方法	請負業者
1	H29. 9. 27	河川課	平成 28 年度稲積川河川改修工事 (美保関町地内)	49,930,560	H28. 10. 6 H29. 3. 22	一般	㈱松和
2		松江市 総合体育館 (土木課)	県道本庄福富松江線右折レーン設 置工事 (学園南一丁目外)	36,742,680	H28. 9. 9 H29. 3. 23	一般	双葉建設(有)
3	H29. 11. 21	土木課	市道荻田・伊志見線道路改良工事 (宍道町地内)	11,911,320	H28. 10. 19 H29. 3. 6	指名	富士建設㈱
4		管理課	市道北松江停車場恵曇線自転車通 行帯整備工事 (外中原町外)	11,851,920	H28. 9. 2 H29. 1. 10	指名	㈱増原産業建設
5	H29. 12. 14	農林基盤整備課	東出雲町揖屋地区県単林地崩壊防 止工事 (東出雲町地内)	4,068,360	H28. 7. 1 H28. 10. 14	指名	松江土建(株)
6		上下水道局 建設課	H28 年度耐震化事業 市道砂子浜 佐田線配水管布設替工事 (国屋町、浜佐田町地内)	35,985,600	H28. 11. 15 H29. 3. 30	指名	㈱大湖設備

別表 2 (建築工事)

No.	実施日	主管課 (工事担当課)	工事名 (工事場所)	工事金額 (円)	着手日 実竣工日	契約の 方法	請負業者
1	H29. 9. 28	観光施設課 (建築課)	小泉八雲記念館再整備(建築)工事 (奥谷町地内)	183,784,680	H27. 10. 7 H28. 5. 31	一般	㈱増原産業建設
2	H29. 11. 24	定住企業 立地推進課 (建築課)	松江勤労者総合福祉センタープー ル天井改修工事 (朝日町地内)	5,906,520	H28. 6. 24 H28. 8. 1	随契	まるなか建設㈱
3	H29. 12. 18	スポーツ課 (建築課)	松江海洋センター耐震改修工事 (西浜佐陀町地内)	28,296,000	H28. 10. 28 H29. 2. 24	随契	一畑工業㈱

* 主管課と工事担当課が同一の場合、() は省略

* 契約の方法 一般：制限付き一般競争入札、指名：指名競争入札、随契：随意契約