

監 第 216 号
令和 4 年 3 月 28 日

松 江 市 長 上 定 昭 仁 様
松江市議会議長 立 脇 通 也 様
各 行 政 委 員 会 委 員 長 様

松江市監査委員 三 島 康 夫
松江市監査委員 安 來 弘 喜
松江市監査委員 石 倉 徳 章

随時監査（工事監査）の結果に関する報告について

地方自治法第 199 条第 5 項の規定に基づき令和 3 年度随時監査（工事監査）を実施したので、その結果に関する報告を同条第 9 項の規定により提出します。

令和 3 年 度

随時監査（工事監査）報告書

松江市監査委員

目 次

随時監査（工事監査）報告書

第 1 監査の対象	1
第 2 監査の範囲	1
第 3 監査の期間	1
第 4 監査の方法	1
第 5 監査の結果	1

別表 1 監査対象工事一覧表（土木工事）	3
----------------------	---

別表 2 // (建築工事)	3
----------------	---

随時監査（工事監査）報告書

第1 監査の対象

[土木工事]

産業経済部	農林基盤整備課、水産振興課
都市整備部	道路課、河川課
上下水道局	総務課、建設課

[建築工事]

政策部	スポーツ課
観光振興部	観光施設課
歴史まちづくり部	建築指導課

第2 監査の範囲

令和2年度に完了した市、上下水道局、ガス局、交通局及び市立病院の工事のうち、別表1の土木工事、別表2の建築工事を監査対象とした。

第3 監査の期間

令和3年7月8日から令和4年2月21日まで

第4 監査の方法

- 1 工事施行伺、支出負担行為伺書をはじめ工事請負費精算までの一連の工事関係書類についてその内容を監査した。
- 2 契約書、設計書、設計図並びに工事写真などにより施工内容を調査するとともに、現地で関係職員立会いの上、実地調査を実施した。
なお、技術調査にあたっては、土木工事については、公益財団法人島根県建設技術センターへの委託により、また建築工事については、工事監査補助員を1名委嘱し、専門的見地からの助言を求め監査を行った。

第5 監査の結果

対象工事における監査の結果、契約書等関係書類及び施工状況はおおむね適正であると認めたが次のとおり是正及び改善を要するものとして注意した事案があった。

なお、細部にわたる事項及び軽微な事項については、その都度関係職員に改善等を指示したので記述を省略した。

1 土木工事

(1) 設計図書（工事数量総括表）について

- ① 笹子港野積場災害復旧工事
- ② 橋南地区街路樹適正化工事

工事数量総括表内のアスファルト塊受入費及びコンクリート塊受入費・木材処分費規格欄に、再資源化施設の名称が記入してあった。

再資源化施設の選定は、受任者の任意施工に関わる事柄であるから、工事数量総括表に記入すべきではない。

(水産振興課、道路課)

(2) 建設リサイクル法について

①橋南地区街路樹適正化工事

根株の処理があるため「建設リサイクル法」の対象工事とされたが、伐採木、伐根材、草は建設資材ではないので、本工事は建設リサイクル法の対象外であった。

(道路課)

(3) 計画のローリングについて

①橋南地区街路樹適正化工事

「松江市街路樹適正化計画」(平成31年3月策定 計画期間15年)に基づく工事であるが、当該工事対象樹木の生育状況等が当初計画から変化し、施工内容の変更を行った。

今後は定期的に生育状況の確認を行い、その状況に合わせて計画の見直しを行われたい。

(道路課)

2 建築工事

(1) 設計変更に伴う契約変更について

①松江城二ノ丸櫓塀控柱取替工事

契約後の調査により設計変更をし、施工対象の控柱の数及び部位を変更している。

設計変更をする場合は、請負金額増減の有無にかかわらず、書面による変更契約を行われたい。

(観光施設課)

監 査 対 象 工 事 一 覧 表

別表 1 (土木工事)

No.	実施日	所管課 (工事担当課)	工 事 名	工事金額 (円)	着手日 実竣工日	契約の 方法	請負業者
1	R3. 8. 30	水産振興課	笹子港野積場災害復旧工事	2, 798, 400	R2. 5. 8 R2. 7. 15	指名	日発工業(株)
2		道路課	橋南地区街路樹適正化工事	7, 178, 600	R2. 12. 15 R3. 3. 24	指名	松浦造園(株)
3	R3. 11. 5	道路課	市道夢ヶ丘団地 1 号線側溝改良その 7 工事	4, 118, 400	R2. 9. 25 R3. 1. 22	指名	山本工務店
4		上下水道局 建設課	R2 年度 朝酌東配水系基幹 管路配水管耐震化及び給水 ベイ整備工事	45, 931, 600	R2. 7. 10 R2. 12. 25	指名	アクアシステム (株)松江支店
5	R4. 1. 11	上下水道局 総務課	東出雲町崎田雨水渠工事	1, 210, 000	R3. 2. 18 R3. 3. 29	随契	(株)昌栄工業
6		(河川課)	東出雲町崎田雨水渠その 2 工 事	1, 265, 000	R3. 2. 25 R3. 3. 29	随契	(株)昌栄工業
7		農林基盤整備課	上根尾上農道改良その 3 工事	29, 177, 500	R2. 7. 10 R2. 12. 25	一般	(株)増原産業建設

別表 2 (建築工事)

No.	実施日	所管課 (工事担当課)	工 事 名	工事金額 (円)	着手日 実竣工日	契約の 方法	請負業者
1	R3. 7. 8	観光施設課 (営繕課)	松江城二ノ丸櫓塀控柱取替 工事	3, 245, 000	R2. 3. 13 R2. 12. 18	指名	(株)深田建設
2	R3. 9. 30	建築指導課 (営繕課)	市営古志原第 5~8 号アパー ト給水管取替工事	9, 350, 000	R2. 8. 21 R2. 12. 10	指名	(株)豊和設備
3	R3. 11. 18	スポーツ課 (営繕課)	宍道総合公園野球場バック スクリーン等改修工事	11, 850, 300	R2. 11. 5 R3. 3. 19	指名	(株)豊洋

* 主管課と工事担当課が同一の場合、() は省略

* 契約の方法 一般：制限付き一般競争入札、指名：指名競争入札、随契：随意契約